



Změnový list č.7

předkládá Zhotovitel: „Společnost ARKO – GREMIS – Borovník“

Projekt: „Borovník – Vodovod, kanalizace a ČOV“

Číslo změnového listu:	7
Název změnového listu:	Opravy místních komunikací kanalizace
Datum:	srpen 2024
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2022-007252
Název smlouvy:	Borovník – Vodovod, kanalizace a ČOV
Dílčí část díla:	SO 2.04 Opravy místních komunikací kanalizace
Smluvní strany:	
Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:	„Společnost ARKO – GREMIS – Borovník“
Správce/Společník 1:	ARKO TECHNOLOGY, a.s. Vídeňská 108, 619 00 Brno
Společník 2:	GREMIS s.r.o. Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí



Předmět změny:

Opravy komunikací kanalizace

V průběhu realizace byla dohodnuta změna ve skladbě místní komunikace. Původní vrstva z materiálu SCM tl. 150 mm byla nahrazena vrstvou ze štěrku tl. 150 mm, důvodem bylo sjednocení skladby komunikace se stávající skladbou tak, aby nedocházelo k rozdílným vlastnostem mezi zapravenou rýhou komunikace a stávající konstrukcí vozovky. Změna byla dohodnuta a odsouhlasena se správcem místní komunikace s obcí Borovník.

Stavební objekty dotčené změnou: SO 2.03 Opravy místních komunikací

Méněpráce: SO 2.03 Opravy místních komunikací; - 410.898,39,- Kč bez DPH

Vícepráce: SO 2.03 Opravy místních komunikací 214.815,83,- Kč bez DPH

Celkový přehled nákladů (odpočet): - 196.082,57,- Kč bez DPH

Tato změna byla provedena dle odstavce (4), §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu provedeného díla.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle:

Tato změna nebude mít vliv na průběh dalších prací.

Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:

V důsledku navržených změn nedojde k prodloužení doby řádného provedení díla.

Termín provádění prací:

Dle harmonogramu.

Změnový list byl připomínkován, kontrolován a odsouhlasen všemi dotčenými stranami.

Přílohy:

1. Rozpočet méněprací a víceprací
2. Geodetické zaměření
3. Vyjádření projektanta
4. Zápisy z KD
5. Vyjádření správce komunikace



Za objednatele:	Dne:
Za technický dozor investora: Ing. Stanislav Jelínek AP INVESTING, s.r.o.	
Za AD projektanta: AQUA PROCON s.r.o.	
Za zhotovitele: Ing. Josef Šálek ARKO TECHNOLOGY, a.s.	