

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) v rámci zadávacího řízení s názvem:

„Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti“

Smluvní strany

Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace

Sídlo: náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov
zastoupený: , ředitelkou
Autorský dozor: 
Technický dozor stavebníka: 
IČ: 00053198
Daňový režim: neplátce DPH
(dále jen „objednatel“)

LP staving s.r.o.

Sídlo: Větrov 160, 664 83 Domašov
zastoupený: , jednatelem
oprávněn jednat ve věcech technických: 
bankovní spojení: 
IČO: 29222745
DIČ: CZ29222745
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 66727
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 13.6.2024, uzavřená v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti“ (dále jen „smlouva“), a to v rozsahu změn specifikovaných níže, a rozšíření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami ke dni 12.03.2025.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo k potřebě realizace dodatečných prací a dále objednatel některé části díla vyloučil z předmětu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany

dohodly na změně smlouvy v rozsahu níže uvedených víceprací a méněprací. Dohodnuté změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Realizace dodatečných prací si vyžádala nutnost prodloužení lhůty provádění díla předmětné zakázky.

Specifikace a cena víceprací a méněprací

4. Předmět díla je měněn změnovými rozpočty a listy č. 2–9, které je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.
5. Cena vyplývající z řádného provedení víceprací, při zohlednění méněprací podle tohoto dodatku, činí:

Cena bez DPH: 362.740,25 Kč.

Cena je doložena položkovými rozpočty změn, které jsou přílohou tohoto dodatku.

6. Hodnota změn změnových listů ZL02 – ZL07 zařazených do odst. 4 §222 ZZVZ dohodnutých v rámci dodatku činí 1.774.339,63 Kč bez DPH (tj. 14,98% původní hodnoty závazku).
7. Hodnota změn víceprací a méněprací změnového listu ZL08 zařazených do odst. 5 §222 ZZVZ dohodnutých v rámci dodatku činí -151.252,58 Kč bez DPH.
8. Hodnota změn víceprací a méněprací změnového listu ZL09 zařazených do odst. 6 §222 ZZVZ dohodnutých v rámci dodatku činí 383.781,60 Kč bez DPH.
9. Hodnota změn dle odstavce 5, 6 víceprací a méněprací dle ZL01, které činí 1.715.295,30 Kč (uvedeného již v dodatku č. 1 SOD), dále ZL08, ZL09, které činí 232.529,02 Kč (předmět dodatku č. 2 SOD) činí 16,44%
10. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Doba plnění

1. Článek IV odst. 1 smlouvy, resp. v dodatku č. 1 SOD ve znění:
„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 10 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla, vyjma venkovního výtahu a přílehlých spojovacích chodeb, kdy je termín dokončení dohodnut smluvními stranami ve lhůtě 13 kalendářních měsíců“.

Cena za provedení díla

2. Článek V. odst. 1 smlouvy ve znění:

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Dle SOD a dodatku č. 1 SOD:

cena bez DPH: 13.563.352,30 Kč

DPH: 2.848.303,01 Kč

cena včetně DPH: 16.411.656,31 Kč

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena díla se sjednává dle dodatku č. 2 SOD:

cena bez DPH: 13.926.092,55 Kč

DPH: 2.924.479,44 Kč

cena včetně DPH: 16.850.571,99 Kč

(slovy:

šestnáctmilionůosmsetpadesátisícpětsetsedmdesátjedenakorunadevadesátdevěthaléřů).“

3. Cena za zhotovení předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran na základě součtu původní smluvní ceny a Zhotovitelem vyhotoveného ocenění změn ze dne 10.5.2025.

Závěrečná ustanovení

4. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku jsou tímto nedotčena a zůstávají v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, účinnosti dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: - změnový list č. 2 – č. 9 včetně položkových rozpočtů

V Tišnově 12. 5. 2025



Střední škola a základní škola Tišnov,

příspěvková organizace



ředitelka

za objednatele

V Brně 12. 5. 2025



LP stav




řednatel

za zhotovitele

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 2

Předmět díla:	Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	SO 01 Hlavní objekt Odpočty a přípočty		
Objednatel:	Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace; IČ: 00053198; se sídlem: náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov		
Zhotovitel:	LP staving s.r.o.; IČ: 29222745; se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov		
TDI:			
Projektant:	UNIPROJEKT spol.s r.o. nám. Míru 120, 666 01 Tišnov; IČ: 44041781		
Popis změny:	Záměna výtahové šachty z prosklené na zděnou z důvodu zjištěných základových poměrů, jakož i požadavku objednatele na nižší finanční náklady při jeho provozu.		
Odůvodnění změny:	požadavek objednatele na efektivitu provozních nákladů		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel díla LP staving, s.r.o.	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ano
		§ 222 odst. 5	Ne
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ne
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD, včetně soupisu prací	Ano
		dokumentace skutečného provedení	Ano
		jiné	Ne
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		346 177,06 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-500 929,94 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		LP staving, s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-154 752,88 Kč
	Výše DPH	sazba: 21	-32 498,10 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-187 250,98 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny: v průběhu provádění díla		
	Vliv změny na termín dokončení díla: Ano		Prodloužení termínu dokončení díla o 60 dnů
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:	datum	podp.
	Zhotovitel (statutární zástupce): 	10. 5. 2025	
	TDS: 	10. 5. 2025	
	Projektant: UNIPROJEKT spol. s r. o. 	10. 5. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr.  ředitelka	10. 5. 2025	
přílohy	Přílohy: Rozpočet ZR_02 24047 Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti –Výtah		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 3

Předmět díla:	Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	SO 01 Hlavní objekt Odpočty a přípočty		
Objednatel:	Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace; IČ: 00053198; se sídlem: náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov		
Zhotovitel:	LP staving s.r.o.; IČ: 29222745; se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov		
TDI:			
Projektant:	UNIPROJEKT spol.s r.o. nám. Míru 120, 666 01 Tišnov; IČ: 44041781		
Popis změny: Na základě dohody objednatele a zhotovitele došlo k záměně pórobetonových příček za sádkartonové ze statických důvodů. Z důvodu sjednocení podhledů v patrech došlo z hlediska požadavku objednatele k záměně SDK podhledů za kazetové. Zároveň došlo k vybudování provizorního vikýře, aby stavba nenarušovala provoz školy přesunem hmot a sutí skrze objekt školy.			
Odůvodnění změny: dohodou smluvních stran			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel díla LP staving, s.r.o.	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ano
		§ 222 odst. 5	Ne
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ne
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD, včetně soupisu prací	Ano
dokumentace skutečného provedení		Ano	
jiné		Ne	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	262 112,54 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-113 732,42 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	LP staving, s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	148 380,12 Kč	
	Výše DPH sazba:	21	31 159,83 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	179 539,95 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny: v průběhu provádění díla na základě pokynu objednatele		
	Vliv změny na termín dokončení díla: Ne		
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	10. 5. 2025	
	TDS:	10. 5. 2025	
	Projektant:	10. 5. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce):	10. 5. 2025	
přílohy	Přílohy: Rozpočet ZR_03 24047 Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti – Vícepráce		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 4

Předmět díla:	Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti			
Objekt:	SO 01 Hlavní objekt Odpočty a přípočty			
Objednatel:	Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace; IČ: 00053198; se sídlem: náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov			
Zhotovitel:	LP staving s.r.o.; IČ: 29222745; se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov			
TDI:				
Projektant:	UNIPROJEKT spol.s r.o. nám. Míru 120, 666 01 Tišnov; IČ: 44041781			
Popis změny: Požadavek investora na nerealizování lokálních elektrických ohřivačů za jeden centrální. Zároveň dochází k rozšíření podhledu v chodbě ve 3.NP a součástí je i dodatečná montáž osvětlení v chodbě.				
Odůvodnění změny: požadavek objednatele na efektivitu provozu				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ano	
		§ 222 odst. 5	Ne	
		§ 222 odst. 6	Ne	
		§ 222 odst. 7	Ne	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano	
		dodatek k PD, včetně soupisu prací	Ano	
dokumentace skutečného provedení		Ano		
jiné		Ne		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		24 620,51 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-32 863,10 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		LP staving, s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-8 242,59 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21	-1 730,94 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-9 973,53 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1			
termíny	Termín realizace změny: v průběhu realizace díla na pokyn objednatele			
	Vliv změny na termín dokončení díla: Ne			
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:		datum	po
	Zhotovitel (statutární zástupce): 		10. 5. 2025	
	TDS: 		10. 5. 2025	
	Projektant: UNIPROJEKT spol. s r. o. 		10. 5. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): 		10. 5. 2025	
přílohy	Přílohy: Rozpočet ZR_04 24047 Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti -Elektroinstalace			



Protokol o změně díla
Změnový list číslo 5

Předmět díla:	Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	SO 01 Hlavní objekt Odpočty a přípočty		
Objednatel:	Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace; IČ: 00053198; se sídlem: náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov		
Zhotovitel:	LP staving s.r.o.; IČ: 29222745; se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov		
TDI:			
Projektant:	UNIPROJEKT spol.s r.o. nám. Míru 120, 666 01 Tišnov; IČ: 44041781		
Popis změny:			
Požadavek objednatele na záměnu menších ohříváčů za jeden větší a s tím související úpravy ZTI rozvodů a montáž i dodávka ohříváče TUV.			
Odůvodnění změny: požadavek objednatele na efektivitu provozu			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel díla LP staving, s.r.o.	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ano
		§ 222 odst. 5	Ne
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ne
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD, včetně soupisu prací	Ano
dokumentace skutečného provedení		Ano	
jiné		Ne	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	69 984,82 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	LP staving, s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	69 984,82 Kč	
	Výše DPH sazba:	21	14 696,81 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	84 681,63 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny: v průběhu stavby dle pokynu objednatele		
	Vliv změny na termín dokončení díla: Ne		
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	10. 5. 2025	
	TDS:	10. 5. 2025	
	Projektant:	10. 5. 2025	
	UNIPROJEKT spol. s r. o.	10. 5. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce):	10. 5. 2025	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ZR_05 24047 Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti –zdravotechnika		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 6

Předmět díla:	Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	SO 01 Hlavní objekt Odpočty a přípočty		
Objednatel:	Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace; IČ: 00053198; se sídlem: náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov		
Zhotovitel:	LP staving s.r.o.; IČ: 29222745; se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov		
TDI:			
Projektant:	UNIPROJEKT spol.s r.o. nám. Míru 120, 666 01 Tišnov; IČ: 44041781		
Popis změny:	Požadavek investora na zajištění omezení zásahu stavebníka do provozu budovy školy včetně přesunu pracovníků, hmot a suti mimo interiér budovy školy.		
Odůvodnění změny: požadavek objednatele ohledně eliminace kolize stavebního provozu a provozu výukového procesu			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ano
		§ 222 odst. 5	Ne
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ne
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD, včetně soupisu prací	Ano
dokumentace skutečného provedení		Ano	
jiné		Ne	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	249 380,50 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	LP staving, s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	249 380,50 Kč	
	Výše DPH sazba:	21	52 369,91 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	301 750,41 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny: v průběhu realizace díla dle pokynu objednatele		
	Vliv změny na termín dokončení díla: ano	Posunutí termínu o 14 dnů z důvodu záboru a zajištění příslušné techniky	
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (statutární zástupce): 	10. 5. 2025	
	TDS: 	10. 5. 2025	
	Projektant: UNIPROJEKT spol. s r. o. 	10. 5. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): 	10. 5. 2025	
 editelka			
přílohy	Přílohy: Rozpočet ZR_06 24047 Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti –Dopočet stavebního výtahu		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 7

Předmět díla:	Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	SO 01 Hlavní objekt Odpočty a přípočty		
Objednatel:	Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace; IČ: 00053198; se sídlem: náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov		
Zhotovitel:	LP staving s.r.o.; IČ: 29222745; se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov		
TDI:			
Projektant:	UNIPROJEKT spol.s r.o. nám. Míru 120, 666 01 Tišnov; IČ: 44041781		
Popis změny:	Požadavek investora na neprovedení přístřešku vedoucího od průjezdu k nové výtahové šachtě.		
Odůvodnění změny:	požadavek objednatele na uvolnění prostoru nádvoří		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ano
		§ 222 odst. 5	Ne
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ne
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD, včetně soupisu prací	Ano
		dokumentace skutečného provedení	Ano
		jiné	Ne
údaje o složené ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-174 538,74 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		LP staving, s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-174 538,74 Kč
	Výše DPH	sazba: 21	-36 653,14 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-211 191,88 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny: irrelevantní		
	Vliv změny na termín dokončení díla: Ne		
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	10. 5. 2025	
	TDS:	10. 5. 2025	
	Projektant: UNIPROJEKT spol. s r. o.	10. 5. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce):	10. 5. 2025	
přílohy	Přílohy: Rozpočet ZR_07 24047 Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti – Odečet ocelové konstrukce		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 8

Předmět díla:	Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	SO 01 Hlavní objekt Odpočty a přípočty		
Objednatel:	Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace; IČ: 00053198; se sídlem: náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov		
Zhotovitel:	LP staving s.r.o.; IČ: 29222745; se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov		
TDI:			
Projektant:	UNIPROJEKT spol.s r.o. nám. Míru 120, 666 01 Tišnov; IČ: 44041781		
Popis změny: Předmětem tohoto změnového listu jsou změny spočívající ve změně počtu výplní dveřních křídel dle skutečnosti a v provedení SDK konstrukcí dle aktuálních požadavků PBŘ.			
Odůvodnění změny: nutnost provedení v odchylce od PD výplní otvorů, resp. nutnost následující kolaudace			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Aktuální zjištění projektanta a objednatele na doporučení zhotovitele díla.	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ne
		§ 222 odst. 5	Ano
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ne
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD, včetně soupisu prací	Ano
dokumentace skutečného provedení		Ano	
jině		Ne	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		96 623,28 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-247 875,86 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		LP staving, s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-151 252,58 Kč
	Výše DPH	sazba: 21	31 763,04 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		183 015,62 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny: v průběhu realizace díla na pokyn objednatele		
	Vliv změny na termín dokončení díla: Ne		
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:	datum	p
	Zhotovitel (statutární zástupce): 	10. 5. 2025	
	TDS: 	10. 5. 2025	
	Projektant: UNIPROJEKT spol. s r. o. 	10. 5. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): 	10. 5. 2025	
přílohy	Přílohy: Rozpočet ZR_08 24047 Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti -změnové práce		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 9

Předmět díla:	Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti			
Objekt:	SO 01 Hlavní objekt Odpočty a přípočty			
Objednatel:	Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace; IČ: 00053198; se sídlem: náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov			
Zhotovitel:	LP staving s.r.o.; IČ: 29222745; se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov			
TDI:				
Projektant:	UNIPROJEKT spol.s r.o. nám. Míru 120, 666 01 Tišnov; IČ: 44041781			
Popis změny: Změna zakládání výtahové šachty po kontrole základové spáry, po kontrole stávajícího krovu došlo k výměně, resp. statickému zabezpečení vybraných prvků krovu, táhel, těsnění stávajících střešních oken.				
Odůvodnění změny: nepředvídané skutečnosti, které byly objeveny až po demontáži stávajících konstrukcí, resp. po obnažení základové spáry.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídané události		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ne	
		§ 222 odst. 5	Ne	
		§ 222 odst. 6	Ano	
		§ 222 odst. 7	Ne	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano	
		dodatek k PD, včetně soupisu prací	Ano	
dokumentace skutečného provedení		Ano		
jiné		Ne		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	479 236,68 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-95 455,08 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	LP staving, s.r.o.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	383 781,60 Kč		
	Výše DPH	sazba:	21	80 594,14 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	464 375,74 Kč		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1			
termíny	Termín realizace změny: v průběhu realizace díla na pokyn objednatele			
	Vliv změny na termín dokončení díla: ano	14 kalendářních dnů		
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	10. 5. 2025		
	TDS:	10. 5. 2025		
	Projektant:	10. 5. 2025		
	Objednatel (statutární zástupce):	10. 5. 2025		
Průběh práce:  editelka				
přílohy	Přílohy: Rozpočet ZR_09 24047 Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti - Vícepráce dle odst.6			