

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO

číslo: S6/2016/117

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540
statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel
zastoupený na základě
pověření dle Podpisového řádu
č. 2/2014: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště
Lesní závod Konopiště
Želetinka 12, 256 01 Benešov
ve věcech technických jedná: **Ing. Jan Fialka**, technický dozor
telefon / fax / email: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Reno Šumava

IČ: 60071346
DIČ: CZ 60071346
sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
zapsán v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684
zastoupený: **Ing. Václavem Princem**, předsedou představenstva
ve věcech technických jedná: **Pavel Římnáč ml.**, autorizovaný stavbyvedoucí
telefon / fax / email: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1. Smlouvy o dílo č. S6/2016/117 (dále jen „Dodatek“):

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází upřesnění a odsouhlasení termínu dokončení realizace stavebních prací na této veřejné zakázce.

III. Doba plnění

Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:

3. Řádné dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2016/117: 31. 12. 2016,
15. 05. 2017.
je tímto Dodatkem posunuto na datum
Na základě platných ustanovení výše uvedeného článku Smlouvy o dílo č. S6/2016/117 (dále jen „Smlouvy“), byl termín dokončení díla posunut na 27. 01. 2017.
Smluvní strany dále souhlasí s posunem termínu dokončení díla na 15. 05. 2017 tak, aby byla zohledněna skutečnost, že se v tomto období vyskytují nepříznivé klimatické podmínky, které omezují nebo přímo znemožňují provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy a předpisy, ve vazbě na konkrétní stavební dodávky a práce. Takovéto nevhodné klimatické podmínky rovněž omezují přístup na rekonstruované lesní cesty (nebo na jejich části), či na přístupové cesty, neboť zde hrozí reálné riziko jejich neúměrného poškození.

XII. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek ke Smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2016/117 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Ve Vlachově Březí, dne 26. 01. 2017

V Želetince, dne 27. 01. 2017



*Ing. Václav Princ
předseda představenstva*

