

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Souvislá výměna kolejnic v obvodu
Správy tratí Ústí nad Labem pro r. 2024“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1225/2024**, (Dodatek č. 4) č. j. 14272/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 1805

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně)

Korespondenční adresa:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20/24-24091**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„**Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro r. 2024**“
evid. č. **65024006** uzavřely dne 05. 03. 2024 Smlouvu o dílo na provedení

stavebních prací a následně Dodatek č. 1 ze dne 06. 05. 2024, Dodatek č. 2 ze dne 20. 06. 2024 a Dodatek č. 3 ze dne 10. 02. 2025 (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 4** (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 39 919 296,35 Kč

slovy: třicet devět milionů devět set devatenáct tisíc dvě stě devadesát šest korun českých třicet pět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby se ruší a nahrazuje aktuálním zněním.**
- 2.3 Aktualizován kontakt za zhotovitele TDS pro TO Česká Kamenice.
Nové znění přílohy č. 6 Smlouvy tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. Bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

„Příloha č. 1:	Obchodní podmínky – OPOŘ/S/S/1/23
Příloha č. 2:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
Příloha č. 3:	Související dokumenty
Příloha č. 4:	Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 5:	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9:	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
Příloha č. 10:	Osvědčení
Příloha č. 11:	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
Příloha č. 12:	Změnový list č. 1
Příloha č. 13:	Změnový list č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne 26. 05. 2025

Elektronicky podepsal dne 22. 05. 2025

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Martin Kašpar

Ing. Tomáš Novák

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

jednatel společnosti
N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.

Příloha č. 1 (aktualizovaná Příloha č. 6 Smlouvy – OPRÁVNĚNÉ OSOBY)**Za Objednatele:****Ve věcech smluvních a obchodních** (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických za Správu tratí:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

(část SO 01 – SO 02 a část SO 08 – SO 10)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

(část SO 03 – SO 07)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických za SSZT:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Technický dozor stavebníka (TDS) za Správu tratí:**(část SO 01 – SO 02)**

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

(pro TO Litoměřice)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

(pro TO Děčín východ)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

(část SO 03 – SO 07)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

(pro TO Ústí nad Labem hlavní nádraží)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

(pro TO Děčín hlavní nádraží)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

(pro TO Lovosice)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

(pro TO Roudnice)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

(část SO 08 – SO 10)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

(pro TO Ústí nad Labem západ)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

(pro TO Česká Kamenice)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

(pro TO Rumburk)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Technický dozor stavebníka (TDS) za SSZT:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Autorizovaný / Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Příloha č. 2 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 14158/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: „Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro rok 2024“

Evidenční číslo veřejné zakázky: **65024006**

Číslo původní Smlouvy: **E650-S-1225/2024**

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **ZL č. 2**

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01 – TO Litoměřice

SO 02 – TO Děčín východ

SO 03 – TO 1. a 2. TK Lovosice – Prackovice

SO 04–2. TK Prackovice – Ústí n.L. jih.

SO 05 – žst. Děčín hl.n.

SO 06 – TO Úpořiny – Radejčín

SO 08 – TO Ústí nad Labem – západ

SO 09 – TO Česká Kamenice

SO 12 - VRN

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem

Stručný popis změny:

Změna č. 1 – Název ZBV č. 2 - Změny počtu svarů

Změna č. 2 – Název ZBV č. 3 - Změny počtu svarů

Změna č. 3 – Název ZBV č. 4 - Změny počtu svarů

Změna č. 4 – Název ZBV č. 5 - Změny počtu svarů, nebyla provedena montáž a demontáž přejezdové konstrukce

Změna č. 5 – Název ZBV č. 6 – Byl snížen výkon při úpravě GPK koleje

Změna č. 6 – Název ZBV č. 7 - Byl snížen výkon při úpravě GPK koleje

Změna č. 7 – Název ZBV č. 8 - Změny počtu svarů, silná koroze šroubů RS1

Změna č. 8 – Název ZBV č. 9 - Změny počtu svarů

Změna č. 9 – Název ZBV č.10 – Neprovedené geodetické a projektové práce

Měněpráce:

Změny počtu svarů vznikly skutečnou potřebou svařování kolejnic. Skutečné počty svarů jsou doloženy ve svařovací dokumentaci. Ke změnám došlo také v potřebě úpravy upínací teploty. Došlo ke snížení výkonů u úpravy GPK a geodetických a projektových pracích.

Vícepráce:

K navýšení došlo z důvodu silné koroze šroubů RS1 a ve změnách v technologii svarů.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	39 997 485,25
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	40 391 470,25
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	39 919 296,35

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	596 020,00		1,49 %
MÉNĚPRÁCE	1 068 193,90		2,67 %
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)			
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			4,16 %
Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření		Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)			0,99 %
Hodnota změn tohoto ZL			4,16 %
CELKEM			5,15 %

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/4

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) ☐ z rezervy stavby
d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 2

PS, SO, JV	Cena v SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01 - TO Litoměřice	5 651 078,50	7 100,00	120 030,00	5 538 148,50
SO 02 - TO Děčín východ	3 822 673,59	13 080,00	61 840,00	3 773 913,59
SO 03-1. a 2. TK Lovosice – Prackovice	5 397 512,54	13 080,00	39 050,00	5 371 542,54
SO 04-2. TK Prackovice – Ústí n.L. jih	2 306 659,55	26 160,00	198 938,00	2 133 881,55
SO 05 - žst. Děčín hl.n.	1 400 957,49	0	44 500,00	1 356 457,49
SO 06 - TO Úpořiny – Radejčín	3 565 661,00	8 600,00	91 200,00	3 483 061,00

SO 07 - TK Roudnice n.L. - Straškov	2 671 951,77	0	0	2 671 951,77
SO 08 - TO Ústí nad Labem – západ	5 400 122,89	528 000,00	215 400,00	5 712 722,89
SO 09 - TO Česká Kamenice	4 891 838,24	0	130 250,00	4 761 588,24
SO 10 - TO Rumburk	3 092 584,88	0	0	3 092 584,88
SO 11 Materiál dodávaný objednatelům – NEOCENOVAT	0	0	0	0
PS 01 - Práce SSZT	863 280,00	0	0	863 280,00
SO 12 - VRN	933 164,80	0	166 975,00	766 188,90
Celkem	39 997 485,25	596 020,00	1 068 183,90	39 692 297,25

1) Zhotovitel: zástupce ve věcech technických, N+N

Jméno: xxx

Podpis *elektronicky podepsáno 19.05.2025*

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Podpis *elektronicky podepsáno 19.05.2025*

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Podpis *elektronicky podepsáno 19.05.2025*

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Podpis *elektronicky podepsáno 19.05.2025*

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Podpis elektronicky podepsáno 19.05.2025

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: xxx

Podpis elektronicky podepsáno 19.05.2025