

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

č. smlouvy: SMLD- 1124/00066001/2024

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

STRABAG SIS a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5 – Jinonice

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650

zastoupená: Ing. Martina Olexová, v zastoupení dle plné moci ze dne 14.4.2025

David Müller, v zastoupení dle plné moci ze dne 14.4.2025

č. smlouvy: 856/TB/DC/2024/22/DCNI

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na akci: „**II/118 Beroun - Lhotka**“.

Na jednání výrobního výboru (kontrolního dne) díla ze dne 22.4.2025 za účasti zhotovitele, objednatele a technického dozoru stavby, byly projednány skutečnosti, které byly na stavbě zastiženy. Tyto skutečnosti byly zaznamenány v zápisu z kontrolního dne, a které zhotovitel zaslal objednateli dne 24.4.2025. Mezi smluvními stranami tak došlo k dohodě o úpravách technologie provedení oprav, které zhotovitel specifikoval v dopisu č. TB/BB/DCNI/001/RR ze dne 24.4.2025 takto:

1) Při čištění krajnic a příkopů byl po odkrytí zastižen u dvou stávajících propustků v km cca 0,330 a v km cca 2,300 následující stav: U propustku v km 0,330 je nutné provést opravu vtokového objektu tak, aby byla zabezpečena jeho funkčnost a nedocházelo k jeho další degradaci protékající vodou a tím k případnému podemílání komunikace. U propustku v km 2,300 je nutné opravit stávající betonovou zeď na jeho výtok. Její opravou budou zabezpečeny konstrukční vrstvy vozovky a nebude tím pádem docházet k jejich případným propadům.

2) V souladu s výše uvedenými skutečnostmi (nutnost zabránit podemílání komunikace a nutnost opravy betonové zdi), jejichž potřeba provedení nebyla zadavateli zřejmá při zadání veřejné zakázky, neboť tyto skutečnosti zjistil až po jejich odkrytí a nemohl je zjistit dříve. Zadavatel jednající s náležitou péčí tak v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ nemohl tento stav předvídat již při zadání veřejné zakázky.

Dále je nezbytné provést dodatečné práce v podobě demontáže a osazení nových směrových sloupků, a to vzhledem ke skutečnosti, že část sloupků po zimním období chybí, nebo jsou poškozené. Tato skutečnost (chybějící nebo poškozené sloupky) nebyla známa zadavateli při zadání veřejné zakázky, neboť jak plyne z výše uvedeného, zastižený stav nastal po uzavření smlouvy o dílo, v průběhu zimního období 2024/2025.

Při provádění zemních prací pro podobrubníkový žlab, tedy v průběhu realizace veřejné zakázky, byla zastižena zvodnělá a neúnosná zemina. Po odsouhlasení TDI bude provedeno prohloubení výkopu o cca 20 cm, provedení separace pomocí netkané geotextilie 300 g/m² a doplnění ŠD v tl. 20cm.

Nepředpokládaný stav si tak vynutil navýšení rozsahu prací. Na práce samotné je uzavíráno ZBV č. 1, jehož předmětem je navýšení ceny díla, původně sjednané.

Navýšení rozsahu prací také úměrně prodloužilo sjednanou dobu realizace díla, a to dle aktualizovaného harmonogramu, který je přílohou tohoto Dodatku a v příslušném rozsahu nahrazuje přílohu č. 3 Smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění dle aktualizovaného harmonogramu, s tím, že se odst. 4.1. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce **do 8 týdnů**.*

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek bude uveřejněn dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

6. Nedílnou součástí Dodatku je Časový plán výstavby – časový harmonogram ze dne 25.04.2025

Přezkoumal:

V Říčanech dne

V Praze dne

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

STRABAG SIS a.s.

Ing. Martina Olexová
v zast. dle plné moci ze dne 14.4. 2025

David Müller
v zast. dle plné moci ze dne 14.4. 2025