

DODATEK č. 2

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

č. smlouvy: SMLD-0088/00066001/2023

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost T.A.Q. s.r.o.

se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
IČO: 288 68 781
DIČ: CZ28868781
zastoupená: Petrem Jelínkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147
č. smlouvy: O-23-02-261

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 21.11.2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**II/106, most ev. č. 106–001 Štěchovice**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.14 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Prodloužení termínu dokončení předmětu díla stavby „II/106, most ev. č. 106–001 Štěchovice“ dochází z důvodu neočekávaných a nepředvídatelných skutečností zjištěných na stavbě. Tyto skutečnosti jsou popsány níže:

Po provedení výkopových prací v předpolí opěry 2 (O2) podél zdi a hrubém očištění povrchu bylo zjištěno, že oproti předpokladu uvedenému v zadávací dokumentaci (železo-betonová stěna s venkovním obkladem, viz položka 38 Přílohy č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr) je tato stěna kamenná a pouze omítnutá vrstvou o tloušťce cca 10–20 mm. Tato omítka se na některých místech v části původně zakryté zeminou zcela vytratila nebo byla značně poškozena, což znemožnilo provedení funkční celoplošné svislé hydroizolace, jak bylo původně plánováno. Po konzultaci s projektantem RDS a AD byl navržen následující postup opravy:

- nejprve bylo nutné očistit stávající povrch,
- poté byly provedeny vrty a vlepení kotevních trnů na chemickou kotvu s rastrem přibližně 500/500 mm.
- na tyto kotevní trny byly následně svisle uloženy KARI sítě o průměru 8 mm a oka 100/100 mm.
- poté došlo k montáži bednění a betonáži celoplošné přibetonávky. Po odbednění bylo na tuto konstrukci aplikováno hydroizolační souvrství, které bylo napojeno na vodorovnou desku pod chodník a navazovalo na římsu.

Na základě této skutečnosti byl předpokládán stejný stav i u křídel opěry O1 na straně Štěchovice, který byl následně potvrzen. Zde byl použit stejný postup opravy jako v předpolí O2.

Tato činnost byla v harmonogramu prací až v závěrečné části, zjištění byla učiněna až po vyřešení situace podle Dodatku č. 1 a tedy nebylo možno situaci řešit paralelně.

Toto zjištění mělo dopad na časový harmonogram a plán prací, neboť původní zadání nepočítalo s nutností přibetonávky, což vedlo k posunutí termínu dokončení o **31 dní**.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy a po termínovém dodatku č. 1:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dní od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 58 týdnů a 3 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli.“

se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dní od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 62 týdnů a 6 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V.....dne.....

Za Zhotovitele

V.....dne.....

Za Objednatele

.....

Petr Jelínek
jednatel společnosti

.....

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel