



Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 24-HOR-05-15

č. smlouvy zhotovitele: 22-2024

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

**ZOO a zámek Zlín – Lešná,
příspěvková organizace**

Lukovská 112

763 14 Zlín

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

KKS, spol. s r.o.

Příluky 386

760 01 Zlín

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s

číslo účtu: 279119390/0300

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1403990349/0800 *registrované číslo účtu
pro ekonomickou činnost*

Identifikační číslo:

00090026

42340802



Spolufinancováno
Evropskou unií



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ42340802

Objednatel je zapsán v

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

u Krajského soudu v Brně oddíl Pr vložka č 2108.

KS v Brně oddíl C vložka č. 3965

Název veřejné zakázky:

**Karibuni II- Etapa 1 – Záchranné a chovné centrum CITES pro
lvy**

Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2024 smlouvu o dílo na provádění výše uvedeného o díla. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5, předmětem, kterého je úprava nepodstatné změny závazku dle § 222 zákona.

Smluvní strany se dále dohodly na základě vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1. zákona na změně čl. III Doba plnění a místo plnění, a to s ohledem na cenový nárůst prací. Změna doby provádění díla je v souladu s čl. III odst. 6 písm. c) smlouvy o dílo.

Smluvní strany provedly dodatkem č. 4 opravu dodatku č. 2 ve výpočtu nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 5 zákona. Nárůst ceny díla měl být správně 4 247 791,18 Kč, což znamená, že správně mělo být dodatkem č. 2 prodloužena doba plnění o 13 dnů, nikoli 20 dnů.

Cenový nárůst st. prací dle dodatku č. 3 až 5 je 7 945 572,73 Kč bez DPH. Po odečtení 3 % z ceny díla (2 659 799,60 Kč bez DPH) zůstávají st. práce ve výši 5 285 773,13 Kč bez DPH, což je 5,96 % ceny díla. Za každé procento nad tři procenta může být prodloužena doba plnění max. o 7 dnů. Smluvní strany se dohodly na prodloužení o 42 dnů.

Mění se a doplňuje čl. III. Doba a místo plnění:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Objednatel pro provedení díla stanoví následující termíny:

Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště): do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo (vložení do Registru smluv), není-li uvedeno jinak.

2. Doba provádění díla vč. protokolárního předání a převzetí díla: 13 měsíců a 25 dnů ode zahájení stavebních prací, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak.



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Mění se a doplňuje čl. IV. Cena díla:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena díla na základě dodatku č. 4

91 530 367,14 Kč (bez DPH)

(slovy: devadesát jeden milión pět set třicet tisíc tři sta šedesát sedm 14/100 korun českých)

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona:

+ 4 498 484,12 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 5

96 028 851,26 Kč (bez DPH)

(slovy: devadesát šest miliónů dvacet osm tisíc osm set padesát jedna 26/100 koruna českých)

Přílohy dodatku č. 5:

Změnové list č. 5 a soupis změn

Aktualizovaný harmonogram postupu prací

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 5 podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. V případě, že ihned po podpisu dodatku č. 5 není jednou ze Smluvních stran oznámeno písemně druhé Smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických), že dodatek č. 5 obsahuje obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že dodatek č. 5 neobsahuje obchodní tajemství.

Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. tohoto dodatku č. 5. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu oznámit změnu druhé smluvní straně.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu.

Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 5 v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Zlíně dne 26. 5.2025

Ve Zlíně dne 26. 5. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**ZOO a zámek Zlín – Lešná,
příspěvková organizace**

KKS, spol. s r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel