

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

Stavba:	Karibuni II – etapa1 Záchranne a chovné centrum CITES pro lvy
Objednatel:	ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
Zhotovitel:	KKS, spol. s.r.o. Příluky 386, 760 01 Zlín
Projektant:	Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6
Technický dozor:	BOOZ Zlín, s.r.o., nám. T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín
Datum vydání:	25. 5. 2025

Popis změny

Doplnění podkladních vrstev komunikace a navazující inženýrských sítí ve východní části areálu KARIBUNI pro IO 01, IO 03, IO 05, IO 06.1.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace nebylo uvažováno s rozšířeným rozsahem podkladních vrstev komunikace a navazujících inženýrských sítí ve východní části areálu KARIBUNI.

Stav po změně

V rámci realizace stavby budou realizovány rovněž podkladní vrstvy komunikace a navazující inženýrské sítě ve východní části areálu KARIBUNI. Eukalyptová kulatina na zábradlí a elektrická svítidla v petrolejové lampě budou dodány z materiálových zásob objednatele.

Zdůvodnění změny

Podkladní vrstvy komunikace a navazující inženýrské sítě ve východní části areálu KARIBUNI je potřeba realizovat s ohledem na budoucí zpřístupnění prohlídky výběhu lvů a slonů po dokončení výběhu lvů návštěvníkům ZOO v konečné podobě této části vyhlídkové trasy.

Projektová dokumentace včetně výkazu výměr na tuto část stavby byla již dříve zpracována, byla však (s ohledem na průběh stavebního řízení) zařazena až do další etapy rozšiřování areálu KARIBUNI. Eukalyptová kulatina na zábradlí a elektrická svítidla v petrolejové lampě budou dodány z materiálových zásob objednatele s ohledem na dlouhodobé dodací lhůty zahraničních výrobců a dodavatelů.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 4.498.484,12 Kč.

Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek ZL 5

Vypracoval: [redacted]
BOOZ Zlín, s.r.o.

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.