

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2022-093, která nabyla účinnosti dne
30. 1. 2024
(SMVS: 107V322002016)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pro fakturaci: [REDACTED]

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Hodaň (technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního zákona)

tel.: [REDACTED]

Ing. Josef Bannert (technický dozor Objednatele)

tel.: [REDACTED]

Ing. Tomáš Vrbata (technický dozor Objednatele)

tel.: [REDACTED]

Ing. Lubomír Štopl (technický dozor Objednatele)

tel.: [REDACTED]

společně dále jen „technický dozor Objednatele“ nebo „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „Praha, Kbely ECS + PRŮM“, vzniklá na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti uzavřené dne 5. 6. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 6.2023

Vedoucí společnosti:

EUROVIA CZ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupená: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 141901419/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu:

e-mail:

Datová schránka:

bjpdzta

Adresa pro doručování: EUROVIA CZ a.s. závod CB technologie, Vídeňská 104, 619 00 Brno

a

Druhý společník:

PRŮMSTAV, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4538

Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 251 05 825

DIČ: CZ251 05 825

Zastoupená:

Datová schránka: tn3fjch

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2022-093, která byla uzavřena 29. 1. 2024 a nabyla účinnosti dne 30. 1. 2024, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 18.12.2024 na zhotovení díla – stavby „**Praha – Kbely – rekonstrukce letištního světlotechnického systému ICAO CAT I**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění Dodatku č.2 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou Zhotovitelem provedeny a s tím související úprava ceny za Dílo a termínu dokončení Díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**položkový rozpočet**“), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**Vícepráce**“).

2.2. Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení Víceprací nebudou Zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**Méněpráce**“).

2.3. Předmět Smlouvy se rozšiřuje o Vícepráce a Méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1-19, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena Víceprací:

+ 20 630 215,98 Kč vč. DPH (17 049 765,27 Kč bez DPH, 3 580 450,71 Kč 21% DPH)

cena Méněprací:

-1 023 104,83 Kč vč. DPH (-845 541,18 Kč bez DPH, -177 563,65 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

19 607 111,15 Kč vč. DPH (16 204 224,09 Kč bez DPH, 3 402 887,06 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2.. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

236 003 250,23 Kč bez DPH

(slovy: dvě stě třicet šest milionů tři tisíce dvě stě padesát korun českých a dvacet tři haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy.

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 49 560 682,55 Kč a

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 285 563 932,78Kč

(slovy: dvě stě osmdesát pět milionů tisíc pět set šedesát tři tisíc devět set třicet dva korun českých a sedmdesát osm haléřů).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.5. Dopisem čj. 368918/2025-6440 ze dne 23.4.2025 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami Objednatelům dnem 25.4.2025 pozastaveno provádění části Díla úzce související s předmětnými změnami, a to do doby zajištění změny řídicí dokumentace. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

2.6. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení Díla: **nejpozději do 30.6.2025** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

2.7. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 13.3. čl. 13 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„13.3. Specifikace UI, které budou v rámci realizace veřejné zakázky u podnikatele vznikat nebo mu budou poskytnuty, je stanovena v souladu s nařízením vlády č. 440/2024 Sb., o katalogu

oblastí utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů:

Katalogové číslo 3.31 stupně utajení „VYHRAZENÉ“;

Katalogové číslo 13.06 stupně utajení „VYHRAZENÉ“.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnové listy 1-19 – počet stran:73
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran:1
- 3.3.** Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude Objednatelům připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel AHNM

Mgr. Tomáš Urbánek
Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Urbánek
Datum: 2025.05.27
09:46:42 +02'00'

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Ján Špaňo
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.

Ing. Ján Špaňo
Podepsal Ing. Ján Špaňo
DN: cn=Ing. Ján Špaňo, c=CZ,
o=EUROVIA CZ, a.s., ou=1449768,
email=ján.spano@vinci-
construction.com
Datum: 2025.05.05 14:39:35 +02'00'

podepsáno elektronicky

Ing. Jáchym Tlapa
předseda správní rady
PRŮMSTAV, a.s.

Ing. Jáchym Tlapa
Podepsal Ing. Jáchym Tlapa
DN: cn=Ing. Jáchym Tlapa, c=CZ, o=P
r ů m s t a v , a.s., ou=01194653,
email=jachym.tlapa@vinci-
construction.com
Datum: 2025.04.30 14:27:58 +02'00'

podepsáno elektronicky

Ing. Ivo Woleský
místopředseda správní rady
PRŮMSTAV, a.s.

Ing. Ivo Woleský
Podepsal Ing. Ivo Woleský
DN: cn=Ing. Ivo Woleský, c=CZ, o=P
r ů m s t a v , a.s., ou=01194885,
email=ivo.wolesky@vinci-
construction.com
Datum: 2025.04.30 12:43:41 +02'00'

podepsáno elektronicky

ZMĚNOVÝ LIST**č. 01**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------

Důvod změny: Staveništní rozvaděč Stálice 1 a 2**Místo dotčené změnou:**

Stálice 1 a 2

Popis změny:









Při zahájení provádění stavebních úprav v objektu Stálice bylo zjištěno po identifikaci zapojení, že jsou z budovy napájeny technologie nutné pro zachování řízení leteckého provozu i během výluky dráhy letiště. S touto situací PD nepočítala, proto uživatel dodatečně uplatnil požadavek na zajištění napájení těchto technologií. Pro zajištění dodávky elektrické energie bude do objektu Stálice 2 - garáž umístěn staveništní rozvaděč. Na rozvaděč bude připojen náhradní přívod Bližná ILS OMNDB kabelem AYKY 4x70 ze směru Satalice 3x25A/C.

Přes tento rozvaděč bude zajištěno napájení této technologie:

- GD/DME (ILS/LLZ), 2x metro RVR a 1x meteo stožár
- Statek, R-Com zálohová část

Přepojení je třeba, aby bylo možné úplné vypnutí Stálice od el. energie a následné pokračování stavebních prací. S uživatelem budou upřesněny termíny pro přepojení. Po dokončení stavebních prací bude staveništní rozvaděč demontován a předán na SPS 0004 Kbely k dalšímu využití.

Finanční náročnost: 29 210,00 Kč bez DPH**Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace****Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31.3.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň <i>J. Z.</i> (Objednatel)	Podpis: Ing. Pavel Tkáč	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 2.4.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 7. 4. 2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 2.4.25

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 02**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------








Důvod změny: Demontáž transformátoru č2**Místo dotčené změnou:**

Stálce 1

Popis změny:

Protože rozhodnutím o výstavbě nové trafostanice došlo k sjednocení napájení světlotecnického systému do nového objektu a byla povolena nová silnoproudá přípojka od distributora PŘEdi, byl demontován dle projektové dokumentace i druhý transformátor, který původně nebyl naceněn a zvažovalo se jeho využití. Záměr využití transformátoru č.2 tím pádem pozbylo účelu.

Finanční náročnost: 66 600,00 Kč bez DPH**Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace****Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31.3.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň <i>12.</i> Ing. Pavel Tkáč (Objednatel)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 2.4.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 7.4.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 2.4.25

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 03**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------

Důvod změny: Dodávka VN kabelu

Místo dotčené změnou:
 Trafostanice

Popis změny:








Součástí projektové dokumentace je přeložka VN kabelu 22-CXEKCY 35, který bude po odsouhlasení projektantem nahrazen kabelem 6- AYKCY 3x95/16. Nově navržený kabel je vhodnější pro provedení kabelových spojek. Ve VV v záložce SO 405 Trafostanice položka 38 (34112038) je uveden VN kabel 22-CXEKCY 35 o délce 230 m, který bude nahrazen kabelem 6- AYKCY 3x95/16 o délce 230m.

22-CXEKCY 35 cena dle VV bude odečtena 92 929,20 Kč/bez DPH. 6-AYKCY 3x95/16 cena dodávky kabelu 92 929,20 Kč/bez DPH. Záměna kabelu nedojde k navýšení ceny díla.

Finanční náročnost: 0,00 Kč bez DPH

Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31.3.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň <i>1-2</i> Ing. Pavel Tkáč (Objednatel)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 2.4.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cena)	Podpis: 	Datum: 7.4.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 2.4.25

ZMĚNOVÝ LIST**č. 04**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------

Důvod změny: Úprava terénu RWY a TWY**Místo dotčené změnou:**

12 metrů od krajů pojezděcích drah dle zaměření

Popis změny:

Při zpracování projektové dokumentace došlo ke změně způsobu osazení a typu osvětlovacích těles v prostoru RWY a TWY a to v souladu s požadavkem na bezpečnost letového provozu. Při zahájení realizace zhotovitel upozornil objednatele na problematické výškové osazení kabelových šachet vůči stávajícímu terénu v určitých místech a stávající zpevněnou plochou podél TWY J, TWY T a TWY A. Dne 2.7.2024 proběhla schůzka Zhotovitele se zástupci ODVL a AHNM, na které bylo konstatováno, že provedení navržených zálivů kolem problematických míst kabelových šachet dle návrhu projektanta není přípustné a je nutné rozšíření v projektu navržené upravované plochy tak, aby byly dodrženy požadavky letištních předpisů na rovinatost terénu (do vzd. 140m od středu pojezdové dráhy terén v rovině s niveletou hrany zpevnění plochy).

Poté zhotovitel provedl zaměření stávajícího terénu v dotčených částech pojezděcích ploch a zaslal tento geodetický protokol TDS.





Stanovisko OdVL je přílohou změnového listu.

Bez takto provedených úprav nebude vydáno souhlasné stanovisko OdVL k zahájení letového provozu na LKKB v celém rozsahu. V současné době jsou provedeny úpravy pouze v prostoru RWY a TWY, které jsou specifikovány dílčím kolaudačním rozhodnutím, které bylo vydáno pro možnost zahájení omezeného letového provozu na LKKB po ukončení výluky.

Finanční náročnost: 11 840 046,23 Kč bez DPH

Časová náročnost: nutno požádat o prodloužení termínu dokončení díla, vzhledem ke klimatickým podmínkám

Dopad do standardu (je-li nějaký): ano – bude zajištěn standard provozu dle předpisů provozovatele LKKB.

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31.3.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň v.2 (Objednatel)	Ing. Pavel Tkáč Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 2.4.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 2.4.25

ZMĚNOVÝ LIST**č. 05**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------

Důvod změny: Vnitřní stavební úpravy Stálíce 1 a 2**Místo dotčené změnou:**






SO 701-100 Úprava objektu Stálíce 1 - stavební řešení; SO 702-100 Úprava objektu Stálíce 2 - stavební řešení

Popis změny:

Při provádění stavebních prací a odstranění poškozených omítek bylo zjištěno, že projektantem navrhované opravy omítek stávajících příček nelze realizovat, neboť tyto příčky jsou staticky nevyhovující. Jediné možné řešení je provést vybourání příček a jejich nové provedení. Na základě statického posouzení dvou příček projektantem byl dohodnut způsob provedení, které zaručí stabilitu příček.

Použít zdivo z pórobetonových tvárnic 150 mm (je již navrženo jako nová dělicí příčka mezi novou kancelář a šatny). Posouzení a stanovený postup opravy je přílohou tohoto ZL.

Finanční náročnost: 169 574,21 Kč bez DPH**Časová náročnost:** bez vlivu na termín realizace**Dopad do standardu (je-li nějaký):** ano – bude zajištěn standard provozu dle předpisů provozovatele LKKB.

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31.3.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň v.z. Ing. Pavel Tkáč (Objednatel)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 2.4.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 7.4.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 2.4.25

ZMĚNOVÝ LIST**č. 06**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	14.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------

Důvod změny: Základy nové trafostanice

Místo dotčené změnou:
 SO 405 Trafostanice







Popis změny:

V projektové dokumentaci nebylo možno stanovit konkrétní typ trafostanice, před zahájením realizace stanovil typ distributor energie – PREdi, který požadoval konkrétní typ s monolitickými základovými konstrukcemi. Výrobce trafostanice následně stanovil a zaslal požadavky na provedení základů pod trafostanici. Výrobní výkresová dokumentace je součástí ZL.

Finanční náročnost: 230 880,44 Kč bez DPH

Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): ano – bude zajištěn standart provozu dle předpisů provozovatele LKKB.

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31.3.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň <i>1.2.</i> Ing. Pavel Tkáč (Objednatel)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 2.4.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 7.4.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 2.4.25

ZMĚNOVÝ LIST**č. 07**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------

Důvod změny: Chybějící poklopy E600**Místo dotčené změnou:**

SO 901 Stavební připravenost pro SZZ







Popis změny:

Projektová dokumentace počítala s výměnou 10-ti stávajících speciálních poklopů s rámy na umístění světlotekniky a prověřením technického stavu dalších 8-mi dotčených poklopů. Projektant dal do celkového součtu v PD i dalších 8 poklopů, u kterých nebylo jasné, zda budou dále využity, nebo je bude nutno vyměnit. Ve výkazu výměr bylo uvedeno k nacenění pouze plánovaných 10 poklopů.

Po prověření technického stavu těchto 8-mi poklopů tohoto typu bylo zjištěno, že jsou v technicky nevyhovujícím stavu a bude skutečně nutná jejich náhrada.

Finanční náročnost: 724 480,00 Kč bez DPH**Časová náročnost:** bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): ano – bude zajištěn standard provozu dle předpisů provozovatele LKKB.

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31.3.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň v. z. Ing. Pavel Tkáč (Objednatel)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 2.4.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 7.4.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 1.4.25

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 08**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------

Důvod změny: Obnova VDZ na RWY

Místo dotčené změnou:
SO 102 Úprava značení

Popis změny:

Tento změnový list řeší vodorovné dopravní značení (dále VDZ) na VPD letišti Kbely, které bylo původně součástí zakázky na opravu povrchu VPD hrazené z provozních prostředků PS 0004. Protože výše uvedená zakázka termínově kolidovala s realizací investiční akce ICAO CAT I a při provádění prací by došlo k znehodnocení VDZ, bylo dohodnuto s PS 0004, uživatelem a objednatelem, že v zájmu hospodárnosti bude z původní zakázky VDZ vyjmuta a bude provedeno jako vícepráce v rámci akce ICAO CAT I.

Finanční náročnost: 1 167 945,00 Kč bez DPH

Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Vystavil: [REDACTED] (Zhotovitel)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 31.3.2025
Schválil: [REDACTED] (Generální projektant)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň v.2. Ing. Pavel Tkáč (Objednatel)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 2.4.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 7.4.2025
Schválil: [REDACTED] (uživatel)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 2.4.25

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 09**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------

Důvod změny: Rozvaděč RHE+RHU 1 a 2**Místo dotčené změnou:**

So 402 Silnoproudé rozvody

Popis změny:**Rozvaděče RHE1+RHU1, RHE2+RHU2:**







Ve ZL jsou provedeny změny související se sloučením uvedených rozvaděčů do jednoho celku, tj. změna pouze technického umístění a řešení a posléze provedené náhrady komponent za novější či nejčastěji užívané typy. Tato úprava nemá vliv na funkčnost či celkové požadované řešení. Oproti obdržené projektové dokumentaci je zakomponován již konkrétní typ zásokového automatu, který reflektuje řešení i v jiných souběžně probíhajících projektech. Jedná se tedy o řešení ComAp, řady IG 200, který umožňuje i ovládání MTG, tj. jeho start/stop, a další, včetně sledování stavu MTG.

ŘS ComAp IntelliGen G200 G2

ŘS ComAp Intelli IO8/8

Montáž, konfigurace, nastavení, úpravy v ovládacích obvodech

Zásokový automat pro RHE1 +RHU1 bude odečten z druhé souběžně probíhající zakázky.**Finanční náročnost: 216 612,76 Kč bez DPH****Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace****Dopad do standardu (je-li nějaký): ano – bude zajištěn standard provozu dle předpisů provozovatele LKKB.**

Vystavil: 	Podpis: 	Datum: 31.3.2025
(Zhotovitel)		
Schválil: 	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
(Generální projektant)		
Schválil: Ing. Jiří Hodaň <i>v. z.</i> Ing. Pavel Tkáč	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
(Objednatel)		
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata	Podpis: 	Datum: 2.4.2025
(TDO)		
Schválil: Ing. Josef Bannert	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
(TDO elektro)		
Schválil: Ing. Michaela Ličková	Podpis: 	Datum: 7.4.2025
(cenař)		
Schválil: 	Podpis: 	Datum: 2.4.25
(uživatel)		

ZMĚNOVÝ LIST**č. 10**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I







Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------

Důvod změny: Změna řešení technologie překop/protlak**Místo dotčené změnou:**

SO 901 Stavební připravenost pro SZZ

Při vytýčení sítí v prostoru dvou plánovaných protlaků a provedení sond byly zjištěny inženýrské sítě, které znemožnily provedení protlaku. V těchto místech by při provádění technologie protlaku hrozilo poškození těchto sítí jak vlastním protlakem, tak nutností zřízení startovacích jam, což by si vyžádalo vynaložení dalších finančních prostředků ze strany Objednatele. Z tohoto důvodu byla zvolena technologie překopu místo technologie protlaku.

Finanční náročnost: 70 119,24 Kč bez DPH**Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace****Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31.5.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň <i>v.z.</i> Ing. Pavel Tkáč (Objednatel)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 2.4.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 7.4.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 2.4.25

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 11**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I







Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------

Důvod změny: Tři znaky APRON**Místo dotčené změnou:**

PS 902 Světelné zabezpečovací zařízení

Po zpracování ZDS, která sloužila jako podklad pro ocenění stavby ze strany Zhotovitele, byl vznesen požadavek provozovatele letiště Kbely na doplnění 3ks znaků na základě úpravy značení APRON. Tento požadavek je v souladu s požadovaným značením na LKKB s ohledem na bezpečnost provozu. Tuto změnu zpracoval projektant fy. AGA a následně byl předán Zhotoviteli stavby ICAO CAT I k ocenění dle realizačního rozpočtu ICAO CAT I.

Finanční náročnost: 428 125,60 Kč bez DPH**Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace****Dopad do standardu (je-li nějaký): ano – bude zajištěn standard provozu dle předpisů provozovatele LKKB.**

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31.5.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň v.2. Ing. Pavel Tkáč (Objednatel)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 2.4.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 7.4.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 2.4.25

ZMĚNOVÝ LIST**č. 12**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------







Důvod změny: AKIS_optické kabely**Místo dotčené změnou:**

SO 701-402 - Úprava obj. Stálice 1 - slaboproudé rozvody

Popis změny:

Jedná se o připojení vlastního kabelu a nutné technologie, které nebyly součástí ZDS. Tento kabel byl realizován jako součást akce SVA MO - Systém přesného přístrojového přiblížení ILS/DME na LKKB až po zpracování projektové dokumentace na akci Praha – Kbely – rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I. Z výše uvedeného důvodu není připojení tohoto kabelu součástí zpracované projektové dokumentace.

Finanční náročnost: 71 086,84 Kč bez DPH**Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace****Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31.3.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň v.r. Ing. Pavel Tkáč (Objednatel)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 2.4.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 7.4.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 14.25

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 13**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------






Důvod změny: Druhý kompenzační rozvaděč

Místo dotčené změnou:
 SO 405 Trafostanice

Popis změny:

Výkaz výměr uvažoval s vystrojením pouze jednoho kusu rozvaděče. Po ověřovacím spuštění trafostanice a provedení monitoringu odběrného místa bylo zjištěno, že bude nutno doplnit do trafostanice druhý kompenzační rozvaděč z důvodu omezené prostorové kapacity nově instalovaného rozvaděče. Současně došlo k optimalizaci počtu kondenzátorů a doplnění počtu tlumivek.

Finanční náročnost: 499 130,00 Kč bez DPH**Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace****Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31.3.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň  , Ing. Pavel Tkáč  (Objednatel)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 2.4.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cena)	Podpis: 	Datum: 7.4.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 16.4.25

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 14**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------








Důvod změny: Rohové pole nové trafostanice

Místo dotčené změnou:
 SO 405 Nová trafostanice

Popis změny:

Projektová dokumentace uvažovala se standardním rozměrem rozvodny NN a rozměry jednotlivých polí rozvaděčů. Po upřesnění typu trafostanice distributorem – PREdi (o vnitřním rozměru 4,5m), bylo nutno k již dodaným vystrojeným dílům rozvaděče o 7-mi polích o celkové délce 5,8m doplnit jedno rohové pole.

Finanční náročnost: 105 002,80 Kč bez DPH**Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace****Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31. 3. 2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3. 4. 2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň <i>V.L.</i> Ing. Pavel Tkáč (Objednatel)	Podpis: 	Datum: 10. 4. 2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 24. 4. 2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10. 4. 2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 7. 4. 2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 1. 4. 25

ZMĚNOVÝ LIST**č. 15**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	PD SO 403
------------------	-----------	-----------------	-----------






Důvod změny: Spojkování kabelů TCEPKPFLEZE**Místo dotčené změnou:**

SO 403 Slaboproudé rozvody; SO 701 - 402 Úprava objektu Stálice 1

Popis změny:

Jedná se o změnu oproti zpracované projektové dokumentaci, tj. zrušení stávajících kabelů a jejich nahrazení novými. Po dohodě s uživatelem byly původní kabely ponechány jako záloha pro instalaci případných nově navržených technických zařízení. Aby tato záloha byla připravena k případnému zprovoznění, bylo nutno provést naspojování kabelů do nově umístěných rozvaděčů.

Finanční náročnost: 128 208,91 Kč bez DPH**Časová náročnost:** bez vlivu na termín realizace**Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31.3.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň <i>1. 2.</i> Ing. Pavel Tkáč (Objednatel)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 2.4.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 7.4.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 2.4.25

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 16**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------

Důvod změny: Doplnění výstupů AMS do rozvaděčů 1RH1**Místo dotčené změnou:**

SO 701-401 Úprava objektu Stálíce 1 - silnoproudé rozvody; SO 702-401 Úprava objektu Stálíce 2 - silnoproudé rozvody

Popis změny:

Rozvaděč 1.RH.1 Stálíce 1 a Stálíce 2 – Na základě doplňujících požadavků uživatele na výstupy AMS bude doplněno následující (zadávací projekt toto neobsahoval):

Monitorovací napětí na sběrnici sít a monitorování napětí na sběrnici UPS, monitorování stavu kontaktů hlavních jističů (cena obsahuje pojistkové odpojovače, svorky, pojistky, monitory napětí sítě, potřebnou vnitřní kabeláž, výrobu a úpravu výrobní dokumentace)







Na základě požadavků uživatele doplněné následující:

Do rozvaděče je nutné doplnit přívod sítě z MTG (řešeno pomocí přepínače, původní požadavek na přívod z RHN ponechán - cena obsahuje doplnění přepínače sítě 1-0-2, potřebnou vnitřní kabeláž, výrobu a úpravu výrobní dokumentace).

Přívodní kabel je řešen v části kabelů.

Finanční náročnost: 60 633,72 Kč bez DPH**Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace**

Dopad do standardu (je-li nějaký): Monitorování těchto stavů je nutné pro okamžitý přehled o stavu letištní světlotekniky s ohledem na bezpečnost letového provozu.

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31.3.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň <i>z.</i> Ing. Pavel Tkáč (Objednatel)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 2.4.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 7.4.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 2.4.25

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 17**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------







Důvod změny: PZTS kompletní dodávka**Místo dotčené změnou:**

PS 406 Bezpečnostní systémy

Popis změny:

Instalovaný systém PZTS byl ve zpracované projektové dokumentaci rozšířen o nové prvky PZTS. V době realizace již nejsou k dispozici (byla ukončena výroba) tyto vyprojektované prvky s osvědčením NBÚ, jsou k dispozici pouze repasované díly bez osvědčení NBÚ. Vzhledem k této skutečnosti a požadavku na dodání osvědčení NBÚ bude dodán kompletně nový systém PZTS s patřičným osvědčením NBÚ. Demontované komponenty budou dle dohody s uživatelem předány k případnému dalšímu použití provoznímu středisku PS 0004.

Finanční náročnost: 121 141,74 Kč bez DPH**Časová náročnost:** bez vlivu na termín realizace**Dopad do standardu (je-li nějaký):** Splňuje platné požadavky NBÚ

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31.3.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň v. r. Ing. Pavel Tkáč (Objednatel)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 2.4.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 7.4.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 2.4.25

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 18**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------

Důvod změny: Přechodové skříň k MG Stalice1+2**Místo dotčené změnou:**

SO 701-402 - Úprava objektu Stalice 1 - slaboproudé rozvody







Popis změny:

Kontrolou dodavatele DA před instalací bylo zjištěno, že je navrženo připojení DA pevným kabelem, což je z důvodu vibrační stroje nevhodné.

Z tohoto důvodu je nutné doplnit přechodovou skříň obsahující svorky pro připojení napájení, komunikace a vlastní spotřeby a slané kabely pro připojení DA.

Přechodová skříň ve venkovním provedení výrobek ATC. Pro Stalice 1 a 2 je třeba dvou kusů. Umístěné budou v maximální možné blízkosti DA.

Finanční náročnost: 121 315,20 Kč bez DPH**Časová náročnost:** bez vlivu na termín realizace**Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31.3.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň v.2. Ing. Pavel Tkáč (Objednatel)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 2.4.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 7.4.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 2.4.25

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 19**

Projekt: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I
 SMVS: 107V322002016
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Praha, Kbely ECS + PRŮM
 Název: Praha – Kbely, rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

Datum vystavení:	28.2.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	-----------	-----------------	------------






Důvod změny: Vnější stavební úpravy Stálíce 2**Místo dotčené změnou:**

SO 702-100 - Úprava objektu Stálíce 2 – stavební řešení

Popis změny:

Při přípravě omítky před provedením nátěru fasády bylo zjištěno, že připravovaný podklad vykazuje větší deformace, než předpokládal projektant. Zhotovitel by v tomto případě nepřevzal záruku za provedení nátěru fasády. Z tohoto důvodu havarijního poškození vnější omítky množstvím trhlin bude přistoupeno k celkové opravě vnější omítky a otlučení stávajícího obkladu soklu, penetrace a provedení nového soklu materiálem Marmolit. Na stávající poškozenou omítku bude provedena penetrace, potažena perlínkou a novou vnější štukovou omítkou.

Finanční náročnost: 223 310,37 Kč bez DPH**Časová náročnost:** bez vlivu na termín realizace**Dopad do standardu (je-li nějaký):** ne

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 31.3.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 3.4.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň <i>y.2</i> Ing. Pavel Tkáč (Objednatel)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Tomáš Vrbata (TDO)	Podpis: 	Datum: 24. 2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 10.4.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 7.4.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 26.25

Rekapitulace dodatku č. 2 k SoD 6440-OŘS4-2022-093

Praha - Kbely - rekonstrukce letištního světlotecnického systému ICAO CAT I

	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku č.2
Cena bez DPH	17 049 765,27 Kč	845 541,18 Kč	16 204 224,09 Kč
21% DPH	3 580 450,71 Kč	177 563,65 Kč	3 402 887,06 Kč
Cena s DPH	20 630 215,98 Kč	1 023 104,83 Kč	19 607 111,15 Kč

REKAPITULACE:

	SOD č. 6440-OŘS4-2022-093	Výše dodatku č.2	Cena díla po uzavření dodatku č.2
Cena bez DPH	219 799 026,14 Kč	16 204 224,09 Kč	236 003 250,23 Kč
21% DPH	46 157 795,49 Kč	3 402 887,06 Kč	49 560 682,55 Kč
Cena s DPH	265 956 821,63 Kč	19 607 111,15 Kč	285 563 932,78 Kč

Za správnost: Ing. Pavel Tkáč
zástupce vedoucího OBI NATO

Ing. Pavel
Tkáč

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Tkáč
Datum: 2025.04.28
11:17:27 +02'00'