

Brno, Sobotkova, Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu			ORG 2792, 2793	
Změnový list č.1				
Číslo SOD objednatele: 5624053414		Číslo SOD zhotovitele: 00200888		
Datum předložení zhotovitelem:			04.03.2025	
Objednatel:	Statutární město Brno			
Zastoupený:	Dominikánské nám. 1, Brno-město, 602 00 Brno			
	společností			
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.			
Zhotovitel:	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno			
	OHLA ŽS, a.s.			
	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno			
Změna č.1:	SO 01 - Stoky			ORG 2793
Z důvodů rekonstrukce parovodu na horkovod v ulici Havlenova v průběhu roku 2024, bylo nutné změnit technologii provádění rekonstrukce kanalizace v ulici Havlenova. Úsek kanalizace mezi ulicemi Sobotkova - Vojtova bude proveden otevřeným výkopem pomocí sestavy jednotlivých těžních šachet v délce 12m (VCP "A",) Kanalizace v úseku mezi ulicemi Renneská třída - Sobotkova bude provedena bezvýkopově pomocí inverzní vložky (VCP "B").				
			Vícepráce "A":	22 884 035,00 Kč
			Vícepráce "B":	4 225 852,00 Kč
			Méněpráce:	-10 847 274,00 Kč
Změna č.2:	SO 02 - Kanalizační přípojk			ORG 2793
Se změnou technologie provádění rekonstrukce kanalizace je spojena i změna technologie provádění přípojek podcházejících pod novým horkovodem, které budou prováděny v kombinaci ražených šachet a štol.				
			Vícepráce:	7 112 889,00 Kč
			Méněpráce:	-561 642,00 Kč
Změna č.3:	SO 05 - Komunikace - odvodnění			ORG 2793
Jedná se o sdružené přípojk uličních vpustí a domovních přípojek podcházejících pod novým horkovodem.				
			Vícepráce:	0,00 Kč
			Méněpráce:	-60 634,00 Kč
Změna č.4:	SO 00 - Ostatní rozpočtové náklady			ORG 2793
S navýšením rozpočtových nákladů je spojeno i navýšení ostatních rozpočtových nákladů (jako např. prodloužení doby pronájmu přechodného dopravního značení, zařízení staveniště, zimní údržba aj.)				
			Vícepráce:	1 410 000,00 Kč
			Méněpráce:	0,00 Kč
Změna č.5:	SO 00 B - Havarijní rezerva			ORG 2793
Havarijní rezerva, která bude použita v případě nepřevídatelných překážek při provádění nově navržené technologie, především při provádění kanalizace pomocí sestavy těžních šachet. - stavební práce prováděné v těsné blízkosti horkovodu				
			Vícepráce:	500 000,00 Kč
			Méněpráce:	0,00 Kč
Podrobný popis všech změn je popsán v důvodové zprávě, která je nedílnou součástí dodatku k SOD.				
Finanční dopad změn:				
			cena ORG 2792	19 832 264,00 Kč
			cena ORG 2793	52 150 736,00 Kč
100,00%			cena dle SOD celkem	71 983 000,00 Kč
50,20%			vícepráce dle ZL č.1	36 132 776,00 Kč
-15,93%			méněpráce dle ZL č.1	-11 469 550,00 Kč
66,13%		absolutní hodnota	víceprací a méněprací dle ZL č.1	47 602 326,00 Kč
34,26%			navýšení ceny celkem dle ZL č.1	24 663 226,00 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH			cena dle dodatku č.1	96 646 226,00 Kč
Přílohy:	1) rozpočty	2) fotodokumentace		