


Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	355.008,24 Kč s DPH
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	95.685,34 Kč s DPH
Nová cena díla vč. DPH:	450.693,58 Kč s DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:	ane/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30. 3. 2025
Nový termín dokončení díla:	30. 5. 2025

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:



Příloha změnového listu:

Podpis:



Změnový položkový rozpočet
Textové odůvodnění

Skutečné provedení akce Domovinka -mlhoviště

komentář k upravenému rozpočtu:

Upravila se položka rozebrání zámkové dlažby a s tím související položky (20,3m²),v rozpočtu bylo počítáno s rozebráním šířky zámkové dlažby 0,5m,což nebylo možno dodržet,například při výkopu 1,5m hlubokém, se pracovník pořádně nedostane pro montáž do výkopu,a také proto že se podklad pod ostatní zámkovou sesypává do výkopu a je nutno tedy rozebrat větší plochu zámkové dlažby,uvedené m² odpovídají skutečnosti

Dále se upravila položka hloubení jam ručně,byla snížena o dva sloupky u drátěnkového plotu a navýšena o 4 sloupky u stanoviště kontejnerů,u kontejnerů byly navýšeny počty sloupků o čtyři z důvodů zvýšení stability oplocení-dle návrhu projektanta se to ukázalo jako nedostatečné.

U položky hloubení jam nezapažených nebyla v rozpočtu uvedena položka hloubení jámy pro druhou šachtu průměru 1000mm,o toto byla navýšena kubatura.

U položky hloubení nezapažených rýh byla navýšena kubatura o rozdíl mezi rozpočtovou položkou,kdy projektant uváděl po celé délce hloubku rýhy 0,5m,ale od hlavního uzávěru po vodoměrnou šachtu bylo nutno vykopat hloubku rýhy nezámraznou to jest min 1,2m,tedy výkop bylo nutno kopat min 1,3m hluboký a teprve poté ho bylo možno postupně svahovat na zámraznou hloubku 0,5m dle rozpočtu

Dále byla přidána položka hloubení rýhy ručně, která byla provedena pro pokládku chráničky elektro ovládání ventilu k hlavnímu rozvaděči elektro

Dále byla přidána položka řízený protlak pro elektrochráničku pod asfaltovou plochou,nebylo možno využít protlaku pro vodovod,protože by bylo nutno udělat větší průměr protlaku pro dvě vedení,nehledě na to že není vhodné vést těsně vedle sebe vodu a elektro,došlo by vzduť asfaltové plochy vlivem většího průměru protlaku který byl veden v malé hloubce – 0,5m

Byla mírně zvýšena položka obsyp potrubí a chrániček elektro

Byla mírně zvýšena položka travního osiva,plocha úprav po strojní technice byl větší než uvádí rozpočet

Byla upravena položka snížení počet montáže sloupků u drátěnkového pletiva na 1ks,ostatní sloupky se ukázaly jako ještě v dobré kondici

Byla vyřazena položka nového pletiva a její montáže,oprava stávajícího pletiva se ukázala jako dostatečná,

Byla zvýšena položka pokládka šterkodrti a s tím navazující položky,viz výše uvedená položka zvýšení na 20,3 m² oprav zámkové dlažby

Z rozpočtu byla vyjmuta položka dodávky nové zámkové dlažby,vyjma stanoviště kontejnerů, stávající zámková dlažba byla očištěna a znovu položena,čímž se ušetřili finanční prostředky,mimo jiné aby i nová dlažba nepůsobila rušivě ve staré zámkové dlažbě

V rozpočtu byla doplněna položka výměna drenážního kanálku,který se se úplně rozpadl

Dále byla v rozpočtu doplněna položka oprava drenážního koše,který byl poškozen

V rozpočtu byla přidána položka dodávka montáž dorazů popelnic v novém stanovišti kontejnerů, aby se minimalizovalo riziko poškození oplocení vlivem nešetrného zacházení s kontejnery, ochrana nového oploceného stanoviště

V rozpočtu byla přidána položka dodávka a montáž revizní šachta DN1000, v předešlém rozpočtu nebyla uvedena. Uvedená šachta je sběrné místo obou mlhovišť, jak vodovodní přípojky tak elektroovládání obou mlhovišť, a také vypouštění po sezoně, rozměrově je vhodná pro obsluhu, montáž, opravy technologie obou mlhovišť.

Dále byla v rozpočtu přidána položka dodávka pokládka elektro chrániček 40,50mm pro elektroovládání obou mlhovišť, souběžnou pokládkou se ušetřili prostředky za pozdější její pokládku

Byla přidána položka oprava kanalizace a elektro přípojky, která vede neoznačeně, velmi mělce pod povrchem, cca 10cm, viz foto, uvedené vedení bylo opraveno a geodetem nově zaměřeno

Dále byla přidána položka zednické práce-oprava po bourání starého rozvaděče, nový rozvaděč neměl boční stěnu a hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Byla přidána položka havarijní odpojení starého rozvaděče, který měl být odpojen, ale zůstal stále pod napětím a opět hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem 3x400V

Dále byla přidána položka stabilizace VO, kde vlivem předešlého špatného ukotvení, hrozilo pádem na budovu steak housu, případně na lidi kteří se pohybovali v blízkosti tohoto VO

Ještě byla doplněna položka zaměření vody, kanalizace, přípojka stánku, kontejnerového stanoviště a elektroinstalace mlhovišť



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!Objekt:
SO 01 - Stavební práceMísto:
ChomutovZadavatel:
Statutární město ChomutovVyhlašov:
#ODKAZ!Projektant:
KAP Atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Datum:

Díl: 02
Datum: #ODKAZ!IC:
DIC:IC:
DIC: #ODKAZ!IC:
DIC:IC:
DIC:

Cena bez DPH

372 474,030

Opis díla (1)	Zakladní cena	Sazba daně	Výše daně
celková	372 474,030	21,00%	78 219,940
zák. projektanta	0,00	21,00%	0,000
zák. zpracovatele	0,00	21,00%	0,000
celková	0,00	21,00%	0,000
celková	0,00	21,00%	0,000

Cena s DPH

v CZK

450 693,576

v ... níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestavám ... v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!Objekt:
SO 01 - Stavební práceMísto:
ChomutovZadavatel:
Statutární město ChomutovVyhlašov:
#ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!

Projektant: KAP Atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

185 421,040

HSV - Práce a dodávky HSV

162 727,040

1 - Zemní práce	112 953,990
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 329,950
4 - Vodorovné konstrukce	0,000
5 - Komunikace pozemní	27 991,600
8 - Trubní vedení	0,000
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,000
997 - Přesun sutě	0,000
998 - Přesun hmot	8 451,500

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Kód objektu:

Stavba: Kód stavby:

SO 01 - Stavební práce

Město: Chomutov

Statutární město Chomutov

#ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!

Projevitel: KAP Město Chomutov

Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							395 168,030	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					372 474,030	
D	1	Zemní práce					112 953,990	
1	K	112100123	Početním dlažbě komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kamenná nebo žulové a s jarokotiv vyplnit spár ručně ze žulové dlažby	m2	20,300	105,00	2 131,500	CS URS 2024 02
			Podklad					
			3 5 x 2 0 x 0 8		6,300			
			41 Výměna části chodníku					
			10		14,000			
			Souběr		20,300			
2	F	112107123	Odstanění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. větší přes 200 do 300 mm	m2	20,300	640,00	12 992,000	CS URS 2024 02
			Podklad					
			vodorod					
			(2 0 x 0 7 x 3 0 0 0		6,300			
			41 Výměna části chodníku					
			14		14,000			
			Souběr		20,300			
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,530	260,00	397,800	CS URS 2024 02
			Hrubé odštěpné dřevěné kladivo					
			Plocha pro kontejner					
			3 0 x 5 0 34		1,530			
4	K	131213731	Hroubení nezapažených jam ručně s urovňováním dna do předepsané profily a spadu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m2	0,800	1 250,00	1 000,000	CS URS 2024 02
			Hroubení jam					
			Skupky oplocení - oprava					
			0 4 0 5 0 5 1		0,800			
			Skupky oplocení kontejner					
			0 4 0 5 0 5 9		0,720			
			Souběr		0,800			
5	K	131251100	Hroubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňováním dna do předepsané profily a spadu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,930	615,00	9 790,800	CS URS 2024 02
			Hroubení jam					
			starovací jáma profilu					
			2 0 5 1		7,900			
			clovat jáma profilu					
			2 0 5 1		4,300			

[illegible]

1 800,000	
2 030,000	
1 450,000	
950,000	
1 500,000	

D 8									
36	K	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600/160 průtočné (třídního vedení) DN 600/160	kus	2,000	6 600,00	13 200,00	CS URS 2024 02	0,00000
Tržní vedení									
37	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtově korigovaná, světle hnědý 1 000 mm	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	CS URS 2024 02	0,00000
38	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury	kus	2,000	150,00	300,00	CS URS 2024 02	0,00000
39	K	894812354	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zařazení A15 s plastovým koušem	kus	2,000	8 600,00	17 200,00	CS URS 2024 02	0,00000
40	K	894812501	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové ano (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/160 průtočné	kus	2,000	22 600,00	45 200,00	CS URS 2024 02	0,00000
41	K	894812524	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtově korigovaná, světle hnědý 1 200 mm	kus	2,000	15 500,00	31 000,00	CS URS 2024 02	0,00000
42	K	894812529	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za užití šachtové roury	kus	2,000	200,00	400,00	CS URS 2024 02	0,00000
43	K	894812531	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop plastový pro třídu zařazení A15 s přechodovým koušem	kus	2 000	13 500,00	27 000,00	CS URS 2024 02	0,00000
44	K	894816121	Montáž vodovodního potrubí z polypropylenu PE-HD v otevřeném výkopu svařovaných elektrovarek d 25 x 2,3 mm	m	19,200	170,00	3 264,00		0,00000
45	M	M13500	potrubí vodovodní dvouvrstvě PEHD 25x2,3mm	m	19,488	50,00	974,40		0,00000
46	K	R8716122	Montáž vodovodního potrubí z polypropylenu PE-HD v otevřeném výkopu svařovaných elektrovarek d 20 x 2,0 mm	m	46,500	150,00	6 975,00		0,00000
47	M	M13501	potrubí vodovodní dvouvrstvě PEHD 20x2,0mm	m	47,198	45,00	2 123,91		0,00000
48	K	R87716111	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polypropylenu PE-HD elektrovarek 45° d 20	kus	2,000	150,00	300,00		0,00000
49	M	M15010	elektrokolečno 45° PE 100 PN16 D 20mm	kus	2,000	55,00	110,00		0,00000
50	K	R87716112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polypropylenu PE-HD elektrovarek T-kusu d 25	kus	1,000	160,00	160,00		0,00000
51	M	M15011	elektrovarek T-kus rovnoramenný PEHD D 25mm	kus	1,000	130,00	130,00		0,00000
52	K	R87716113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polypropylenu PE-HD elektrovarek záslepek d 20	kus	2,000	165,00	330,00		0,00000
53	M	M15020	elektrozáslepka PEHD D 20mm	kus	2,000	150,00	300,00		0,00000
54			elektrovarek 40mm kompenzátor potrubí	m	46,000	45,00	2 070,00		0,00000
55			elektrovarek 40mm kompenzátor potrubí	m	14,000	55,00	770,00		0,00000
56	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 - 3x	m	35,700	22,00	785,40	CS URS 2024 02	0,00000
57	K	892241122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	35,700	44,00	1 570,80	CS URS 2024 02	0,00000
58	K	899722111	Signalizační vodič na potrubí DN do 160 mm	m	35,700	57,00	2 034,90	CS URS 2024 02	0,00000
59	K	899722112	Krycí potrubí z plastu vysteznou folii z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	35,700	17,00	606,90	CS URS 2024 02	0,00000
60	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
61	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
62	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
63	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
64	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
65	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
66	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
67	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
68	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
69	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
70	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
71	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
72	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
73	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
74	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
75	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
76	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
77	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
78	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
79	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
80	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
81	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
82	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
83	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
84	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
85	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
86	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
87	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
88	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
89	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
90	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
91	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
92	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
93	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
94	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
95	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
96	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
97	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
98	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
99	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
100	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
101	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
102	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
103	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
104	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
105	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
106	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
107	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
108	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
109	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
110	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
111	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
112	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
113	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
114	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
115	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
116	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
117	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
118	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
119	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
120	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
121	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
122	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
123	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
124	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
125	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
126	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
127	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
128	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
129	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
130	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
131	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
132	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
133	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
134	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
135	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
136	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
137	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
138	K	98538R	M+D Ventil, napájení 24 Vac, výkon 26 VA, zapojení NC = bez napětí uzavřeno	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00		0,00000
139	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00000
140	K	98538R	M+D vstřikovací šachty - Podružné měření + vypouštění	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00		0,00000
141	K	98537R	M+D Napojení nového vodovodu na stávající vodovod						

[illegible]

D VRN3 Zařízení stavenišť					5 000,000	
78	K	030001000.1	Zařízení stavenišť (Zajištění vody, elektro, vytápění objektů po dobu stavby, ostraha, oplocení stavenišť, dopravní značení, stavební burňky, zahradní prostředky, informační cedule stavby, staveništní přípojky vody, kanalizace elektriny, a pod.)			5 000,000
			kpl	1,000	5 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost					0,000	
79	K	045002000	Hlavní řízení provozních činností a nakladu inženýrská činnost komplexní a koordinací činností			0,000
			kpl	1,000		

	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000
Zařízení stavenišť	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000
	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000
	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000