

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

č. smlouvy objednatele
č. zakázky objednatele
č. j. z VZ

SM00371
O24006
VST-10/09-2025

č. smlouvy zhotovitele 2025026/MP
č. zakázky zhotovitele 2025006

ke smlouvě o dílo ze dne 5. 5. 2025 (dále jen dodatek) uzavřený podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
jednající: XXX, jednatel
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel
zástupce pro věci technické XXX, technický náměstek; XXX, technik; XXX, technik
dozor investora a koordinátor BOZP GPL-INVEST s.r.o.
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: KAVAS W s.r.o.
se sídlem: Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
IČO: 28086473
DIČ: CZ28086473
jednající: XXX, jednatel společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16406 od 30. července 2008
zástupce ve věcech smluvních: XXX
zástupce ve věcech technických: XXX
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
tel. XXX e-mail: XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX
- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 0102091
(dále jen „zhotovitel“)

Dne 5. 5. 2025 uzavřely smluvní strany na základě výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávané veřejným zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti podle § 158 odst. 1 ZZVZ mimo režim ZZVZ, s názvem „**Tábor, Stránského – oprava vodovodu a kanalizace**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo č. SM00371 (číslo smlouvy objednatele) (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 5. 5. 2025 jejímž předmětem je realizace stavby: „**Tábor, Stránského – oprava vodovodu a kanalizace**“ (dále jen „Smlouva o dílo“) a to na základě jejího odst. 11. 1.
- 2.2 Vzhledem k výsledku jednání mezi Objednatel, Zhotovitelem, Správou a údržbou silnic Jihočeského a odborem dopravy městského úřadu v Táboře, kdy byla konstatována nutnost posunutí zahájení stavebních prací až po dokončení opravy a částečné uzavírky sjezdu z dálnice D3, označeného jako EXIT 79 Měšice („U Mašáta“), se upravuje původně dohodnutá doba plnění.
- 2.3 V čl. V. „Doba plnění“ Smlouvy o dílo se odst. 5.1 po dohodě smluvních stran mění takto:

Původní text:

„5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

- | | |
|--|--|
| - předání a převzetí staveniště: | předpoklad duben 2025
(v závislosti na podpisu SOD) |
| - zahájení stavebních prací: | do 5 dnů ode dne převzetí staveniště |
| - dokončení stavebních prací: | do 15. 8. 2025 |
| - předání a převzetí vyklizeného staveniště: | do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací |
| - předání a převzetí dokladové části a DSPS: | do 1 měsíce od dokončení stavebních prací |
| - předání a převzetí díla: | do 5 dnů ode dne předání dokladové části |

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatel. Harmonogram je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.

Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že Zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může Objednatel odstoupit od smlouvy.“

Se ruší a nahrazuje novým textem:

„5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

- | | |
|--|---|
| - předání a převzetí staveniště: | předpoklad červenec 2025 |
| - zahájení stavebních prací: | do 5 dnů ode dne převzetí staveniště |
| - dokončení stavebních prací: | do 3,5 měsíce od zahájení stavebních prací |
| - předání a převzetí vyklizeného staveniště: | do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací |
| - předání a převzetí dokladové části a DSPS: | do 1 měsíce od dokončení stavebních prací |
| - předání a převzetí díla: | do 5 dnů ode dne předání dokladové části |

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatel. Harmonogram je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.

Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že Zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může Objednatel odstoupit od smlouvy.“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nezměněné tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 3.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Pakliže je tento dodatek vyhotoven v tištěné formě, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každý je s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.
- 3.4 Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou tyto přílohy:
- č. 1 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po obdržení výzvy k zahájení plnění - viz čl. 5.1),

V Táboře za objednatele

Ve Slapech u Tábora za zhotovitele

Podepsáno elektronicky 27.5.2025

Podepsáno elektronicky 26.5.2025

XXX
jednatel
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX
jednatel
KAVAS W s.r.o.

Harmonogram stavebních prací

[illegible]

Harmonogram stavebních prací

SO	Popis operace - věcné plnění	Rok	2025						
		měsí c	SRPEN		ZÁŘÍ				
		Týden	34	35	36	37	38	39	40
	Výzva k zahájení prací - viz HMG 2.část								
	Předání staveniště								
	Projednání vstupů na pozemky, DIO								
	Projednání zvláštního užívání komunikací								
	Administrativní úkony před zahájením stavby								
	Vytýčení sítí								
	1. etapa								
	Propoj V5, V4 + 1/2 V2								
	Obnova povrchů 1. etapy 1 části								
	zprůjezdění ul. Blanická								
	2.etapa								
	Propoj V3, 2/2 V2								
	Obnova povrchů 2. etapy 1.části								
	zprůjezdění celé křižovatky								
	Dokončovací práce								
	Předání díla								