

## Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/33337 Dolní Chvátlín - Mančice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

-

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

0/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Dopravní stavby STŘED  
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČ:48035599

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.1                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.2                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.3                | 0,00                                | 823 864,93                         | 823 864,93                                                 |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.4                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.5                | 0,00                                | 300 588,91                         | 300 588,91                                                 |

| ZBV č./<br>SUMA | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1               | 0,00                                | 1 124 453,84                       | 1 124 453,84                                               |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

|                                                                    |                                                                 |                                                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Název Stavby dle SoD:</b><br>III/33337 Dolní Chvátlín - Mančice | <b>Číslo SO/PS /</b><br><b>/ pořadí Změny SO/PS:</b><br><br>0/1 | <b>Číslo ZBV / Skupina změny:</b><br><br>1 . 3 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

Strany smlouvy o dílo [ Doplňte ] na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne SMLD-0677/00066001/2024 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Dopravní stavby STŘED

|                                             |    |             |                 |  |
|---------------------------------------------|----|-------------|-----------------|--|
| <u>Přílohy Změnového listu:</u>             |    |             | <u>Příjemce</u> |  |
| 1. Krycí list                               | 1  | počet listů | Objednatel      |  |
| 2. Změnový list                             | 4  | počet listů | Zhotovitel      |  |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1  | počet listů | Projektant (AD) |  |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek              | 2  | počet listů | Stavební dozor  |  |
| 5. Přehled zařazení změn do Skupin          | 1  | počet listů | Supervize       |  |
| 6. Přehled dokladů                          | 1  | počet listů |                 |  |
| 7. Soupis prací SO po všech změnách         | 1  | počet listů |                 |  |
| Další doklady dle přehledu dokladů          | 12 | počet listů |                 |  |

Iniciátor Změny: Zhotovitel  
Předmět Změny: Plocha asfaltových vrstev

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Název (dílčí) Změny:</b> Plocha asfaltových vrstev</p> <p>Popis a zdůvodnění Změny: V průběhu realizace došlo k upřesnění skutečného stavu oproti předpokladu PDPS. Byla zjištěna odlišná šířka vozovky oproti původní hodnotě uvedené ve výkazu výměr. Vzhledem k délce rekonstruovaného úseku se objednatel se zhotovitelem dohodli na úpravě šířky vozovky za předpokladu navýšení plochy živičného povrchu, což vede ke zvýšení rozsahu Díla a úpravě ceny Díla. Při frézování bylo odhaleno více znaků inženýrských sítí, které bylo nutné výškově upravit v závislosti na novém živičném souvrství.</p> <p>Změny nepředvídatelné - Změny jsou podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. Čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.“</p> <p>Při zachování podmínky, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň nedochází k překročení limitu 15% původní hodnoty závazku při splnění podmínek stanovených v §222 odst4 ZZVZ, byly některé změnové položky soupisu prací , které nešlo provést podle jiného zákonem předvídaného důvodu, z důvodu požadavku na racionální dokončení díla rozděleny ve výkazu výměr a část výměry byla zařazena do skupiny 5 de minimis dle čl.5 odst.1 písmeno e) resp. čl.12 Směrnice R-Sm-36 KSÚS Středočeského kraje v platném znění.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Údaje v Kč bez DPH:

|                                  |                                 |                                                         |                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
| 0,00                             | 823 864,93                      | 823 864,93                                              | 823 864,93                                               |

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Jan Tománek podpis

Projektant (autorský dozor): jméno podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Lukáš Smolík podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Ing. Petr Holan, MBA podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, Dis. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Milan Štěrba podpis

Změnový list

|                                                                    |                                                                 |                                                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Název Stavby dle SoD:</b><br>III/33337 Dolní Chvátlín - Mančice | <b>Číslo SO/PS /</b><br><b>/ pořadí Změny SO/PS:</b><br><br>0/1 | <b>Číslo ZBV / Skupina změny:</b><br><br>1 . 5 |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>-   |                                                                 |                                                |

Strany smlouvy o dílo [ Doplňte ] na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne SMLD-0677/00066001/2024 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Dopravní stavby STŘED

|                                             |    |             |                 |  |
|---------------------------------------------|----|-------------|-----------------|--|
| <u>Přílohy Změnového listu:</u>             |    |             | <u>Příjemce</u> |  |
| 1. Krycí list                               | 1  | počet listů | Objednatel      |  |
| 2. Změnový list                             | 4  | počet listů | Zhotovitel      |  |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1  | počet listů | Projektant (AD) |  |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek              | 2  | počet listů | Stavební dozor  |  |
| 5. Přehled zařazení změn do Skupin          | 1  | počet listů | Supervize       |  |
| 6. Přehled dokladů                          | 1  | počet listů |                 |  |
| 7. Soupis prací SO po všech změnách         | 1  | počet listů |                 |  |
| Další doklady dle přehledu dokladů          | 12 | počet listů |                 |  |

Iniciátor Změny: Zhotovitel  
Předmět Změny: Plocha asfaltových vrstev

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Název (dílčí) Změny:</b> Plocha asfaltových vrstev</p> <p>Popis a zdůvodnění Změny: V průběhu realizace došlo k upřesnění skutečného stavu oproti předpokladu PDPS. Byla zjištěna odlišná šířka vozovky oproti původní hodnotě uvedené ve výkazu výměr. Vzhledem k délce rekonstruovaného úseku se objednatel se zhotovitelem dohodli na úpravě šířky vozovky za předpokladu navýšení plochy živичného povrchu, což vede ke zvýšení rozsahu Díla a úpravě ceny Díla. Při frézování bylo odhaleno více znaků inženýrských sítí, které bylo nutné výškově upravit v závislosti na novém živичném souvrství.</p> <p>Změny nepředvídatelné - Změny jsou podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. Čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.“</p> <p>Při zachování podmínky, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň nedochází k překročení limitu 15% původní hodnoty závazku při splnění podmínek stanovených v §222 odst4 ZZVZ, byly některé změnové položky soupisu prací , které nešlo provést podle jiného zákonem předvídaného důvodu, z důvodu požadavku na racionální dokončení díla rozděleny ve výkazu výměr a část výměry byla zařazena do skupiny 5 de minimis dle čl.5 odst.1 písmeno e) resp. čl.12 Směrnice R-Sm-36 KSÚS Středočeského kraje v platném znění.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Údaje v Kč bez DPH:

|                                  |                                 |                                                         |                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
| 0,00                             | 300 588,91                      | 300 588,91                                              | 300 588,91                                               |

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Jan Tománek podpis

Projektant (autorský dozor): jméno podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Lukáš Smolík podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Ing. Petr Holan, MBA podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, Dis. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Milan Štěrba podpis

# ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Název Stavby:                                        |
| III/33337 Dolní Chvátlíny - Mančice                  |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:                     |
| 0/1                                                  |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |
| -                                                    |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 2 746 225,15           |

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

[ Vyplňte všechny buňky ]

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn<br>záporných v<br>předchozích<br>Změnách na SO/PS | Cena všech Změn<br>kladných v<br>předchozích<br>Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po<br>všech předchozích<br>Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po<br>všech předchozích<br>Změnách a ve<br>Smlouvě |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                         | 4 - zadat                                                        | 5=1+3+4                                       | 6=5-1                                                                |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                              | 0,00                                                             | 2 746 225,15                                  | 0,00                                                                 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných<br>Změn záporných na<br>SO/PS | Cena navrhovaných<br>Změn kladných na<br>SO/PS | Cena všech Změn<br>kladných na SO/PS<br>(předchozích a<br>navrhovaných) | Cena všech Změn<br>kladných na SO/PS k<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                       | 9 - zadat                                      | 10=4+9                                                                  | 11=10/1                                                                 |
| stavební/montážní práce | 0,00                                            | 1 124 453,84                                   | 1 124 453,84                                                            | 40,95%                                                                  |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn<br>záporných na SO/PS<br>(předchozích a<br>navrhovaných) | Cena SO/PS po této<br>Změně | Rozdíl ceny SO/PS<br>po této Změně oproti<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po<br>této Změně oproti ceně<br>SO/PS dle Smlouvy v<br>% |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                                   | 14=1+13+10                  | 15=14-1                                                                | 16=15/1                                                                    |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                                     | 3 870 678,99                | 1 124 453,84                                                           | 40,95%                                                                     |

| Rozpis položek a cen Změny                                                                                         |             |                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: III/33337 Dolní Chvátliny - Mančice<br>Číslo a název SO/PS: 0/1<br>Číslo a název rozpočtu: - |             |                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    |             |                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | SO 0/1                      |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    |             |                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 3              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                                     | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                  | 2           | 3                                                                                 | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|                                                                                                                    | 93818       | čištění vozovek samosběrem                                                        | m2   | 5017,000            | 6892,970          | 1875,970         | 3,090             | 15 502,53                   | 0,00               | 5 796,75          | 21 299,28                 | 5 796,75               | 37,39%               |
|                                                                                                                    |             | ZBV č.1<br>Na základě geodetického zaměření skutečného proveden = 6892,97-5017    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    | 572223      | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2                                      | m2   | 10034,000           | 13785,900         | 3751,900         | 9,900             | 99 336,60                   | 0,00               | 37 143,81         | 136 480,41                | 37 143,81              | 37,39%               |
|                                                                                                                    |             | ZBV č.1<br>Na základě geodetického zaměření skutečného proveden =6892,97*2-5017*2 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    | 574A44      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM                          | m2   | 5017,000            | 6892,970          | 1875,970         | 211,470           | 1 060 944,99                | 0,00               | 396 711,38        | 1 457 656,37              | 396 711,38             | 37,39%               |
|                                                                                                                    |             | ZBV č.1<br>Na základě geodetického zaměření skutečného proveden = 6892,97-5017    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    | 574C46      | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM                            | m2   | 5017,000            | 6892,970          | 1875,970         | 196,820           | 987 445,94                  | 0,00               | 369 228,42        | 1 356 674,36              | 369 228,42             | 37,39%               |
|                                                                                                                    |             | ZBV č.1<br>Na základě geodetického zaměření skutečného proveden = 6892,97-5017    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    | 89921       | výšková úprava šachty, vpusti                                                     | ks   | 2,000               | 3,000             | 1,000            | 1853,570          | 3 707,14                    | 0,00               | 1 853,57          | 5 560,71                  | 1 853,57               | 50,00%               |
|                                                                                                                    |             | ZBV č.1<br>Na základě geodetického zaměření skutečného proveden = 3-2             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    | 89923       | výšková úprava krycích hrnců                                                      | ks   | 14,000              | 26,000            | 12,000           | 1094,250          | 15 319,50                   | 0,00               | 13 131,00         | 28 450,50                 | 13 131,00              | 85,71%               |
|                                                                                                                    |             | ZBV č.1<br>Na základě geodetického zaměření skutečného proveden = 26-14           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    |             |                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    |             | Celkem                                                                            |      |                     |                   |                  |                   | 2 182 256,70                | 0,00               | 823 864,93        | 3 006 121,63              | 823 864,93             |                      |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Tománek, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: ing. Lukáš Smolík, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

| Rozpis položek a cen Změny                                                                                         |             |                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: III/33337 Dolní Chvátliny - Mančice<br>Číslo a název SO/PS: 0/1<br>Číslo a název rozpočtu: - |             |                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    |             |                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   | SO 0/1                      |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    |             |                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 5              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                                      | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                  | 2           | 3                                                                                  | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|                                                                                                                    | 93818       | čištění vozovek samosběrem                                                         | m2   | 5017,000            | 5714,130          | 697,130          | 3,090             | 15 502,53                   | 0,00               | 2 154,13          | 17 656,66                 | 2 154,13               | 13,90%               |
|                                                                                                                    |             | ZBV č.1<br>Na základě geodetického zaměření skutečného proveden = 5714,13-5017     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    | 572223      | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2                                       | m2   | 10034,000           | 11428,300         | 1394,300         | 9,900             | 99 336,60                   | 0,00               | 13 803,57         | 113 140,17                | 13 803,57              | 13,90%               |
|                                                                                                                    |             | ZBV č.1<br>Na základě geodetického zaměření skutečného proveden = 5714,13*2-5017*2 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    | 574A44      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM                           | m2   | 5017,000            | 5714,130          | 697,130          | 211,470           | 1 060 944,99                | 0,00               | 147 422,08        | 1 208 367,07              | 147 422,08             | 13,90%               |
|                                                                                                                    |             | ZBV č.1<br>Na základě geodetického zaměření skutečného proveden = 5714,13-5017     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    | 574C46      | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM                             | m2   | 5017,000            | 5714,130          | 697,130          | 196,820           | 987 445,94                  | 0,00               | 137 209,13        | 1 124 655,07              | 137 209,13             | 13,90%               |
|                                                                                                                    |             | ZBV č.1<br>Na základě geodetického zaměření skutečného proveden = 5714,13-5017     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    |             |                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    |             | Celkem                                                                             |      |                     |                   |                  |                   | 2 163 230,06                | 0,00               | 300 588,91        | 2 463 818,97              | 300 588,91             |                      |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Tománek, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: ing. Lukáš Smolík, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/33337 Dolní Chvátliny - Mančice

|              |                                                  |              |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1            | Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH         | 2 746 225,15 |
| 2=1+19+20    | Aktuální smluvní částka (cena stavby)            | 3 870 678,99 |
|              | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 4 683 521,58 |
| 3=(2/1)*100  | Procento změny Přijaté smluvní částky            | 140,95%      |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)           | 0,00%        |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2)             | 0,00%        |

|             |                                                           |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 6=32+36     | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 823 864,93 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 30,00%     |
| 8=1*0,3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 823 867,55 |

|                 |                      |            |
|-----------------|----------------------|------------|
| 12=(1)*0,15     | Limit                | 411 933,77 |
| 13=(39)/(1)     | Sledování limitu v % | 10,95%     |
| 14=ABS(37)+(38) | Hodnota skupiny 5    | 300 588,91 |

|    |        |                                     |                                                     |                       |              | - 1 -                                                       |                 |                                           | - 2 -                                                      |              |                                           | - 3 -                                                          |              |                                           | - 4 -                                                      |                 |                                           | - 5 -                                                                                                          |              |               |
|----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|    |        |                                     |                                                     |                       |              | Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) |                 |                                           | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                           | Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                           | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) |                 |                                           | Změny de minimis<br>Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |               |
| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny         | Změny záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>mínus) | Změny kladné          | Hodnota ZBV  | Změny<br>záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>mínus)      | Změny<br>kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Změny<br>záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>mínus)     | Změny kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Změny<br>záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>mínus)         | Změny kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Změny záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>mínus)        | Změny<br>kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Změny záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>mínus)                                                            | Změny kladné | limit 15 %    |
| 16 | 17     | 18                                  | 19=<br>23+26+29+33+37                               | 20=<br>24+27+30+34+38 | 21=19+20     | 23                                                          | 24              | 25=23+24                                  | 26                                                         | 27           | 28=26+27                                  | 29                                                             | 30           | 32=29+30                                  | 33                                                         | 34              | 36=33+34                                  | 37                                                                                                             | 38           | 39=ABS(37)+38 |
|    |        | III/33337 Dolní Chvátliny - Mančice | 0,00                                                | 1 124 453,84          | 1 124 453,84 | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 823 864,93   | 823 864,93                                | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                                                                           | 300 588,91   | 300 588,91    |
|    | 1.3    | Plocha asfaltových vrstev           | 0,00                                                | 823 864,93            | 823 864,93   | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 823 864,93   | 823 864,93                                | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 0,00          |
|    | 1.5    | Plocha asfaltových vrstev           | 0,00                                                | 300 588,91            | 300 588,91   | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                                                                           | 300 588,91   | 300 588,91    |

## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 1                                   |
| Název stavby:                                          | III/33337 Dolní Chvátliny - Mančice |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | -                                   |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | 0/1                                 |

| Doklad                                          | počet listů |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Oznámení zhotovitele objednateli o odlišnostech | 1           |
| Pokyn objednatele zhotoviteli                   | 1           |
| Stanovisko TDS/TDI - zápis ve stavebním deníku  | 7           |
| Geodetické zaměření                             | 3           |
|                                                 |             |
|                                                 |             |
|                                                 |             |
| Počet listů celkem                              | 12          |

| Rozpis položek a cen Změny                                                                                         |             |                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: III/33337 Dolní Chvátlíny - Mančice<br>Číslo a název SO/PS: 011<br>Číslo a název rozpočtu: - |             |                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    |             |                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | SO 011                      |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    |             |                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | celkem po všech změnách     |                    |                   |                           |                        |                      |
| Pol. č. pol.                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                                    | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                  | 2           | 3                                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|                                                                                                                    | R položka   | DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí ,geodetické zaměření stavby     | kpř  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 67010,320         | 67 010,32                   | 0,00               | 0,00              | 67 010,32                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                    | 113728      | frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km (2502m2 x 0,05 =125,1)                    | m3   | 125,100             | 125,100           | 0,000            | 701,030           | 87 698,85                   | 0,00               | 0,00              | 87 698,85                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                    | 919111      | řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm                                         | bm   | 87,000              | 87,000            | 0,000            | 61,860            | 5 381,82                    | 0,00               | 0,00              | 5 381,82                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                    | 93818       | čištění vozovek samosběrem                                                       | m2   | 5017,000            | 7590,100          | 2573,100         | 3,090             | 15 502,53                   | 0,00               | 7 950,88          | 23 453,41                 | 7 950,88               | 51,29%               |
|                                                                                                                    |             | ZBV č.1<br>základě geodetického zaměření skutečného proveden = 7590,1 - 5017     | Na   |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    | 572223      | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2                                     | m2   | 10034,000           | 15180,200         | 5146,200         | 9,900             | 99 336,60                   | 0,00               | 50 947,38         | 150 283,98                | 50 947,38              | 51,29%               |
|                                                                                                                    |             | ZBV č.1<br>základě geodetického zaměření skutečného proveden = (7590,1 - 5017)*2 | Na   |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    | 574A44      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM                          | m2   | 5017,000            | 7590,100          | 2573,100         | 211,470           | 1 060 944,99                | 0,00               | 544 133,46        | 1 605 078,45              | 544 133,46             | 51,29%               |
|                                                                                                                    |             | ZBV č.1<br>základě geodetického zaměření skutečného proveden = 7590,1 - 5017     | Na   |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    | 574C46      | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM                            | m2   | 5017,000            | 7590,100          | 2573,100         | 196,820           | 987 445,94                  | 0,00               | 506 437,54        | 1 493 883,48              | 506 437,54             | 51,29%               |
|                                                                                                                    |             | ZBV č.1<br>základě geodetického zaměření skutečného proveden = 7590,1 - 5017     | Na   |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    | 89921       | výšková úprava šachty, vpusti                                                    | ks   | 2,000               | 3,000             | 1,000            | 1853,570          | 3 707,14                    | 0,00               | 1 853,57          | 5 560,71                  | 1 853,57               | 50,00%               |
|                                                                                                                    |             | ZBV č.1<br>základě zaměření skutečného proveden = 3-2                            | Na   |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    | 89923       | výšková úprava krycích hrnců                                                     | ks   | 14,000              | 26,000            | 12,000           | 1094,250          | 15 319,50                   | 0,00               | 13 131,00         | 28 450,50                 | 13 131,00              | 85,71%               |
|                                                                                                                    |             | ZBV č.1<br>základě zaměření skutečného proveden = 26-14                          | Na   |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    | 113761      | frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2                                       | m    | 87,000              | 87,000            | 0,000            | 67,010            | 5 829,87                    | 0,00               | 0,00              | 5 829,87                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                    | 931311      | Ztěsnění dilatačních spar asf. zálivkou průřezu do 100mm2                        | m    | 87,000              | 87,000            | 0,000            | 51,550            | 4 484,85                    | 0,00               | 0,00              | 4 484,85                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                    | 12922       | čištění krainic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku                      | m2   | 1614,000            | 1614,000          | 0,000            | 45,540            | 73 501,56                   | 0,00               | 0,00              | 73 501,56                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                    | 56962       | zpevnění krainic z recyklátu do tl. 100mm                                        | m2   | 1614,000            | 1614,000          | 0,000            | 63,400            | 102 327,60                  | 0,00               | 0,00              | 102 327,60                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                    | 12932       | čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku                                  | m    | 906,000             | 906,000           | 0,000            | 142,690           | 129 277,14                  | 0,00               | 0,00              | 129 277,14                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                    | 015111      | poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných (krajnice, silniční příkopy)      | t    | 1044,000            | 1044,000          | 0,000            | 51,550            | 53 818,20                   | 0,00               | 0,00              | 53 818,20                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                    | 91511       | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                    | m2   | 336,000             | 336,000           | 0,000            | 103,090           | 34 638,24                   | 0,00               | 0,00              | 34 638,24                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                    |             |                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                    |             | Celkem                                                                           |      |                     |                   |                  |                   | 2 746 225,15                | 0,00               | 1 124 453,83      | 3 870 678,98              | 1 124 453,83           |                      |



Věc: Oznámení o změně

SWIETELSKY stavební s.r.o., jako zhotovitel akce s názvem: „III/33337 Dolní Chvátliny – Mančice“ oznamuje, že při provádění výše zmíněné akce došlo ke změně ve vykazované ploše konstrukce. Jedná se o vyhrazenou změnu dle §100 odst.1 ZZVZ.

Tato změna se týká přibližně 2.200m<sup>2</sup> asfaltové komunikace, kdy se jedná o navýšení oproti předloženému výkazu výměr. Změna je způsobena upřesněním skutečné šířky vozovky a tak zahrnuje pouze položky činností související s plochou asfaltu. Ve zpracovávaném změnovém listu dojde k upřesnění čištění komunikace, postřiků a asfaltové plochy. Tento rozdíl mezi skutečným provedením a předloženým výkazem výměr bude stanoven geodetickým zaměřením. Konkrétně se jedná o čtyři položky, které jsou ve smlouvě uvedeny následovně:

|        |                                                          |    |          |        |              |
|--------|----------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
| 93818  | čištění vozovek samosběrem                               | m2 | 5017,00  | 3,09   | 15 502,53    |
| 572223 | spojovací postřik ze sil. emulze do 1.0kg/m2             | m2 | 10034,00 | 9,90   | 99 336,60    |
| 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | m2 | 5017,00  | 211,47 | 1 060 944,99 |
| 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM   | m2 | 5017,00  | 196,82 | 987 445,94   |

V nejbližších dnech bude zpracován změnový list, který Vám bude zaslán k případné kontrole a narovnání této skutečnosti.

Kdyby bylo cokoliv zapotřebí jsem Vám k dispozici.

V Kolíně dne 25.09.2024

Jan Tománek  
stavbyvedoucí

**SWIETELSKY**  
stavební s.r.o.

(418)

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín  
Klejnarská 92, 280 02 Kolín

**SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Dopravní stavby STŘED**

Pražská tř. 495/58

370 04 České Budějovice

Korespondenční a fakturační adresa

Oblast Kolín, Klejnarská 92, Kolín IV, 280 02

V Kolíně dne 27. 9. 2024

### **III/33337 Dolní Chvátliny - Mančice – žádost o změnu rozsahu Díla**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo **SMLD-0290/00066001/2024**, odst. 6.7,

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností **Objednatele** dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). **Zhotovitel** je v takovém případě povinen vyhovět požadavku **Objednatele** a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce **Zhotovitele** stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

na základě skutečností zjištěných na stavbě:

- 1) při realizaci došlo k upřesnění prováděné plochy, která měla být provedena. Po geodetickém zaměření byla zjištěna její skutečná plocha, která je větší o 2 200 m<sup>2</sup>.

*požadujeme změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočítavajícím v:*

- 1) *k navýšení plochy asphalt. betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 50 mm*
- 2) *k navýšení plochy pro spojovací postřík ze sil. emulze 1,0 kg/m<sup>2</sup>*
- 3) *k navýšení plochy pro čištění vozovky samosběrem.*
- 4) *K navýšení plochy asphalt. betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ v tloušťce 50 mm*

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).


za

Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

Zborovská 81/11

Praha 5, Smíchov

PSČ: 150 00



**Stavební a montážní**  
samopropisovací 3 x 5 číslovaných listů

# deník

**Stavba:** III/33337

DOLNÍ CHVA'TLINY - MANČICE

VÁŠ DODAVATEL:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**

Odštěpný závod:

Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín  
Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV



**STAVÍME  
NA  
NÁPADECH**

Firma:

**SWIETELSKY**

456

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

# Stavební a montážní deník

Stavby: III/3337 - DOLNÍ CHVÁTILKY - MANČICE



# Identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace

STAVBA: **III/3337 DOLNÍ CHVÁTLINY - MANČICE**

(objekt)

úsek

Okres **KOLÍN**

obec **MANČICE, DOLNÍ CHVÁTLINY**

Místo **III/3337**

## Zúčastněné strany

OBJEDNAVATEL: **KSPJ STAVEBNÍ KANCELÁŘ** Jména, adresy, telef. odpov. zástupců

**ZBOROVSKÁ 11, 170 21 PRAHA 5 • KADIMÍR KRATOCHVÍL**

Technický (stavební dozor) objednavatele:

**ING. J. SMOLÍK**

Stálý:

Občasný:

ZHOTOVITEL:

**SWIETELSKY**

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Hlavní stavbyvedoucí:

Stavbyvedoucí: **JAN TOMÁNEK, IČO: 480 35 599**

PROJEKTANT:

Autorský dozor

## Změny a doplňky



• PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY VIZ.  
SAMOSTATNÝ PROTOKOL

16.9.2024

• STRANITÍ KRAJINIC A ČISTĚNÍ PŮVODNÍ

POVĚŘENÍ

- CAT - JEMENEC (MIKULSKÝ)

JASNO

• VODOVODNÁ PŘEPRAVA

- 6x6 TATRA - OBERREITER

- 8x4 MB - VOJÁČEK (MIKULSKÝ)

• ZAJISTĚNÍ DÍLO A BOŽP

• STRANITÍ KRAJINIC A PŮVODNÍ

- CAT - JEMENEC (MIKULSKÝ)

17.9.2024

• VODOVODNÁ PŘEPRAVA

UTERÁ

- 6x6 TATRA - OBERREITER

POLOVÁSNO

- 8x4 MB - VOJÁČEK (MIKULSKÝ)

• V OBCI MAJŮCE BYLY ZBUDOVÁNY NOVÉ  
"UV" VČETNĚ PŘEVOZU PŘES KOMUNIKACI  
FIRMOU "KG - SPRING" NA ZÁDOBT OBCI  
ŽITOVITEL NEBERG ZÁKLADY ZA PŘEVZETÍ  
TĚCHTO PRACÍ.

• ZAJISTĚNÍ DÍLO A BOŽP

• STRANITÍ KRAJINIC A ČISTĚNÍ

- CAT - JEMENEC (MIKULSKÝ)

18.9.2024

• VODOVODNÁ PŘEPRAVA

STŘEDA

- 6x6 TATRA - OBERREITER

POLOVÁSNO

- 8x4 MB - VOJÁČEK (MIKULSKÝ)

• PŘEVZETÍ KOMUNIKACE (FIRMA)

- WIRTSCHAFT 2001 -

• ZAJISTĚNÍ DÍLO A BOŽP

• V PŘEBĚHU STAVBY BYLY ZBUDOVÁNY  
OBRÁBNĚNÍ FIRMOU "KG - SPRING" NA ZÁDOBT  
OBCI MAJŮCE. A TĚM TO ZMĚNIL NIVELU  
STŘEHA A ODPOVĚDNÉ POMĚRY KOMUNIKACE

- DOBOUČENÍ KOMUNIKACE V ROHÁCH A  
STRANITÍ KERNIC  
- ČAT - SEMENEC (MILKOVSKÝ)  
• ZAMĚTÁNÍ KOMUNIKACE (TANNA CO)  
• APLIKACE SPOJ. POSTŘIKU (BURDINA)  
• VODOROVNÁ PŘEPRAVA  
- 6x6 TATRA - OBEŘEŽTELE  
• ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOŽP

19.9.2024  
ČVRTEK  
JASNO

- POKLÁDKA VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z AC 16  
- VOGEL 1803-3i - JIRMI M.  
- JIRMI I.  
- LABUT M.

20.9.2024

- HUTNĚNÍ VRSTVA AC 16  
- HAMM HD 70 - SIVÁK A.  
- HAMM HD 130 - KRJAN M.  
- HAMM HD 10 - PROČKAŽKA J.  
• VODOROVNÁ PŘEPRAVA.  
- BYL RENAUAT - OBEŘEŽTELE (WIRAL)  
- JEDINÁK  
- BYL IVOČA - VÁNIT (MILKOVSKÝ)  
- POUK  
- BYL SCAMA - OBEŘEŽTELE  
- BYL RENAUAT - POUK  
• ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOŽP

- POKLÁDKA VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z AC 16  
- VOGEL 1803-3i - JIRMI M.  
- JIRMI I.  
- LABUT M.

23.9.2024  
PONDĚLÍ  
JASNO

- HUTNĚNÍ VRSTVA AC 16  
- HAMM HD 70 - SIVÁK A.  
- HAMM HD 130 - KRJAN M.  
- HAMM HD 10 - PROČKAŽKA J.



## • VODOVODNÁ PŘEPRAVA:

- 8x4 RENAVIT - GERT (KČRBL)

JEDNAK

POLN'ČBL

- 8x4 IBCO - VAMIS (MIKROSTU)

POLN'ČBL

- 8x4 SCANIA - OBERREITER

- ZASÍTOŘI DLO A BUDP

## • APLIKACE SPOJ. POSTELKY (EUROVIA)

• POLNADNA VRSTVA ACO M

- VÝŠKA 1803-3. - VIER' M

- VIER' M

- ZAPNÍ

## • REKUPKACE "U" A VODOVODNÍK HENK

• HINTBILI VRSTVA ACO M (SW)

- HAMM HD 70 - SILA'K A

- HAMM HD 70 - USTVA M.

- HAMM HD 70 - PROCHAZA I.

## • VODOVODNÁ PŘEPRAVA:

- 8x4 RENAVIT - GERT (KČRBL)

JEDNAK

POLN'ČBL

- 8x4 IBCO - VAMIS (MIKROSTU)

POLN'ČBL

- 8x4 SCANIA - OBERREITER

• ZASÍTOŘI DLO A BUDP

## • POLNADNA KRAJNIC E ATT DOCHYK'U

- (HOVORU)

## • ČISTOŘI KOMUNIKACE

- HMMO G - (HOVORU)

## • VODOVODNÁ PŘEPRAVA:

- 8x4 - RENAVIT - POLN'ČBL

24.9.2024

UTERU'

JAJNO

25.9.2024

STREDA

PELOVANO

Denní záznamy stavby:

List č. 33039

Datum:

• NAŘÍZ - SBDNÁČKA (JOMITRAN)

• BYH - OBANA - OBSEKTOE

• ŽADITELNÍ DO A BOD

• PROVODENÍ ZALIVKA (JTERICA)

• ZAMOTŘENÍ GSDOTEM (GSDPOTET)

• ŽADITELNÍ DO A BOD

26. 9. 2024

AŠNO

• UKLIDOVÁ A DOWNČOVACÍ PRÁCE

27. 9. 2024

PA'BEK

ANO


Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
Příspěvková organizace  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
DI: CZ0006E001

• APLIKACE VDT. (A11C)

2024

• PŘEDÁNÍ A PŘEVZATÍ STAVBY

SAVO STAVBY PŘEDÁNÍ PROTOCOL



INVESTOR :  
**Krajská správa a údržba silnic pro Středočeský kraj, p.o.**  
**Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

## **TECHNICKÁ ZPRÁVA**

Č. ZAKÁZKY : 792/2024

### **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby „REKONSTRUKCE KOMUNIKACE III/33337 Dolní Chvatliny - Mančice“**

#### **Základní údaje:**

Kraj: Středočeský  
Okres: Kolín  
Obec: Dolní Chvatliny  
Katastrální území: Dolní Chvatliny, Mančice

**Rozsah prací:** Zaměření opravené komunikace (asfalt) – Dolní Chvatliny - Mančice – (1353,00 m v ose).

**Souřadnicový systém:** JTSK

**Výškový systém:** Bpv

**Vypracoval:** Geoperfect s.r.o.

Ve Světlé nad Sázavou dne 2.10. 2024

## 1. Předmět plnění díla

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v katastrálním území Dolní Chvatliny, Mančice - (okres: Kolín) ve Středočeském kraji a vytvoření geodetické dokumentace.

Předmět plnění díla byl vytvořen na základě objednávky firmy: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**, Oblast Kolín, Klejnarská 92, 280 00 Kolín IV.

## 2. Způsob a forma vytvoření díla

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bylo provedeno v :

- a) souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální ( S - JTSK ),
- b) výškovém systému Baltském po vyrovnání (Bpv),
- c) 3. třídě přesnosti mapování dle ČSN 013410,
- d) měřítku mapování 1 : 500.

## 3. Geodetické zaměření

### 3.1 Obsah měření

Pro připojení měření do systému JTSK a Bpv. byly použity body GNSS. GNSS metoda RTK s VRS, navázání na ETRS-89 (rámec ETRF2000) provedeno pomocí virtuální stanice certifikované sítě Trimble VRS Now Czech. Přesnost určení připojovacích bodů je  $m_{xy} = 0.06$  m.

Měření bylo provedeno metodou přesné tachymetrie s použitím totální stanice SOKKIA SET 3X.

Rozpis zaměřených prvků situace:

| Položka                                                  | Plocha v (m <sup>2</sup> ) | Délka v (bm) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Plocha – komunikace - asphalt – Dolní Chvatliny, Mančice | 7590,10 m <sup>2</sup>     | 1353,00 m    |

Polohopis (okolí trasy) - obsahem polohopisu účelové mapy je zaměření prvků, které mají význam z pohledu následné údržby a správy komunikace. Jedná se o jednoznačně identifikovatelné linie a objekty v nejbližším okolí - budovy a další stavební objekty, krajnice vozovek, obrubníky, chodníky, ploty, terénní zlomy atd.

Měření a kresba byla provedena pro měřítko 1:500.

### 3.2 Přesnost měření

Použité metody a přístroje zaručují u polohopisu i výškopisu dosažení 3. třídy přesnosti mapování dle ČSN 013410,  $m_{xy}=0.14$  m a  $m_v=0.12$  m.

## 4. Geodetická dokumentace

Geodetická dokumentace byla zpracována a vytvořena ve formátu grafických dat a výkresů ve formátu \*.dgn s použitím programu GeoStore V6 a Groma V11.

Při tvorbě grafické dokumentace byly dodrženy Technické požadavky na geodetické zaměření skutečného provedení stavby č. 02/2001 verze 01.

**5. Autor : Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, 582 91 Světlá nad Sázavou.**

Práce v terénu provedli Ing. Jiří Moliš a Ing. Marek Pluhař. Zpracování na počítači provedl Ing. Jiří Moliš.

## **6. Termín vytvoření díla**

Měření proběhlo v 26.9.2024

Ve Světlé nad Sázavou dne 2.10.2024

Ing. Jiří Moliš

**Číslo ověření: 401/2024**

dne: 2.10.2024

Ing. Jaroslav Karel