

DODATEK č. 1

k „SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD“

číslo smlouvy: 05PT-001266

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupeno: [REDAKCE], generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ředitelka Správy České Budějovice

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2. název: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Týnská 622/17, 110 00 Praha 1

IČO, DIČ: 485 39 589, CZ48539589

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: [REDAKCE], prokurista

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], prokurista

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že

- A. strany mezi sebou uzavřely dne 19.4.2017 Souhrn smluvních dohod (dále jen „Smlouva“) uzavřenou na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku na akci: „D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, základní vytyčovací síť - realizace“, ISPROFIN/ISPROFOND 3272631010.12195.

- B. práce měly být realizovány v termínu do 3 měsíců od předání staveniště, tj. do 28.7.2017. Geodetické zaměření základní vytyčovací sítě (dále jen „ZVS“), které má být zahájeno po dokončení stabilizace bodů ZVS a jejich následného dotvarování vychází na období, kdy na polích je obilí těsně přes sklizní. Realizace těchto prací by znamenala další poškození úrody a tím zvýšení náhrad v rámci odškodnění za zničenou úrodu. Dále pak refrakce způsobená chvěním vzduchu při stávajících letních teplotách nad lány obilí v podstatě znemožňuje provádět měření přesné nivelace s požadovanou přesností.
- C. Z výše uvedených důvodů se prodlužuje termín dokončení díla tak, aby bylo možné měřické práce zahájit až po žních a byla tak dodržena požadovaná přesnost měření.

I. PŘEDMĚT DODATKU:

A) Změna v „PŘÍLOHA“ číslo článku smluvních podmínek. 1.1.9 Doba pro dokončení „Smlouvy“

Původní ustanovení čl. 1.1.9 Doba pro dokončení:

Doba pro dokončení	1.1.9	3 měsíce
--------------------	-------	----------

Ruší se původní ustanovení čl. 1.1.9 Doba pro dokončení a nahrazuje se tímto novým zněním

Doba pro dokončení	1.1.9	do 31.8.2017
--------------------	-------	--------------

B) Změna v „PŘÍLOHA“ číslo článku smluvních podmínek. 1.1.22 Doba pro uvedení do provozu „Smlouvy“

Původní ustanovení čl. 1.1.22 Doba pro uvedení do provozu:

Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	3 měsíce
-----------------------------	--------	----------

Ruší se původní ustanovení čl. 1.1.22 Doba pro uvedení do provozu a nahrazuje se tímto novým zněním

Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	do 31.8.2017
-----------------------------	--------	--------------

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- a) Cena za provedení a dokončení stavby dle Smlouvy ze dne 19.4.2017 **se nemění**.
- b) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- c). Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.
- d) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

Datum: _____

Datum: _____

26 -07- 2017

PODEPSÁN _____

PODEPSÁN _____

Jméno: XXXXXXXXXX

Jméno: XXXXXXXXXX

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

Funkce: prokurista společnosti

za objednatele

za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.