

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
uzavřené dne 11.9.2024

Rekonstrukce mostu ev. č. 219-019 České Hamry DOS/DSP+PDPS

č. smlouvy objednatele: V/2034/2024/CV

č. smlouvy zhotovitele: 24UL21002

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3

Zastoupena: Ing. Marek Macho,
pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.

Se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21,
400 03 Ústí nad Labem

Zastoupen(a) ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitelem
střediska Ústí nad Labem,

[REDACTED]

Zastoupen(a) ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1.** Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 219-019 České Hamry DOS/DSP+PDPS“, kterým se upravuje článek 4 TERMÍNY PLNĚNÍ, MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA, OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE JEDNAT VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA.
- 2.2.** Ve věci zajištění souhlasu s projektovou dokumentací byli opakovaně vyzváni vlastníci pozemku p. č. 1750/1, kteří doposud na zaslané výzvy nereagovali. V rámci projektové

dokumentace je výše uvedený pozemek dotčen dočasným záborem, který vzniká pro umožnění odstranění stávajících šikmých kamenných křídel a úpravou stávajících svahů silničního tělesa.

**Článek 4 - TERMÍNY PLNĚNÍ, MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA, OPRÁVNĚNÉ OSOBY
OBJEDNATELE JEDNAT VE VĚCECH TECHNICKÝCH A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA**

Původní znění článku č.4 – odst. 4.2.

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do **4 měsíců** a předat objednateli dokončené dílo nejpozději do **6 měsíců od předání části díla dle odst. 4.1.1.**

Znění článku č.4 – odst. 4.2. dle dodatku č. 1

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do **6 měsíců** a předat objednateli dokončené dílo nejpozději do **8 měsíců od předání části díla dle odst. 4.1.1.**

Nové znění článku č.4 – odst. 4.2.

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do **2 týdnů** od získání souhlasných stanovisek dotčených subjektů.

Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1.** Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 5.2.** Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
- 5.3.** Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 5.4.** Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
- 5.5.** Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Dubí dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Marek Macho,
pověřen řízením organizace


ředitel střediska Ústí n. Labem