



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.3.2025

I. Smluvní strany

1. Střední škola techniky a služeb Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná Nové Město
zastoupena: Mgr. Yvetou Kalužovou, ředitelkou školy
IČO: 13644254
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

ředitelka školy: Mgr. Yvetta Kalužová, tel.: 

ve věcech technických: Ivo Durčák, tel.: 

ve věcech ekonomických: Ing. Šárka Burkušová, tel.: 

(dále jen „objednatel“)

2. KAMI PROFIT, s.r.o.

se sídlem: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, Slovensko
IČ: 35943301
DIČ: SK2022023872
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro,
vložka č.: 36648/B jednající prostřednictvím české pobočky

**KAMI PROFIT, s.r.o. odštěpný závod
Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba**

Zastoupena: Ing. Danielem Rimelem, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 05264758
DIČ: CZ683743702

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A 21539

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Rimel, tel.: 

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny – Střední škola techniky a služeb, Karviná“ dle projektové dokumentace zpracované v dubnu 2024 společností BKB Metal, a.s. (dále jen „stavba“).
2. Dne 17. 3. 2025 bylo předáno staveniště zhotoviteli a na stavbě byly zahájeny stavební práce. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že původní rozvody kanalizace a další rozvody ZTI v prostorách kuchyně (dále jen „rozvody“), které měly být dle projektové dokumentace ponechány bez oprav, jsou v nevyhovujícím technickém stavu a v blízké budoucnosti existuje reálná hrozba havárie z tohoto důvodu.
Vzhledem k tomu, že při vzniku havárie a řešení opravy by došlo k poškození nově vyměněných povrchů stěn a podlah, bylo dohodnuto, že rozvody budou vyměněny v rámci stavby a řešeny formou víceprací. Vzhledem k nutnosti přesně stanovit potřebný rozsah a tím i cenu víceprací, je nutné dopracovat projektovou dokumentaci. Zároveň nelze do doby zpracování projektové dokumentace pro výměnu rozvodů pokračovat v provádění stavebních prací na stavbě, neboť veškeré další práce je možno provádět nejdříve současně s realizací výměny rozvodů.
3. Z důvodu výše popsaných nepředvídatelných okolností, které zhotovitel nezavinil a potřeby provedení víceprací se smluvní strany dohodly na stavění doby plnění, které je nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Následně po dopracování projektové dokumentace a nacenění víceprací bude mezi smluvními stranami uzavřen další dodatek ke smlouvě řešící provádění víceprací, jejich cenu a termín plnění.

III.

Změna smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že dne 16. 5. 2025 došlo zápisem do stavebního deníku k zastavení běhu doby plnění dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plnění staví, bude ukončena doručením písemné výzvy objednatele zhotoviteli k opětovnému zahájení prací. Výzva bude objednatelem zaslána po zpracování projektové dokumentace na výměnu rozvodů, nejpozději však do 30. 6. 2025.
2. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění podle předchozího odstavce není dotčena povinnost zhotovitele zajistit rozpracované dílo a staveniště proti poškození.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

V Karvině dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele
Mgr. Yvetta Kalužová, ředitelka

.....
za zhotovitele
Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného
závodu