

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 26.03.2024
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva

Arnaudem Martinem, členem představenstva

Ing. Maximem Kokočevem, členem představenstva

(dle zápisu v obchodním rejstříku vždy dva členové představenstva společně)

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 6556

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/284 Nová Paka – Lomnická ulice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/284 Nová Paka – Lomnická ulice**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **24.326.902,54 Kč vč. DPH** (slovy dvacetčtyřimilionůtřistadvacetšesttisícdevětsetdva Korun českých padesátčtyři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	20.104.878,13 korun českých
DPH (21%)	4.222.024,41 korun českých
Cena celkem	24.326.902,54 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace – vozovka sil. II/285 (0,09321 – KÚ) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace – vozovka sil. II/285 (0,09321 – KÚ) je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (08.04.2024)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	59 týdnů od termínu určeného zadavatelem (26.10.2025) – bez přerušení prací
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (07.12.2025)
Přerušení prací		27.10.2024 – 30.03.2025
Doba realizace Díla		59 týdnů + 6 týdnů bez přerušení prací

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

6) Hlavní stavbyvedoucí, tak jak byl uveden v Příloze k nabídce ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) se tímto dodatkem mění takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Hlavní stavbyvedoucí (autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (rozsah autorizace: IV00 nebo TV02 nebo SV02))		Pavel Šimůnek

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Číslo stavby: 33113

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Petr Koleta
hejtman


.....
Zhotovitel
COLAS CZ, a.s.


.....
Zhotovitel
COLAS CZ, a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny

Číslo stavby	33113
Registrační číslo projektu	
Smlouva o dílo uzavřena dne	26.03.2024

1

Název stavby

II/284 Nová Paka - Lomnická ulice

Název objektu

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546

Správce stavby

ÚDRŽBA SII.NIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Projektant stavby (autorský dozor)

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45306605

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005

Popis a zdůvodnění změny

1) Na základě vyhodnocení funkčnosti plánovaných uličních vpustí UL17L a UV19I, vzhledem k podélnému a příčnému sklonu a dotčené ploše komunikace bylo rozhodnuto zrušení těchto uličních vpustí. Zajištění spolehlivého odvedení dešťových vod z komunikace zajistí v dotčeném úseku uliční vpustí UV20P, UV18P a UV16P.

Měněpráce k tomuto bodu činí -25 538,00 Kč bez DPH. Položky ZBV 01 viz příloha č. 2.

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

2) Na základě Výzvy k provedení Díla ze dne 02.04.2024 byl datum zahájení prací stanoven na 08.04.2024.

Termín zahájení prací dle Výzvy k provedení Díla: 08.04.2024

Termín zahájení prací v roce 2024: 08.04.2024

Termín zahájení přerušení prací: 27.10.2024

Termín zahájení prací v roce 2025: 31.03.2025

Termín dokončení Stavby (= prací): 26.10.2025

Termín dokončení Díla: 07.12.2025

Doba realizace Díla (celkem bez přerušení prací): 59 týdnů + 6 týdnů

Přílohy evidenčního listu

1.	Tabulka rekapitulace změny č. 1
2.	ZBV 001 SO 101
3.	Hormonogram
4.	Zápis z 5. KD

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		měněpráce	vícepráce		
24 357 803,52 Kč	16 262 400,12 Kč	30 900,98 Kč	0,00 Kč	24 326 902,54 Kč	-30 900,98 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1:		30 900,98 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum
Zhotovitel	COLAS CZ, a.s.	Jaroslav Tomeš	22-04-2025
Projektant (autorský dozor)	AFRY CZ s.r.o.	Ing. David Friedel	22-04-2025
Správce stavby	ÚDRŽBA SII.NIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	22-04-2025
Technický dozor	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	22-04-2025
Asistent technického dozora	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Tomáš Babák	22-04-2025

Název stavby:
"II/284 Nová Paka - Lomnická ulice"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky				
SO 101	Komunikace - vozovka sil. II/284 /0,09321 - KÚ)				
SO 105.1	Dopravně - inženýrská opatření				
SO 105.2	Oprava objízdných tras				
SO 110	Dopravní značení				
SO 501	Plynovod				
CENA CELKEM bez DPH		20 130 416,13	0,00	25 538,00	20 104 878,13
DPH 21 %		4 227 387,39	0,00	5 362,98	4 222 024,41
CENA CELKEM včetně DPH		24 357 803,52	0,00	30 900,98	24 326 902,54

Za zhotovitele:
 COLAS CZ, a.s.
 Jaroslav Tomeš

Za projektanta:
 AFRY CZ s.r.o.
 Ing. David Friedel

Za TDS:
 ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.
 Ing. Tomáš Babák

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Pořad. č. položky/č.	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2024												2025											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO - 101	Komunikace - vozovka sil. II/284																										
SO - 102		Chodníky pro pěši																									
SO - 103		Parkoviště a úpravy MK																									
SO - 105		Dopravní opatření a objízdky																									
SO - 110	Dopravní značení																										
SO - 301		Kanalizace dešťová																									
SO - 302	Vodovod																										
SO - 303		Kanalizace splašková																									
SO - 404	Rezervní chráničky																										
SO - 501		Plynovod																									
SO - 801	Vegetační úpravy																										

Termín zahájení stavby: Termín ukončení stavebních prací 2024 Termín zahájení přerušení díla v roce 2024 Termín ukončení přerušení díla v roce 2025 Termín zahájení stavebních prací 2025 Termín dokončení stavebních prací: Termín dokončení díla Doba realizace Díla (Celkem bez přerušení plnění):	Die SoD:	01.04.2024	8.4.2024	8.4.2024	Na základě výzvy k přezkoušení staveniště bylo zahájeno: Město + VOS
		20.10.2024	27.10.2024	15.12.2024	
		21.10.2024	28.10.2024	16.12.2024	
		30.03.2025	30.03.2025	30.03.2025	
		31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	
		26.10.2025	26.10.2025	26.10.2025	
		07.12.2025	07.12.2025	07.12.2025	
		59 týdnů + 6 týdnů	59 týdnů + 6 týdnů	71 týdnů + 6 týdnů	

Stavba se skládá ze 2 částí HMG. Pro každý rok je nutno vypracovat HMG na samostatném listu viz dolní lišta souboru EXCEL (HMG 2024, HMG 2025)

Zhotovitel (název a sídlo)

Schválí (jméno a podpis)



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ZÁPIS

z 5. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi „II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“

stavba číslo: 33113

ze dne: 17.06.2024

Přítomni: dle prezenční listiny ze dne 17.06.2024

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby – **PLATÍ STÁLE.**
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora – **PLATÍ STÁLE.**
- 1/3 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele na nutnost zachování instalovaných informačních tabulí na začátku a konci stavby – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.**
- 1/4 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele, že je původcem odpadů vznikajících v souvislosti s realizovanou stavbou a přebírá na sebe všechny požadavky kladené na původce odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb., v platném znění – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.**

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Práce na stavbě byly zahájeny dne 08.04.2024 předáním staveniště dle výzvy k provedení prací ze dne 02.04.2024.

Hlavním stavbyvedoucím za firmu COLAS CZ a.s. je Jaroslav Tomeš, stavbyvedoucím je Bc. Michal Novotný a Antonín Kvapil.

Hlavním inženýrem a TDS stavby za firmu ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. je Ing. Jiří Koutník a asistentem TDS je Bc. Martina Droznová a Petr Bulíček.

Koordinátorem BOZP a asistentem TDS na stavbě je Ing. Tomáš Babák.

Plnění věcného harmonogramu:

Stavba byla zahájena dne 08.04.2024 na základě výzvy k zahájení prací ze dne 02.04.2024. Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Popis provedených prací (pro KHK):

- Bylo provedeno vybourání stávajících a osazení nových uličních vpustí včetně napojení. (UV9, UV11, UV13, UV14)
- Bylo provedeno dopojení uličních vpustí z pravého jízdního pruhu. (UV8, UV10)
- Byla provedena sanace konstrukčních vrstev a aktivní zóny. (levý jízdní pruh - km 0,092 – 0,205)
- Byly osazeny žulové obruby a dvojlinka z žulových kostek. (km 0,092 – 0,205)



Předpokládané práce na další období (pro KHK):

- Provedení sanace konstrukčních vrstev a aktivní zóny. (levý jízdní pruh - km 0,205 – 0,245)
- Osazení žulových obrub a dvojlinky z žulových kostek. (km 0,205 – km 0,245)
- Provedení vrstvy ze směsi stmelené cementem (pravý jízdní pruh - km 0,105 – km 0,175)
- Provedení pokládky asfaltových hutněných vrstev včetně výztužných vrstev z geokompozitních mříží v místech BUS zastávek. (km 0,092 – km 0,245, levý jízdní pruh)

Dopravní opatření:

Práce probíhají za částečné uzavírky s kyvadlovým provozem jedním jízdním pruhem (pravým jízdním pruhem v km 0,000 – 0,205). Řízení provozu zajišťují semaforey.

Je nutné provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení tak, aby bylo zajištěno provedení dle projednaného DIO.

Fotodokumentace:

Je prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci „Zprávy o průběhu stavby“.

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	26. 03. 2024
Termín zahájení prací:	01. 04. 2024
Termín ukončení stavebních prací:	20. 10. 2024
Termín zahájení přerušení díla v roce 2024:	21. 10. 2024
Termín ukončení přerušení díla v roce 2025:	30. 03. 2025
Termín zahájení stavebních prací 2025:	31. 03. 2025
Termín dokončení stavebních prací:	26. 10. 2025
Termín dokončení díla:	07. 12. 2025
Doba realizace výstavby:	59 + 6 = 65 týdnů

Na základě „Výzvy k provedení díla a oznámení o datu zahájení prací“ z 02.04.2024 došlo k posunu termínu zahájení stavebních prací a termíny se tak upravují viz níže. Doba realizace se tímto nemění. (tato změna bude zahrnuta do dodatku č. 1 k SoD):

Termín zahájení prací:	08. 04. 2024
Termín ukončení stavebních prací:	27. 10. 2024
Termín zahájení přerušení díla v roce 2024:	28. 10. 2024
Termín ukončení přerušení díla v roce 2025:	30. 03. 2025
Termín zahájení stavebních prací 2025:	31. 03. 2025
Termín dokončení stavebních prací:	26. 10. 2025
Termín dokončení díla:	07. 12. 2025
Doba realizace výstavby:	59 + 6 = 65 týdnů



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Dodatky: Nejsou.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod ze dne 26. 03. 2024 (Královéhradecký kraj):

OBJEKT	NÁZEV	CENA BEZ DPH
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	
SO 101	Komunikace – vozovka sil. II/284 (0,09321 – KÚ)	
SO 105	Dopravní opatření a objížďky	
	SO 105.1 - Dopravně inženýrská opatření	
	SO 105.2 – Oprava objízdných tras	
SO 110	Dopravní značení	
SO 501	Plynovod	
Cena bez DPH		20 130 416,13 Kč
DPH 21 %		4 227 387,39 Kč
Nabídková cena včetně DPH		24 357 803,52 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH):

Na fakturách musí být uveden přesný název stavby.

Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

Byla předložena fakturace za měsíc duben na částku 1 918 490,84 Kč včetně DPH.

Byla předložena fakturace za měsíc květen na částku 1 370 537,10 Kč včetně DPH.

Další fakturace se předpokládá za měsíc červen 2024.

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 5/1 - Na základě vyhodnocení funkčnosti plánovaných vpustí UV17L a UV19L bylo rozhodnuto dle vyjádření AD o zrušení těchto vpustí. Odvedení dešťových vod v daném úseku zajistí UV16P, UV18P a UV20P. – **BUDE ZAHRNUTO DO ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1.**

Kontrola kvality:

Nebyly shledány žádné nedostatky.



V. Zápis kooridinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.

VI. Připomínky a stanoviska, ostatní:

- Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras včetně informačních a uzavírkových tabulí.
- Zhotovitel zatím nepředpokládá nové subdodavatele. Platí pouze ti, kteří jsou uvedeni v oznámení na OIP.
- Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před zahájením prací s plánem BOZP.

VII. Závěr:

Stavba byla zahájena a probíhá podle SOD a v termínech uvedených v bodě III. tohoto zápisu.



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Příští, 6. kontrolní den je plánován na pondělí dne 01.07.2024 v 08:30 hod. na stavbě.

Sraz v ulici Lomnická.

Zapsali dne: 17.06.2024

Za investora stavby - Královéhradecký kraj:

Ing. Eduard Trumm

Omluven

Za autorský dozor stavby:

Ing. David Friedel

Ing. Kateřina Nitran

Za hlavního inženýra a TDS stavby:

Ing. Jiří Koutník

Za asistenta TDS:

Bc. Martina Droznová

Petr Bulíček

Za zhotovitele stavby:

Jaroslav Tomeš – hlavní stavbyvedoucí

Antonín Kvapil – stavbyvedoucí

Za koordinátora BOZP a asistenta TDS

Ing. Tomáš Babák

Bc. Michal Novotný – stavbyvedoucí

Za následného správce stavby:

Tomáš Vích – inspektor silniční síť – obvod Nová Paka

Přílohy: Prezenční listina.



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

PREZENČNÍ LISTINA

z 3. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi:

„II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“

jednání se uskutečnilo dne 20.05.2024 na stavbě

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
Ing. Jiří Koutník	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Bc. Martina Droznová	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Petr Bulíček	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Ing. Tomáš Babák	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Jaroslav Čipera	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Jaroslav Tomeš	COLAS CZ a.s.			
Bc. Michal Novotný	COLAS CZ a.s.			
Antonín Kvapil	COLAS CZ a.s.			
<i>LUKÁŠ MACHA</i>	<i>COLAS CZ a.s.</i>			
Ing. David Friedel	AFRY CZ s.r.o.			
Ing. Kateřina Nitran	AFRY CZ s.r.o.			



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Tomáš Vích	Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.			
Ing. Eduard Trumm	KÚKHK			
Pavel Bouchner	Město Nová Paka			
Ing. Ladislav Stuchlík	Město Nová Paka			
Michal Bartoš	Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.			
Ing. Milan Kunert	Technický dozor stavebníka (VOS + Nová Paka)			
Tomáš Ježek	Koordinátor BOZP (VOS + Nová Paka)			
Svatopluk Čech	IMDV Horka s.r.o.			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33113 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (KHK) (COLAS)

Objekt: 000.1 - Královéhradecký kraj

Rozpočet: [000.1]/[SO 101] - Komunikace - vozovka sil. II/284 (0,09321-KÚ)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:-----

Celková cena:-----

DPH:-----

Cena s DPH:-----

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 101] - Komunikace - vozovka sil. II/284 (0,09321-KÚ)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Komunikace - vozovka sil. II/284 (0,09321-KÚ)						
1 Zemní práce						
1	11332R	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně poplatku za skládku/recyklaci OTSKP 2023 "ŠD:" 463,0-89 = 374,000 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	374,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
2	11333R	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM včetně poplatku za skládku/recyklaci OTSKP 2023 "PM: tl. 70mm:" 1330*0,07 = 93,100 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	93,100	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
3	11337	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK Veškerý vytěžený materiál zůstává zhotoviteli. OTSKP 2023 "Odstranění stávající kamenné dlažby: "412-64 = 348,000 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	348,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
4	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Veškerý vytěžený materiál zůstává zhotoviteli. OTSKP 2023 "Odstranění stávajících kamenných obrubníků" "vlevo: "608-93 = 515,000 [A] "vpravo: "562 = 562,000 [B] "Celkem: "A+B = 1 077,000 [C]	M	1 077,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 101] - Komunikace - vozovka sil. II/284 (0,09321-KÚ)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
5	11372 Cenová soustava	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Veškerý vytěžený materiál zůstává zhotoviteli. OTSKP 2023 "Odstranění asfaltových vrstev stávající komunikace: " "tl. 40mm - "430*0,04 = 17,200 [A] "tl. 60mm - "1981*0,06 = 118,860 [B] "tl. 120 mm - "1330*0,12 = 159,600 [C] "Celkem: "A+B+C = 295,660 [D]	M3	295,660	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
6	12110R Cenová soustava	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně poplatku za skládku/recyklaci OTSKP 2023 "nevhodná ornice: "159-6 = 153,000 [A] "vhodná ornice (odvezeno na mezideponii a použito na ohumsování v SO 801): "15+27 = 42,000 [B] "Celkem: "A+B = 195,000 [C]	M3	195,000	-----	-----
7	12373R Cenová soustava	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I včetně poplatku za skládku/recyklaci OTSKP 2023 "K pol. 17130: "2108,62 = 2 108,620 [A] "Výkop na zemní pláň: "1253-131 = 1 122,000 [B] "Celkem: "A+B = 3 230,620 [C]	M3	3 230,620	-----	-----
8	13173R Cenová soustava	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně poplatku za skládku/recyklaci OTSKP 2023 "výkop pro UV: "(53-7)"ks"*1,5"m"*1,5"m"*1,5"m" = 155,250 [A] "výkop pro přípojky: "1"*(hloubka)"*0,6"(šířka)"*(170-38)"(délka)" = 79,200 [B] "Celkem: "A+B = 234,450 [C]	M3	234,450	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 101] - Komunikace - vozovka sil. II/284 (0,09321-KÚ)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímk, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
9	17120 Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ OTSKP 2023 "13173R: "234,45 = 234,450 [A] "12373R: "3230,62 = 3 230,620 [B] "Dle položky č. 12110R-nevhodná ornice: "153 = 153,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 3 618,070 [D]	M3	3 618,070	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlžení provádění ve ztlžených podmínkách a stísněných prostorech - ztlžené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
10	17130.R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 108,620	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 101] - Komunikace - vozovka sil. II/284 (0,09321-KÚ)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	vč. materiálu OTSKP 2023 "AZ: "(3746,04+471,2)*0,5 = 2 108,620 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
11	17380 Cenová soustava	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OTSKP 2023 "Dosypávka krajnice: "129-20 = 109,000 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	109,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 101] - Komunikace - vozovka sil. II/284 (0,09321-KÚ)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	17481 Cenová soustava	ZÁSY P JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OTSKP 2023 "Zásyp přípojky UV: "0,7"(hloubka)**0,6"(šířka)**132"(délka)" = 55,440 [A] "Zásyp po odstraněných UV: "25"ks**1"m3" = 25,000 [B] "Celkem: "A+B = 80,440 [C] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	80,440	-----	-----
13	18110 Cenová soustava	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I OTSKP 2023 3746,04+471,2 = 4 217,240 [A] položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	4 217,240	-----	-----
2 Základy						-----
14	21263 Cenová soustava	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM OTSKP 2023 "Drenáž" "vlevo: "558 = 558,000 [A] "vpravo: "564,5 = 564,500 [B] "Celkem: "A+B = 1 122,500 [C]	M	1 122,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 101] - Komunikace - vozovka sil. II/284 (0,09321-KÚ)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</i> - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
15	21361 Cenová soustava	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE OTSKP 2023 "Geosyntetikum na kraji vozovkové vrstvy z SC (BUS)" "vlevo: "23,9 = 23,900 [A] "vpravo: "23,8 = 23,800 [B] "okolo trativodu: "2"m"*(1122,5) = 2 245,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 2 292,700 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	2 292,700	-----	-----
5 Komunikace						-----
16	56213 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM OTSKP 2023 "SC C8/10, tl. 150mm" "Plocha BUS:" 380 = 380,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	380,000	-----	-----
17	56333 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM OTSKP 2023 "ŠDA 0/32, tl. min 150mm: ""Plocha vozovky: "3021 = 3 021,000 [A]	M2	3 021,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 101] - Komunikace - vozovka sil. II/284 (0,09321-KÚ)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
18	56335 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM OTSKP 2023 "ŠDA 0/63, tl. min 200mm: ""Plocha vozovky: "3021*1,24 = 3 746,040 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	3 746,040	-----	-----
19	56336 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM OTSKP 2023 "ŠDA 0/63, tl. min 250 mm" "Plocha BUS "380*1,24 = 471,200 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	471,200	-----	-----
20	56963 Cenová soustava	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM OTSKP 2023 "Zpevnění asfaltovým recyklátem "14 = 14,000 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	14,000	-----	-----
21	572123 Cenová soustava	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 OTSKP 2023 "PI-C 1,0kg/m2" "Na vrstvě ŠD (plocha vozovky) "3021 = 3 021,000 [A] "Na vrstvě SC C8/10 (plocha BUS) "380 = 380,000 [B] "Celkem: "A+B = 3 401,000 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 401,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 101] - Komunikace - vozovka sil. II/284 (0,09321-KÚ)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	572213 Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 OTSKP 2023 "PS-C 0,25kg/m2" "Na vrstvě ACP (plocha vozovky) "3021 = 3 021,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 021,000	-----	-----
23	572214 Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 OTSKP 2023 "PS-CP 0,3kg/m2" "na vrstvě ACL - Plocha vozovky: "3021 = 3 021,000 [A] "na vrstvě ACL - Plocha - BUS: "380 = 380,000 [B] "na vrstvě ACL - Plocha vozovky - fréza: "40 = 40,000 [C] "na vrstvě ACP pro BUS: "380 = 380,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 3 821,000 [E] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 821,000	-----	-----
24	57475 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY OTSKP 2023 "2x plocha BUS "760 = 760,000 [A] - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	760,000	-----	-----
25	574B34 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM OTSKP 2023 "ACO 11+ CRmB, tl 40mm" "Plocha vozovky: "3021 = 3 021,000 [A] "Plocha BUS: "380 = 380,000 [B] "Plocha vozovky-fréza: "40 = 40,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 3 441,000 [D]	M2	3 441,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 101] - Komunikace - vozovka sil. II/284 (0,09321-KÚ)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
26	574C56 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM OTSKP 2023 "ACL 16+ 50/70, 60mm: "3021 = 3 021,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 021,000	-----	-----
27	574D56 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM OTSKP 2023 "ACL 16S PMB 25/55-60 60mm: "380 = 380,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	380,000	-----	-----
28	574E46 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM OTSKP 2023 "ACP 16+ 50/70, tl. 50mm" "Plocha vozovky: "(3550-529) = 3 021,000 [A] "Plocha BUS: "380 = 380,000 [B] "Celkem: "A+B = 3 401,000 [C]	M2	3 401,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 101] - Komunikace - vozovka sil. II/284 (0,09321-KÚ)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
29	58222 Cenová soustava	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC OTSKP 2023 "Přídlažba z kamenných kostek." "vlevo: "(606-93)*0,25 = 128,250 [A] "vpravo: "(639-93,5)*0,25 = 136,375 [B] "Celkem: "A+B = 264,625 [C] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	264,625	-----	-----
8 Potrubí						-----
30	87534 Cenová soustava	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM OTSKP 2023 "Připojení uličních vpustí" "0,000-0,200 km: "18 = 18,000 [A] "0,200-0,400 km "52 = 52,000 [B] "0,400-0,600 km" 42 = 42,000 [C] "0,600-0,670 km" 20 = 20,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 132,000 [E] -8 = - 8,000 [A]	M	124,000 132,000 -8,000	-----	-----
	SOD					-----
	ZBV: 01					-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 101] - Komunikace - vozovka sil. II/284 (0,09321-KÚ)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničcích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
31	89712 Cenová soustava	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ OTSKP 2023 "Nové uliční vpusti:" "vlevo: "25 = 25,000 [A] "vpravo: "21 = 21,000 [B] "Celkem: "A+B = 46,000 [C] položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	44,000 46,000 -2,000	-----	-----
	SOD					-----
	ZBV: 01					-----
	Specifikace					
32	89921 Cenová soustava	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ OTSKP 2023 "Vododovod: "44 = 44,000 [A] "Plynovod: "5 = 5,000 [B] "Kanalizace stávající: "9 = 9,000 [C] "Kanalizace nová dešťová: "24 = 24,000 [D] "Kanalizace nová splašková: "17 = 17,000 [E] "Celkem: "A+B+C+D+E = 99,000 [F] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	99,000	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 101] - Komunikace - vozovka sil. II/284 (0,09321-KÚ)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						
33	917426 Cenová soustava	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM OTSKP 2023 "Bezbariérový kamenný obrubník (bus nástupiště):" "vlevo: "15 = 15,000 [A] "vpravo: "28 = 28,000 [B] "Celkem bezbariérový: "A+B = 43,000 [C] "Sklopený kamenný obrubník: " "vlevo: "43 = 43,000 [D] "vpravo: "81 = 81,000 [E] "Celkem sklopený: "D+E = 124,000 [F] "Silniční kamenný obrubník: " "vlevo: "(527-92,9) = 434,100 [G] "vpravo: "495 = 495,000 [H] "ostrůvek (8 m šířka obruby 10 cm): "13,6+8 = 21,600 [I] "Celkem silniční: "G+H+I = 950,700 [J] "CELKEM: "C+F+J = 1 117,700 [K] Specifikace Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	1 117,700	-----	-----
34	919113 Cenová soustava	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM OTSKP 2023 "Na ZÚ a KÚ, křižovaky s SO 103, podél obrubníku" 1234 = 1 234,000 [A] Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	1 234,000	-----	-----
35	931326 Cenová soustava	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 OTSKP 2023 "Na ZÚ a KÚ, křižovaky s SO 103, podél obrubníku" 1234 = 1 234,000 [A] Specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	1 234,000	-----	-----
36	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Včetně poplatku za skládku/recylaci.	KUS	25,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 101] - Komunikace - vozovka sil. II/284 (0,09321-KÚ)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2023 "Odstranění stávajících uličních vpustí: " 25 = 25,000 [A] Specifikace - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/284 Nová Paka – Lomnická ulice

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	20 130 416,13 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 25 538,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 25 538,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	25 538,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	25 538 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,13 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	20 130 416,13 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	20 130 416,13 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		20 130 416,13 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 25 538,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-25 538,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	20 130 416,13 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	20 104 878,13 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	20 104 878,13 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: