

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: PVL-1266/2024/SML

Evidenční číslo Zhotovitele: 641340

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatel:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	gg4t8hf
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	██████████, ředitel sekce investiční a
Zhotovitelem:	Zakládání staveb, a.s.
Sídlo:	Praha 4, Dobronická č.p. 1371
IČO:	49241567
DIČ:	CZ49241567
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2139
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., Praha 1
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	44utdij
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Ing. Milan Král, ml., místopředseda představenstva Ing. Aleš Skalický, člen představenstva

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

a) Smlouva byla uzavřena dne 21. 6. 2024 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Vltava ř.km 80,3 – 84,2 – osazení pevného plavebního značení**“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření smlouvy, a

b) výskytu okolností anebo skutečností popsanych dále v textu tohoto dodatku,

se Strany dohodly na tomto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je sjednání změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně Doby pro dokončení v souladu s Pod-článkem 6.1 písm. l) a 7.3 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek Zelené knihy FIDIC z důvodu potřebné součinnosti zhotovitele s Oblastním inspektorátem práce po vzniklé mimořádné události (utonutí pracovníka).

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Doba pro dokončení“, sloupci „Údaje“ nahrazuje následujícím textem:

Do 30. 6. 2025.

Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Pověřená osoba“, sloupci „Údaje“ nahrazuje následujícím textem:

Osobou z personálu Objednatele pověřenou jednat za Objednatele je [REDAKCE].

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel

[REDAKCE]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Milan Král, ml.
místopředseda představenstva
Zakládání staveb,a.s.

Ing. Aleš Skalický
člen představenstva
Zakládání staveb,a.s.