

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Domov Jistoty, příspěvková organizace

se sídlem: Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
zastoupena: Ing. Jiřinou Zdražilovou, ředitelkou
IČO: 00847372
DIČ: CZ00847372, neplátce
bankovní spojení: xxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 819
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxx, tel.: xxxxxx, e-mail: xxxxxxxx
(dále jen „**objednatel**“)

2. VALPET INVEST s.r.o.

se sídlem: Slámova 223/3, Fryštát, 733 01 Karviná
zastoupena: Ing. Petr Uherek
IČO: 06460020
DIČ: CZ06460020
bankovní spojení: xxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. Zn. C 72015
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Petr Uherek tel.: xxxxxxxx
(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.3.2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je Oprava podlahové konstrukce po záplavách v objektu na ul. Koperníkova 1212 v Bohumíně.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí se sjednocením PVC v přízemí objektu, resp. pokládkou nového PVC na chodbě objektu, kde nebyla prováděna oprava podkladních vrstev. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce mají vliv na zvýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 19 584,56 Kč bez DPH.
- c) Cena za dílo sjednána v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy mění a odstavec 1 čl. V nově zní:

IV. Doba a místo plnění

Vlivem dešťových dnů v měsíci dubnu a květnu docházelo k nestandartně pomalému vysychání vylitých podkladních konstrukčních vrstev podlah. S ohledem na stálou vlhkost není možné bez porušení technologických a právních předpisů zajistit pokládku PVC. S ohledem na uvedenou skutečnost se prodlužuje doba plnění díla do 18.6.2025.

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

738 061,62 Kč bez DPH. (slovy sedmsettrřiceosmtisícšedesátjedna korun, šedesát dva haléřů).

VI.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jejím podpisu jedno vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku stvrzují, že si jej před jeho podpisem přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.
- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.domovjistoty.cz.
- Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je příloha č. 1 rozpočet víceprací.

V Ostravě dne 30.5.2025

V Bohumíně dne 30.5.2025

.....
Ing. Petr Uherek, jednatel
za zhotovitele

.....
Ing. Jiřina Zdražilová, ředitelka
za objednatele