

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 09-0346/24

ze dne 01.07.2024 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel:	Město Uherské Hradiště
Sídlo:	Masarykovo náměstí 19,686 01 Uherské Hradiště
IČ:	002 91 471
DIČ:	CZ00291 471
Bankovní ústav:	Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu:	27-1543078319/0800
ID datové schránky:	ef2b3c5
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Blaha Stanislav – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Marcela Uherková, tel, 572 525 278 a
mobil:	606 318 863
e-mail:	marcela.uherkova@mesto-uh.cz
(dále jen „Objednatel“)	

a

Zhotovitel:	PORR a.s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zapsán v obchodním rejstříku:	u Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Bankovní ústav:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1091107720/5500
ID datové schránky:	
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl, na základě plné moci
Tel.:	+420 605 231 207
E-mail:	robert.plessek@porr.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	
- Jiří Nezval : tel. 725 555 674, E-mail : jiri.nezval@porr.cz	
- Radim Kokeš : tel. 602 695 299, E-mail : radim.kokes@porr.cz	
(dále jen „Zhotovitel“)	

I.

Úvodní jednání

- 1.1. V souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 09-0346/24 uzavřené mezi smluvními stranami dne 01.07.2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, resp. zhotovení stavby označené jako: „Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště– Sady, 2. etapa“ (dále jen „dílo“) uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy, konkrétně článku 25 Změna smlouvy, tento Dodatek č. 3, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci díla.
- 1.2. Předchozím Dodatkem č. 2, uzavřeným dne 13.12.2024 byl prodloužen termín k dokončení díla dle smlouvy do 2.6.2025.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna v článku 5. Termíny a lhůty plnění smlouvy, kdy se mění termín k dokončení díla o necelých 6 měsících od termínu uvedeném v Dodatku č.2, tj. konkrétně do 30.11.2025.
- 2.2. Předmět změny je vázán předně ke stavební části, kdy dochází ke změně stavby před dokončením, a to v souvislosti s akcí „Koncepce zastávek“. Je nutno navrhnout, povolit a provést úpravu nájezdu z ulice Solná cesta do ulice Pod Lipkami v souladu s normovými předpisy a potřebami provozu v této části ulic.

III.
Termíny a lhůty plnění

- 3.1. Mění se článek 5. Termíny a lhůty plnění odstavce 5.2 Lhůta pro dokončení díla, pododstavec 5.2.1. dle smlouvy, a to následovně:

Původní text ze smlouvy: „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat v termínu nejpozději do 180 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací.“ a text z Dodatku č. 2: „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat v termínu nejpozději do 2.6.2025“

se plně nahrazuje textem novým, a to v následujícím znění Dodatku č. 3:

„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu do 30.11.2025.“

Termín prodloužení dokončení stavby byl projednán u poskytovatele dotace.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 559/42/RM/2024 ze dne 28.5.2024.
4. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 3 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

V Uherském Hradišti, dne

Ing. Stanislav Blaha
starosta

Za zhotovitele:

Ve Valašském Meziříčí, dne

Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl
na základě plné moci