

Číslo dodatku objednatele: 1334/2024/2025/OI/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1334/2024/OI ze dne 3.6.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava
zastoupena místopředsedou představenstva
Ing. Petrem Konečným, MBA a
členem představenstva
Ing. Antonínem Lázníčkou
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 348

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 45193673

DIČ: CZ45193673 (plátce DPH)

Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 167222/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

- Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ev. 1334/2024/OI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby **„Odlehčovací stoka v ul. Muglinovská“**, z důvodu vzniklých víceprací v rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a související ujednání.
- Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 22.023.416,77 Kč bez DPH, tj. 20,03 % původní ceny díla.

Čl. II.

- V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 2. se doplňuje na konec současného znění nové písm. gg) s textem následujícího znění:

„gg) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 4 a č. 5 této smlouvy.“

- V čl. IV. Cena díla se text odst. 1 nahrazuje textem:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	131.995.045,19 Kč
DPH	27.718.959,49 Kč
Cena celkem včetně DPH	159.714.004,68 Kč“

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“



3. V čl. V. Termíny plnění, odstavec 2. se nahrazuje tímto zněním:

„2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 375 dní od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.“

4. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 - Evidenční list změny stavby č. 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, dále příloha č. 5 - Evidenční list změny stavby č. 2, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, dále se za přílohu č. 5 smlouvy vkládá příloha č. 6 Rekapitulace – přehled vyčíslení změn, která tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

5. V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 26 za řádek s textem ve znění „č. 3 – Zjišťovací protokol“ tento text:

„č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 1

č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 2

č. 6 – Rekapitulace – přehled vyčíslení změn“.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07086/RM2226/101 ze dne 29.4.2025.

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 dodatku č. 1334/2024/2025/OI/1 - Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 4 smlouvy)

Příloha č. 2 dodatku č. 1334/2024/2025/OI/1 - Evidenční list změny stavby č. 2 (příloha č. 5 smlouvy)

Příloha č. 3 dodatku č. 1334/2024/2025/OI/1 - Rekapitulace – přehled vyčíslení změn (příloha č. 6 smlouvy)



Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

Ing. Petr Konečný, MBA
Digitálně podepsal Ing. Petr Konečný, MBA
Datum: 2025.05.30 10:22:28 +02'00'

Ing. Petr Konečný, MBA
místopředseda představenstva

Ing. Antonín Lázníčka
Digitálně podepsal Ing. Antonín Lázníčka
Datum: 2025.05.30 11:18:04 +02'00'

Ing. Antonín Lázníčka
člen představenstva

„podepsáno elektronicky“

Příloha č. 1 dodatku č. 1334/2024/2025/OI/1
 (Příloha č. 4 ke smlouvě č. 1334/2024/OI)
 Počet stran: 1

Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby:

Odlehčovací stoka v ul.Muglinovská

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Sanace betonové konstrukce OS (OK 2352733 + Uzavírací klapa 3551426)

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO / 1,2,3

Číslo změny stavby:

1 - 3

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 3.6.2024,

číslo smlouvy objednatele: 1334/2024/OI

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3314/28, 729 71 Ostrava, IČO : 45193673

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Pavel Šípek, Starobělská 3214/85, 700 30 Ostrava-Stará Bělá,

IČO: 05502764

Technický dozor stavebníka (TDS): MEDEXIM Ostrava s.r.o., Jarkovská 328/20, 724 00 Ostrava, IČO: 60777621

Popis a zdůvodnění změn:

Celkové VCP:

Celkové MPC:

Celková bilance:

Změna č. 1/1 - Oprava odlehčovací stoky - těžní šachta

703 923,35

0,00

703 923,35

č. 1 u objektu NetGas

Z důvodů bezpečnosti (únikový východ), pro přisun materiálu do stoky a pro pomoc při odvětrávání byla vybudována šachta Š1 o vnitřním rozměru 2,7*1,4*6 m

Změna č. 1/2 - Oprava odlehčovací stoky - těžní šachty

703 923,35

0,00

703 923,35

Š5 ul. Trocnovská

Z důvodů bezpečnosti (únikový východ), pro přisun materiálu do stoky a pro pomoc při odvětrávání byla vybudována šachta Š5 o vnitřním rozměru 2,7*1,4*6 m

Změna č. 1/3 - Oprava odlehčovací stoky - nucené

121 193,00

0,00

121 193,00

větrání od ul.Trocnovská až po křižovátku s ul.

Sokolská

Z důvodu odvětrávání stoky od poslední šachty č.5 v ul.Trocnovská bylo zřízeno nucené větrání až po křižovátku s ul. Sokolskou

Cena celkem

1 529 039,70

0,00

1 529 039,70

časový vliv na plnění

MA VLV / NEMÁ VLV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
1 529 039,70	0,00	1 529 039,70	1,39	1 529 039,70	1,39

Přílohy:

1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn

2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce

3) Zápis z kontrolního dne

4) Foto dokumentace

5) Stanovisko TDS

Počet paré: Příjemce :

1 x Zhotovitel

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Provozovatel

1 x Projektant (autorský dozor)

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dohled):	jméno	datum	podpis
Provozovatel:	jméno	datum	podpis
TDS:	jméno	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1

4/7 „Odhledčovací stoka v ul. Muglinovská“ Dodatek č. 1 k SOD č.1334/2024/OI

Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast Činnost vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

Příloha č. 1 dodatku č. 1334/2024/2025/OI/1
 (Příloha č. 5 ke smlouvě č. 1334/2024/OI)
 Počet stran: 2

Evidenční list změny stavby č. 2																																							
Název a evidenční číslo stavby: Odlehčovací stoka v ul.Muglinovská Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Sanace betonové konstrukce OS (OK 2362733 + Uzavírací klapa 3651426)		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO / 1-6	Číslo změny stavby: 1 - 6																																				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 3.6.2024; číslo smlouvy objednatele: 1334/2024/OI Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3314/28, 729 71 Ostrava, IČO : 45193673																																							
Gen.projektant (autorský dohled): Technický dozor stavebníka (TDS):		Ing. Pavel Šípek, Starobělská 3214/85, 700 30 Ostrava-stará Bělá, IČO:06502764 MEDEXIM Ostrava s.r.o., Jarkovská 328/20, 724 00 Ostrava, IČO: 60777621																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis a zdůvodnění změn:</th> <th>Celková VCP:</th> <th>Celková MPC:</th> <th>Celková bilance:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Změna č. 2/1 - Oprava odlehčovací stoky - statické zajištění havarijních úseků Ve dnech 13.-15.9.2024 došlo při povodňové situaci k úplnému zaplavení odlehčovací stoky vodou, po opadnutí vody byly zjištěny výrazné zhoršené stavy v několika úsecích stoky, proto budou tyto úseky staticky zajištěny zvýšeným množstvím injektáže dle návrhu statického zajištění v úseku 230-250m. Vliv na dobu plnění: + 3 dny </td> <td>19 101 362,33</td> <td>0,00</td> <td>19 101 362,33</td> </tr> <tr> <td> Změna č. 2/2 - Oprava odlehčovací stoky - oprava ochranné hrázky Ke snížení zpětného přítoku z řeky Ostravice, musela být demontována zpětná uzavírací klapa v koncové šachtě. Po opadnutí povodňové vody bylo zjištěno poškození koncové ochranné hrázky, proto bude provedena oprava a bude namontována nová uzavírací klapa na výtok. Vliv na dobu plnění: + 1 den </td> <td>208 495,28</td> <td>0,00</td> <td>208 495,28</td> </tr> <tr> <td> Změna č. 2/3 - Oprava odlehčovací stoky - zásvy propadu V důsledku povodňové situace došlo k propadu povrchu (zeminy) u stávající šachty č.3651426. Vzniklá kaverna bude zalita betonem, statika sběrače bude zajištěna navrtáním IBO tyčí a injektáží CarboPur WF, zbývající propad bude zasypán kamenivem a prolit cementopopílkovou směsí. Vliv na dobu plnění: + 2 dny </td> <td>691 834,89</td> <td>0,00</td> <td>691 834,89</td> </tr> <tr> <td> Změna č. 2/4 - Oprava odlehčovací stoky - nástřik torkretem V důsledku povodňové situace došlo k značnému vyměti stěn stoky, proto budou nejhorší místa cca v délce 53 m, doplněna torkretovým nástřikem, před konečnou dobetonávkou stěn. Vliv na dobu plnění: + 2 dny </td> <td>174 637,63</td> <td>0,00</td> <td>174 637,63</td> </tr> <tr> <td> Změna č. 2/5 - Oprava odlehčovací stoky - čerpací jímky V důsledku povodňové situace došlo k značnému přítoku balastních vod. Proto budou po trase stoky zřízeny čerpacíjímky a dojde ke zvýšení čerpání vody. Vliv na dobu plnění: + 2 dny </td> <td>162 501,31</td> <td>155 545,63</td> <td>318 046,94</td> </tr> <tr> <td> Změna č. 2/6 - Oprava odlehčovací stoky -Bezpečnostní opatření V důsledku povodňové situace budou na přítoku a odtoku zřízeny ochranné hrázky a v řece Ostravici bude instalována normá stěna pro zachycení hrubých nečistot. Vliv na dobu plnění: + 1 den </td> <td>155 545,63</td> <td>0,00</td> <td>155 545,63</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>20 494 377,07</td> <td>0,00</td> <td>20 494 377,07</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Casovy vliv na plnění: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV - + 11 dní SoD: </td> </tr> </tbody> </table>				Popis a zdůvodnění změn:	Celková VCP:	Celková MPC:	Celková bilance:	Změna č. 2/1 - Oprava odlehčovací stoky - statické zajištění havarijních úseků Ve dnech 13.-15.9.2024 došlo při povodňové situaci k úplnému zaplavení odlehčovací stoky vodou, po opadnutí vody byly zjištěny výrazné zhoršené stavy v několika úsecích stoky, proto budou tyto úseky staticky zajištěny zvýšeným množstvím injektáže dle návrhu statického zajištění v úseku 230-250m. Vliv na dobu plnění: + 3 dny	19 101 362,33	0,00	19 101 362,33	Změna č. 2/2 - Oprava odlehčovací stoky - oprava ochranné hrázky Ke snížení zpětného přítoku z řeky Ostravice, musela být demontována zpětná uzavírací klapa v koncové šachtě. Po opadnutí povodňové vody bylo zjištěno poškození koncové ochranné hrázky, proto bude provedena oprava a bude namontována nová uzavírací klapa na výtok. Vliv na dobu plnění: + 1 den	208 495,28	0,00	208 495,28	Změna č. 2/3 - Oprava odlehčovací stoky - zásvy propadu V důsledku povodňové situace došlo k propadu povrchu (zeminy) u stávající šachty č.3651426. Vzniklá kaverna bude zalita betonem, statika sběrače bude zajištěna navrtáním IBO tyčí a injektáží CarboPur WF, zbývající propad bude zasypán kamenivem a prolit cementopopílkovou směsí. Vliv na dobu plnění: + 2 dny	691 834,89	0,00	691 834,89	Změna č. 2/4 - Oprava odlehčovací stoky - nástřik torkretem V důsledku povodňové situace došlo k značnému vyměti stěn stoky, proto budou nejhorší místa cca v délce 53 m, doplněna torkretovým nástřikem, před konečnou dobetonávkou stěn. Vliv na dobu plnění: + 2 dny	174 637,63	0,00	174 637,63	Změna č. 2/5 - Oprava odlehčovací stoky - čerpací jímky V důsledku povodňové situace došlo k značnému přítoku balastních vod. Proto budou po trase stoky zřízeny čerpacíjímky a dojde ke zvýšení čerpání vody. Vliv na dobu plnění: + 2 dny	162 501,31	155 545,63	318 046,94	Změna č. 2/6 - Oprava odlehčovací stoky -Bezpečnostní opatření V důsledku povodňové situace budou na přítoku a odtoku zřízeny ochranné hrázky a v řece Ostravici bude instalována normá stěna pro zachycení hrubých nečistot. Vliv na dobu plnění: + 1 den	155 545,63	0,00	155 545,63	Cena celkem	20 494 377,07	0,00	20 494 377,07	Casovy vliv na plnění: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV - + 11 dní SoD:			
Popis a zdůvodnění změn:	Celková VCP:	Celková MPC:	Celková bilance:																																				
Změna č. 2/1 - Oprava odlehčovací stoky - statické zajištění havarijních úseků Ve dnech 13.-15.9.2024 došlo při povodňové situaci k úplnému zaplavení odlehčovací stoky vodou, po opadnutí vody byly zjištěny výrazné zhoršené stavy v několika úsecích stoky, proto budou tyto úseky staticky zajištěny zvýšeným množstvím injektáže dle návrhu statického zajištění v úseku 230-250m. Vliv na dobu plnění: + 3 dny	19 101 362,33	0,00	19 101 362,33																																				
Změna č. 2/2 - Oprava odlehčovací stoky - oprava ochranné hrázky Ke snížení zpětného přítoku z řeky Ostravice, musela být demontována zpětná uzavírací klapa v koncové šachtě. Po opadnutí povodňové vody bylo zjištěno poškození koncové ochranné hrázky, proto bude provedena oprava a bude namontována nová uzavírací klapa na výtok. Vliv na dobu plnění: + 1 den	208 495,28	0,00	208 495,28																																				
Změna č. 2/3 - Oprava odlehčovací stoky - zásvy propadu V důsledku povodňové situace došlo k propadu povrchu (zeminy) u stávající šachty č.3651426. Vzniklá kaverna bude zalita betonem, statika sběrače bude zajištěna navrtáním IBO tyčí a injektáží CarboPur WF, zbývající propad bude zasypán kamenivem a prolit cementopopílkovou směsí. Vliv na dobu plnění: + 2 dny	691 834,89	0,00	691 834,89																																				
Změna č. 2/4 - Oprava odlehčovací stoky - nástřik torkretem V důsledku povodňové situace došlo k značnému vyměti stěn stoky, proto budou nejhorší místa cca v délce 53 m, doplněna torkretovým nástřikem, před konečnou dobetonávkou stěn. Vliv na dobu plnění: + 2 dny	174 637,63	0,00	174 637,63																																				
Změna č. 2/5 - Oprava odlehčovací stoky - čerpací jímky V důsledku povodňové situace došlo k značnému přítoku balastních vod. Proto budou po trase stoky zřízeny čerpacíjímky a dojde ke zvýšení čerpání vody. Vliv na dobu plnění: + 2 dny	162 501,31	155 545,63	318 046,94																																				
Změna č. 2/6 - Oprava odlehčovací stoky -Bezpečnostní opatření V důsledku povodňové situace budou na přítoku a odtoku zřízeny ochranné hrázky a v řece Ostravici bude instalována normá stěna pro zachycení hrubých nečistot. Vliv na dobu plnění: + 1 den	155 545,63	0,00	155 545,63																																				
Cena celkem	20 494 377,07	0,00	20 494 377,07																																				
Casovy vliv na plnění: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV - + 11 dní SoD:																																							
Údaje v Kč bez DPH:																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</th> <th>Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL</th> <th>Hodnota změny (VP+MP)</th> <th>%</th> <th>Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 494 377,07</td> <td>0,00</td> <td>20 494 377,07</td> <td>18,64</td> <td>20 494 377,07</td> <td>18,64</td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	20 494 377,07	0,00	20 494 377,07	18,64	20 494 377,07	18,64																											
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%																																		
20 494 377,07	0,00	20 494 377,07	18,64	20 494 377,07	18,64																																		



Přílohy: 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce 3) Zápis z kontrolního dne 4) Fotodokumentace 5) Stanovisko TDS		Počet paré: Příjemce: 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel 1 x Projektant (autorský dozor)	
Vyjádření - souhlas se změnami:			
Zhotovitel:	Jméno		datum 10.3.2029 podp
Projektant (autorský dohled):	Jméno		datum 14.8.2025 podp
Provozovatel:	Jméno		datum 10.3.2025 podp
TDS:	Jméno		datum 14.8.2025 podp
Objednatel:	Jméno		datum 14.3.2025 podp
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Celá paré: 1



Příloha č. 3 dodatku č. 1334/2024/2025/OI/1
(Příloha č. 6 ke smlouvě č. 1334/2024/OI)
Počet stran: 1

Rekapitulace – přehled vyčíslení změn

Cena dle SoD **109 971 628,42**

Změnový list č. 1

	<i>vicepráce</i>	<i>méněpráce</i>	
změna č. 1/1 Oprava odlehčovací stoky - těžní šachta č. 1 u objektu NetGas	703 923,35	0,00	703 923,35
změna č. 1/2 Oprava odlehčovací stoky - těžní šachty Š5 ul. Trocnovská	703 923,35	0,00	703 923,35
změna č. 1/3 Oprava odlehčovací stoky - nucené větrání od ul. Trocnovská až po křižovatku s ul. Sokolská	121 193,00	0,00	121 193,00
	<u>1 529 039,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1 529 039,70</u>

Změnový list č. 2

	<i>vicepráce</i>	<i>méněpráce</i>	
změna č. 2/1 Oprava odlehčovací stoky - statické zajištění havarijních úseků	19 101 362,33	0,00	19 101 362,33
změna č. 2/2 Oprava odlehčovací stoky - oprava ochranné hrázky	208 495,28	0,00	208 495,28
změna č. 2/3 Oprava odlehčovací stoky - zásyp propadu	691 834,89	0,00	691 834,89
změna č. 2/4 Oprava odlehčovací stoky - nástřik torkretem	174 637,63	0,00	174 637,63
změna č. 2/5 Oprava odlehčovací stoky - čerpací jímky	162 501,31	0,00	162 501,31
změna č. 2/6 Oprava odlehčovací stoky - Bezpečnostní opatření	155 545,63	0,00	155 545,63
	<u>20 494 377,07</u>	<u>0,00</u>	<u>20 494 377,07</u>

změny celkem: 22 023 416,77 0,00 22 023 416,77

Cena dle SoD včetně dodatku č. 1 a č. 2 **131 995 045,19**