



MHMPXPQ9ZXD8

KONTROLNÍ ČÍSLO: P22V00224722

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

CETUS PLUS, A.S.

DODATEK Č. 2

Stavba č. 3106 TV Suchdol

etapa 0007 Komunikace Výhledy

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007962/2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy
dále jen jako „Objednatel“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem TDS:

Výstavba – inženýring s.r.o.

se sídlem: Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4 Podolí
IČO: 042 98 365
dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné

a

CETUS PLUS, a.s.

společnost vedená u obchodního soudu v Praze pod sp. zn. B 6931

se sídlem: Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5
IČO: 26419823
DIČ: CZ26419823; registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2281352/0800
zastoupená: Karlem Muzikou, členem představenstva
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby č. 3106 TV Suchdol, etapa 0007 Komunikace Výhledy;

stavební práce

uzavřený v souladu s ve smyslu ustanovení pod-článku 24.6 shora uvedené Smlouvy

dále jen jako „**Dodatek**“

I. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je:
- 1) nesouhlas Dopravního podniku hl. města Prahy s uzavírkou komunikace K Stavebninám a Kosova pro realizaci stavby č. č. 3106 – TV Suchdol, etapa 0007 – komunikace Výhledy – I. Etapa z důvodu objízdných tras linek MHD. Dopravní podnik hl. města Prahy vydal souhlas s uzavřením ulice K Stavebninám od 01.05.2025. Současně Dopravní podnik hl. města Prahy umožní pouze uzavírku ulice K Stavebninám a po dokončení stavebních prací a následném uvedení do provozu ulice K Stavebninám umožní uzavírku ulice Kosova. Důvodem jsou objízdné trasy linek MHD.
- 1.2 K tomu Smluvní strany uvádějí následující skutečnosti:
- 1) Řešení cenových dopadů výše uvedených časových vyhrazených změn bude administrováno v samostatném změnovém řízení.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Tímto Dodatkem se upravuje Část V. Lhůty provádění díla, a to konkrétně odst. 8.3, který zní:
- „Lhůta pro dokončení Díla: 21 měsíců ode dne zahájení realizace díla.“**
- 2.2 Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s aktualizovaným Harmonogramem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku této Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Vyhrazené změny Smlouvy potvrzené tímto Dodatkem se nepovažují za podstatnou změnu závazku dle ZZVZ.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.

- 3.4 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3.5 Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.
- 3.6 V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2415 ze dne 4. 11. 2024 je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.

Příloha Dodatku

- 3.7 Součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 - Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

V Praze

za Objednatele:

V Praze

za Zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Dvořák
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

.....
Karel Muzika
člen představenstva
CETUS PLUS, a.s.

podepsáno elektronicky

Příloha č. 1 Dodatku – (aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba č. 3106 – TV SUCHDOL, ETAPA 0007 – komunikace VÝHLEDY – I.etapa

harmonogram

[illegible]