

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Č. smlouvy IMOS: 23161-001
Č. smlouvy VaK Břeclav: 20235115

I. SMLUVNÍ STRANY:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

IČ: 494 55 168, **DIČ:** CZ449455168

se sídlem: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

zastoupená: Milanem Vojtou, MBA, MA, ředitelem společnosti

bankovní účet číslo: 1908651/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení – [REDACTED]

(dále také jen „objednatel”)

a

IMOS Brno, a.s.

IČ: 253 22 257, **DIČ:** CZ 253 22 257

sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zápis v rejstříku OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

bankovní účet číslo: 39448005/2700 vedený u Unicredit Bank Czech and Slovakia, a.s.

(dále také jen „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany” nebo každý zvlášť jako „smluvní strana”)

Uzavírají v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

A.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 15.12.2023 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku s názvem „Valtice – rekonstrukce kanalizace na ulicích Mikulovská, Břeclavská – část II.“ K této smlouvě o dílo byl dne 25.6.2024 uzavřen dodatek č.1 a dne 29.10.2024 dodatek č. 2.
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2 (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je:
 - a) upřesnění lhůty realizace a posunutí termínu dokončení prací (čl. II. Bod 2.3. smlouvy) z důvodu koordinace prací se stavbou „I/40 Valtice - průtah“, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic s. p.
 - b) realizace víceprací požadovaných objednatelům spočívajících v navýšení délky přípojek na ul. Petra Bezruče a ul. Břeclavské.

- c) úhrada vícenákladů za prodloužení doby výstavby zhotoviteli (prodloužení nájmu zařízení stavenišť, prodloužení doby pronájmu provizorního dopravního značení, prodloužení doby pojištění díla).

Výše uvedené změny jsou blíže popsány ve změnovém listu č.2.

B.

V důsledku změn, popsaných v kapitole A. tohoto dodatku, mění a doplňuje tento dodatek č. 3 výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

1. Kapitola I „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový článek 1.21, který zní:

Předmět smlouvy je upraven změnovým listem č.2.

2. Kapitola II „Čas plnění“ článek 2.3 se nahrazuje následujícím novým zněním:

Stavba musí být v celém rozsahu dokončena do (termín předání dokladové části): **31.7.2025.**
do (termín dokončení stavebních prací): **30.6.2025**

Kapitola III. „Cena díla“ článek 3.1 se nahrazuje následujícím novým zněním:

Celková cena díla po dodatku č.2 byla dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH 28 407 170,33 Kč
Výše DPH 5 965 505,77 Kč
Cena díla včetně DPH 34 372 676,10 Kč

Vícepráce dle dodatku č.3 smlouvy bez DPH: 514 742,90 Kč

Cena díla po dodatku č.3 bez DPH 28 921 913,23 Kč
Výše DPH 6 073 601,78 Kč
Cena díla včetně DPH 34 995 515,01 Kč

C.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a s celým obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 3 k Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Objednání zveřejnění zajistí Objednatel.

V Břeclavi dne (viz elektr. podpis)

V Brně dne (viz elektr. podpis)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti

.....
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva