

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 2642/2024/2025/OI/2
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00285920

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2642/2024/OI/VZ ze dne 30.10.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno Ing. Břetislavem Rigrem,
náměstkem primátora

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Videňská 108, 619 00 Brno
zastoupena Ing. Jánem Španěm,
předsedou správní rady a
Ing. Lukášem Mrázkem,
místopředsedou správní rady

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 00219169
DIČ: CZ00219169 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pob. Brno-město
Číslo účtu: 52201621/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2642/2024/OI/VZ (dále jen „smlouva“) na realizaci plnění „**ÚČOV povodňové škody 2024, část B – Stavítka na usazovacích a dosazovacích nádržích a na Čerpací stanici odpadních vod na přivaděči A**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace plnění v rozsahu dle *Evidenčního listu změny plnění č. 2*, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a související ujednání.
- Cena plnění se dle § 222 odst. 6 se snižuje o 20 000,00 Kč bez DPH, tj. 0,10 % původní ceny plnění a navyšuje o 1 251 577,00 Kč bez DPH, tj. 5,98 % původní ceny plnění.

Čl. II.

Předmět dodatku

- Čl. II. Předmět smlouvy, se doplňuje o nový odst. 16 takto:

„16. Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce, které vyplynuly v průběhu realizace plnění, a to v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“

2. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

„I. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 26 060 903,18 Kč

DPH 5.472 789,66 Kč

Cena celkem včetně DPH 31 533 692,84 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění. “

3. Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2 Evidenční list změny plnění č. 2 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 4.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07304/RM 2226/104 ze dne 27.5.2025.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2642/2024/OI/VZ ve znění dodatku 1 jsou tímto dodatkem nedotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:
Příloha č. 1: Evidenční list změny plnění č. 2 (Příloha č. 4 smlouvy)

Za objednatele


Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora



Za zhotovitele

Ing. Ján Špaňo
předseda správní
správní rady

Ing. Lukáš Mrázek
místopředseda
správní rady



Příloha č. 1

Evidenční list změny stavby č. 2																																			
Název a evidenční číslo stavby: ÚČOV povodňové škody 2024, část B - Stavítka na usazovacích a dosazovacích nádržích a na Čerpací stanici odpadních vod na přivaděči A Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: ZL02																																
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30. 10. 2024, číslo smlouvy objednatele: 2642/2024/OI/VZ /, IVZ-24V00285820; Objednavatel: Statutární město Ostrava , Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY, a.s. , Vídeňská 206/108, 619 00 Brno																																			
Přílohy: 1) Oceněný soupis víceprací a méněprací		Počet paré: 1 x 1 x 1 x	Příjemce : Zhotovitel Objednatel Provozovatel																																
Popis a zdůvodnění změny: <table><tr><th></th><th>Celková MP:</th><th>Celková VP:</th><th>Celková Bilance:</th></tr><tr><td>Změna č. 1 - Oprava částí Elektro - servopohony AUMA V návaznosti na výměně hradítek v dosazovacích nádržích bylo nutné provést úpravy tras, pohonů rozvaděčů v částí Elektro.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>0,00 Kč</td><td>757 993,00 Kč</td><td>757 993,00 Kč</td></tr><tr><td>Změna č. 2 - Nouzové čerpání a čištění Pro výměnu hradítek bylo nutno provizorně vyčerpat a vyčistit kanál zasažený povodňovou vodou.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>0,00 Kč</td><td>493 584,00 Kč</td><td>493 584,00 Kč</td></tr><tr><td>Změna č. 3 - Oprava kabelových chrániček Tato položka nebude realizována z důvodu kompletní opravy vstrojení usazovací nádrže.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>-20 000,00 Kč</td><td></td><td>-20 000,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem</td><td>-20 000,00 Kč</td><td>1 251 577,00 Kč</td><td>1 231 577,00 Kč</td></tr></table> časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV					Celková MP:	Celková VP:	Celková Bilance:	Změna č. 1 - Oprava částí Elektro - servopohony AUMA V návaznosti na výměně hradítek v dosazovacích nádržích bylo nutné provést úpravy tras, pohonů rozvaděčů v částí Elektro.					0,00 Kč	757 993,00 Kč	757 993,00 Kč	Změna č. 2 - Nouzové čerpání a čištění Pro výměnu hradítek bylo nutno provizorně vyčerpat a vyčistit kanál zasažený povodňovou vodou.					0,00 Kč	493 584,00 Kč	493 584,00 Kč	Změna č. 3 - Oprava kabelových chrániček Tato položka nebude realizována z důvodu kompletní opravy vstrojení usazovací nádrže.					-20 000,00 Kč		-20 000,00 Kč	Cena celkem	-20 000,00 Kč	1 251 577,00 Kč	1 231 577,00 Kč
	Celková MP:	Celková VP:	Celková Bilance:																																
Změna č. 1 - Oprava částí Elektro - servopohony AUMA V návaznosti na výměně hradítek v dosazovacích nádržích bylo nutné provést úpravy tras, pohonů rozvaděčů v částí Elektro.																																			
	0,00 Kč	757 993,00 Kč	757 993,00 Kč																																
Změna č. 2 - Nouzové čerpání a čištění Pro výměnu hradítek bylo nutno provizorně vyčerpat a vyčistit kanál zasažený povodňovou vodou.																																			
	0,00 Kč	493 584,00 Kč	493 584,00 Kč																																
Změna č. 3 - Oprava kabelových chrániček Tato položka nebude realizována z důvodu kompletní opravy vstrojení usazovací nádrže.																																			
	-20 000,00 Kč		-20 000,00 Kč																																
Cena celkem	-20 000,00 Kč	1 251 577,00 Kč	1 231 577,00 Kč																																
Údaje v Kč bez DPH:																																			
Cena navrhovaných Méněprací (MP) řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL	Cena méněprací a víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl změny k celkové změně díla																																
-20 000,00	1 251 577,00	1 231 577,00	5,88%																																
Vyjádření - souhlas se změnami:																																			
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum																																
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum																																
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum																																
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Následnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně Oceněného soupisu víceprací a méněprací.																																			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:																																