

Název akce:

„Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09.		
Investor:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5			
Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:	Mgr. Jarmila Benýšková , ředitelka školy Telefon: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx			
Zhotovitel:	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov IČO: 26071584 , DIČ: CZ 26071584			
Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:	Josef Pták , jednatel			
Datum vyhotovení ZL:	10.12.2024			
Název změny:	změna č.09			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
datum odeslání / předání:	10.12.2024			
Odkazy na specifikaci:	ZL. č.09.			
na projektové podklady:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:	Dodatek č.09			

Název akce:

„Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět změny:

Změnový list č. 09. – Prodloužení termínu – provětrávaná fasáda

Popis a zdůvodnění změny:

Prodloužení termínu: Při řešení zakázky v říjnu roku 2023 dodavatel společnost Dřevotvar vycházela při oceňování fasády z údajů uvedených v PD tedy: "fasádní obklad - sendvičový obklad z hliníkových plechu celkové tloušťky ~4 mm. Předpokládané složení: viditelný pohledový plech tl. cca 0,5 mm, lakovaný s povrchovou úpravou imitující rezavějící plech, vnitřní nesnadno hořlavé jádro, rubový hliníkový plech tl. cca 0,5 mm v přírodní barva hliníku. Pro přibližný kladecí plán byly zvoleny plechové role šíře 1000, 1250 a 1500 mm, které byly dále dělené - bude dopřesněno v rámci výrobní dokumentace vybraného dodavatele".

Na základě tohoto popisu byla do nabídky zapracována cena za systém DEKMETAL. Během vzorkování a procesu odsouhlasení odborem památkové péče MMČB byl vzorek od společnosti DEKMETAL odmítnut, jak odborem památkové péče, tak architekty. Tím vznikla nutnost předložení alternativních vzorků od jiných výrobců, což prodloužilo proces schvalování. Výběr finálního materiálu, který splňoval požadavky odboru památkové péče a architektů, nebyl původně zahrnut v nabídce dodavatele a vyžádal si další čas. S vybraným výrobcem finálního materiálu neměl dodavatel uzavřenou smlouvu ani zajištěnou objednávku. To vedlo k dodatečným jednáním ohledně podmínek dodávky, tak aby tato dodávka neměla vliv na vysoutěženou cenu. Vyzkoušený výrobek byl poptán na vyhotovení výrobní a montážní dokumentace a na termín výroby. Výrobcem byl vypočten termín na dodávku materiálu včetně příslušné dokumentace na první týden dubna roku 2025. Vzhledem k datu dodávka a následné montáže provětrávané fasády zhotovitel požádal o prodloužení termínu do 31.05.2025. Tento postup byl ovlivněn faktory, které dodavatel nepředpokládal, zejména odmítnutím původního vzorku a nutností jednat s novým výrobcem o ceně, tak aby dodržel vysoutěženou cenu.

Dopad na cenu celkem (bez DPH):	0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč DPH 21% 0,00 Kč vč. DPH 21%
Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)	-0,00 Kč bez DPH -0,00 Kč DPH 21% -0,00 Kč vč.21% DPH
Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)	0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč DPH 21% 0,00 Kč vč. DPH 21%
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	31.5.2025

Název akce:

„Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“

ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE:

změnu přijímám ☒

změnu zamítám ☐

(v případě zamítnutí důvod) :

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ke změně ☐

Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

.....
Ing. Petr Jiráček

Stanovisko projektanta stavby „ Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, parc.č. 4404 a 4405; k.ú. České Budějovice 3,, - registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002034,,:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ke změně ☐

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

.....
Ing. Václav Krampera, projektant

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta (Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 09. bez vlivu na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 9 k SoD.

Za objednatele stavby:

.....
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

Za zhotovitele stavby:

.....
Josef Pták - jednatel

Přílohy: