

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0178/R8300/23 (objednatele)
č. 003 847 (zhotovitele)
ze dne 4.10.2023
na provedení stavebních prací pro akci

„Zkapacitnění ČSOV (č. 078) Bratří Jandusů, P22“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena:

IČO: 262 12 005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu složitých geologických podmínek, provedení souvisejících prací pro společnost CETIN a PRE, dle požadavku provozovatele a z důvodu etapizace stavby. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- záporové pažení jámy

3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- překop pro Cetin
- přesun kontejnerů na tříděný odpad
- demontáž a pokládka zámkové dlažby
- propojení havarijního přepadu ČSOV
- výměna poklopu splaškové kanalizace
- kácení a prořez stromů
- vodorovné dopravní značení
- frézování živice, etapizace frézování a pokládky živice
- pokládka kroužkové dlažby do drtě
- provizorní povrchy
- přemístění přípojkové skříně a elektroměrového rozvaděče
- úpravy po dobu realizace rekonstrukce ČS
- stavební část štětovnice, výztuž
- nerez S prvek DN 300 - tvarovky
- čerpadla
- VRN

2. V ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 30.5.2026**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

3. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	12 516 221,00 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 7 153 607,00 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	19 669 828,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	38 898 989,35 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	12 516 221,00 Kč
Celková cena bez DPH	51 415 210,35 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek
 - č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
