

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce PZS (P7527) v km 7,893 trati Olomouc – Opava“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-580/2024

číslo jednací: 6584/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273514800/5713520091

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2024/020

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Cený Díla.

K úpravě Ceny Díla dochází z důvodu požadavku Objednatele na doplnění předmětu díla – zajištění aktualizace nákladové části projektové dokumentace dle aktuálního sborníku cen OTSKP 2025.

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 3 budou Zhotovitelem odevzdány a fakturovány v rámci nově vytvořené 3a. dílčí etapy.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 1 tohoto článku dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající ve vložení nové 3a. dílčí etapy s termínem plnění do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu plnění mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 3 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:..... 1 433 000,00 Kč

Změna Celkové ceny Díla bez DPH dodatkem č. 3:.....+ 43 200,00 Kč

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 3:..... 1 476 200,00 Kč

Slovy: jedenmiliončtyřístasedmdesátšesttisícdvěstě korun českých

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.“*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy
4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.6.2025

2.6.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování projektové Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení (správní poplatek za řízení uhradí Objednatel). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic Stanovení nákladů staveb - www.spravazeleznic.cz
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>
5. DUSP musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
8. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. Geodetické a mapové podklady (mapové podklady TÚ DÚ 221104, platné ŽBP a projekty PPK) zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. Mapové podklady budou zpracovávány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.

-
9. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, případně i Zvláštních technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Způsob plnění je upraven v čl. 3.4 všeobecných technických podmínek.

Dodatečné práce dle dodatku č. 3:

- aktualizace nákladové části projektové dokumentace dle aktuálního sborníku cen OTSKP 2025

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1 476 200,00 Kč	310 002,00 Kč	1 786 202,00 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DUSP a PDPS:

1 401 200,00 Kč	294 252,00 Kč	1 695 452,00 Kč
-----------------	---------------	-----------------

B) Cena za výkon autorského dozoru:

75 000,00 Kč	15 750,00 Kč	90 750,00 Kč
--------------	--------------	--------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby a představuje pracnost 50 hodin při průměrné hodinové sazbě 1500,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru a činnosti s tím související včetně např. cestovních výloh po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa	20 % ceny DUSP+PDPS
2. Dílčí etapa	50 % ceny DUSP+PDPS
3. Dílčí etapa	20 % ceny DUSP+PDPS
3a. Dílčí etapa	100 % ceny dodatečný prací dle dodatku č. 3
4. Dílčí etapa	10 % ceny DUSP+PDPS
5. Dílčí etapa	Fakturace ceny za výkon AD jednorázově.

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předmět díla v rozsahu schválení technického řešení / podklady žádosti o změnu rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu včetně doložení žádosti	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předmět díla v rozsahu projektová dokumentace pro společné povolení k připomínkám	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předmět díla v rozsahu projektová dokumentace pro společné povolení po zapracování připomínek, projektová dokumentace pro provádění stavby včetně doložení žádosti o vydání společného povolení	Předávací protokol
3a. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3	Předmět díla v rozsahu dodatečné práce dle dodatku č. 3	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Ke dni vydání společného povolení	Předmět díla v rozsahu zajištění společného povolení stavby	Protokol o provedení Díla
5. Dílčí etapa		Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) - cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.	Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta