

DODATEK č.1

č. SML/2025/0564/OSIO/1

ke smlouvě o dílo č. SML/2025/0564/OSIO uzavřené dne 28.4.2025 uzavřený dle
usnesení Rady městské části Praha 4 č. 13R-401/2025 ze dne 28.5.2025

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění
Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 13R-401/2025 ze dne 28.5.2025

Osoby oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, vedoucí oddělení investic v OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

- 2. Zhotovitel:** **PODLAHY PRAHA s.r.o.**
zapsaný v OR sp.zn. C104288 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem Komunardů 1154/38, 170 00 Praha 7

zastoupený: Pavlem Baškem, jednatelem

IČO: 27204910

DIČ: CZ27204910

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2025/0564/OSIO uzavřené dne 28.4.2025 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „Koupaliště Lhotka, Praha 4 – rekonstrukce mol a dřevěné lávky“.

Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu vyžádá provedení víceprací. Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II.
Změna doby zhotovení díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl.I. tohoto dodatku č.1 dochází k prodloužení lhůty k provedení díla o 5 dnů. Celkový termín dokončení díla je tedy do 5.6.2025.

III.
Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 78.320,00 Kč bez DPH tj. o 94.767,20 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 997.635,00 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí


1.075.955,00 Kč bez DPH
225.950,55 Kč 21% DPH
1.301.905,55 Kč vč. DPH.

IV.
Závěrečná ujednání

- 4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2025/0564/OSIO ze dne 28.4.2025 zůstávají nezměněna.
- 4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka ze dne 22.5.2025

V Praze, dne - 2 -06- 2025



Jan Hušbauer
místostarosta městské části Praha 4



Pavel Bašek
jednatel společnosti
PODLAHY PRAHA, s.r.o.

CENOVÁ NABÍDKA

Nabídka číslo:	DDT_25_DD-073 BIOTOP LHOTKA - VICENÁKLADY KOTVENÍ
Akce:	Biotop Lhotka
Odběratel:	
Materiál:	Garapa
Datum vystavení:	
Platnost do:	
Pozn.:	

Č.	Název výrobku	Počet	M.J.	Cena Kč/M.J.	Cena celkem	Pozn.
1	Dodatečný kotevní materiál vč. výztuh	220,00	m2	257,00 Kč	56 540,00 Kč	0
2	Podkladový hranol - tropická dřevina	84,00	mb	170,00 Kč	14 280,00 Kč	0
3	Konstrukční nerezové vruty A2 pohledové	20,00	bal	275,00 Kč	5 500,00 Kč	0
4	Doprava	1,00	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0
ceny jsou bez DPH 21%					78 320 Kč	bez DPH
					16 447 Kč	DPH 21%
					94 767 Kč	s DPH