

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15.5.2024

„Obnova vnějšího pláště objektu Masná 131, Český Krumlov“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

VIDOX s.r.o.

se sídlem U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČO: 25160168

zastoupený: Janem Kandlík, prokurista

Oprávněná osoba: ve věcech smluvních - Jan Kandlík, prokurista
 ve věcech technických – Jan Říha, prokurista

a

Objednatel:

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

se sídlem Masná 131, 381 01 Český Krumlov

IČO: 42396182

zastoupený: Janem Sommer a Ing. Petrem Kubal, jednatele

Oprávněná osoba: ve věcech smluvních: Ing. Věra Sládková
 ve věcech technických: Jan Sommer

Článek I

Předmět dodatku

Dne 15. 5. 2024 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo ve věci realizace díla „Obnova vnějšího pláště objektu Masná 131, Český Krumlov“.

Tento **dodatek č. 1** upravuje smluvní cenu díla na základě změnových listů vzniklých v průběhu realizace zakázky. Rozpočet se změnovými listy ZL 01 a ZL 02 je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Na základě skutečného rozsahu provedených prací a souhlasem obou smluvních stran se upravuje cena díla dle čl. 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo podle následujících změnových listů takto:

ZL	Název změny	Hodnota změny bez DPH (Kč)
ZL 01	Okna – méněpráce	-102 120,28 Kč
ZL 02	Oprava fasády dvůr	335 871,23 Kč
	Celkem změna ceny	+233 750,95 Kč

Článek II

Nové znění článku 5.1 – Cena díla

Původní cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 15.5.2024 činila:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| • Cena bez DPH: | 4 518 444,34 Kč |
| • DPH 21 %: | 948 873,31 Kč |
| • Celkem včetně DPH: | 5 467 317,65 Kč |

Po zpracování změnových listů ZL 01 a ZL 02 se cena díla čl. 5.1 upravuje na:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| • Cena bez DPH: | 4 752 195,29 Kč |
| • DPH 21 %: | 997 961,01 Kč |
| • Celkem včetně DPH: | 5 750 156,30 Kč |

V důsledku více prací dle ZL 02 se dále smluvní strany dohodly na doplnění termínu plnění této části díla - opravy fasády dvůr. **Čl. 4. Doba plnění odst. 4.1 se tak doplňuje takto:**

Dokončení prací – oprava fasády dvůr dle ZL 02: do 30.6.2025

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Českém Krumlově dne 5.5.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
Jan Sommer
jednatel

.....
VIDOX s.r.o., Jan Říha, prokurista

.....
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
Ing. Petr Kubal
jednatel