

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2024/0512/OPS.DVZ

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 8**
se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
zastoupen: Ing. Tomášem Slabihoudkem, radním
(dále jen „*objednatel*“)
- 1.2. Zhotovitel:** **FIRMA s.r.o.**
se sídlem: Na pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
IČO: 62412272
DIČ: CZ62412272
zastoupena: Václavem Kapalem, jednatelem
(dále jen „*zhotovitel*“)
(dále společně jen „*smluvní strany*“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2024 smlouvu o dílo č. 2024/0512/OPS.DVZ (22/3224/2024) (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Praha 8 – dopravní park Kaňkovského“ (dále jen „*dílo*“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 1“ (dále jen „*dodatek*“), a to z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující úpravu ceny za dílo.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 (Změnové listy č. 1 – 3) tohoto dodatku.
- 3.2.** Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>4.562.703,21 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce a méněpráce bez DPH dle Změnových listů č. 1 – 3</i>	<i>1.287.783,71 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>5.850.486,92 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>1.228.602,25 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>7.079.089,17 Kč</i>

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek včetně přílohy se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 3 včetně rekapitulace změn

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 28. 5. 2025, č. Usn RMC 0235/2025

Za objednatele:

V Praze dne 3.6.2025




Ing. Tomáš Slabíhoudek, radní



Za zhotovitele:

V Praze dne 30.5.2025
FIRMA s.r.o.



Václav Kapal, jednatel

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód

Stavba:

Výzva

Objednatel

Objednatel

IMPORT

Priloha_c_8_Kankovskeho_soupis_praci_FIRMA_vicperacexmeneprace_final_položky

Kaňkovského Změnové listy

Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8

FIRMA s.r.o. Na Pěšinách 247/5 182 00 Praha 8

11.05.2025

00063797

CZ00063797

624 12 272

624 12 272

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Schválené změny					Neschválené změny				
				Záporné	Kladné	Celkem	Absolutní změna	Aktuální cena	Záporné	Kladné	Celkem	Absolutní změna	Cena po schválení
S	IMPORT	Priloha_c_8_Kankovskeho_soupis_praci_FIRMA_vicperacexmeneprace_final_položky	4 562 703,21	-193 500,00	1 481 283,71	1 287 783,71	1 674 783,71	5 850 486,92					
O	Objekt2	SO 01 16001 Pol	4 562 703,21										
ZL	Dod1	Dodatek č. 1		-193 500,00	1 481 283,71	1 287 783,71	1 674 783,71	1 287 783,71					
ZL	ZL 01	Změna Grafiky		-193 500,00	850 674,00	657 174,00	1 044 174,00	657 174,00					
ZL	ZL 02	Opěrná zídka z palisád			70 444,30	70 444,30	70 444,30	70 444,30					
ZL	ZL 03	oprava zpevněných ploch a chodníků			560 165,41	560 165,41	560 165,41	560 165,41					

Zhotovitel:

Václav
Kapal

Digitálně podepsal
Václav Kapal
Datum: 2025.05.12
13:50:05 +02'00'

Objednatel:

Tomáš
Slabihoudek

Digitálně podepsal
Tomáš Slabihoudek
Datum: 2025.05.12
12:28:14 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Změnový list:

IMPORT - Příloha_c_8_Kankovského_soupis_praci_FIRMA_vícperácxménépráce_final položky
Dod1 - Dodatek č. 1

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kaňkovského Změnové listy
Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8
FIRMA s.r.o. Na Pěšinách 247/5 182 00 Praha 8

Datum:

IČ:

DIC:

IČ:

DIČ:

11.05.2025
00063797
CZ00063797
624 12 272
624 12 272

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	IMPORT		Příloha_c_8_Kankovského_soupis_praci_FIRMA_vícperácxménépráce_final položky				
ZL	Dod1		Dodatek č. 1				

Zhotovitel:

Václav
Kapal

Digitálně podepsal
Václav Kapal
Datum: 2025.05.12
13:50:33 +02'00'

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST 01

Stavba:	IMPORT - Příloha_c_8_Kankovského_soupis_praci_FIRMA_víciperácxménépráce_final položky		
Změnový list:	Dod1 - Dodatek č. 1		
Popis změny:	Změna byla vyvolána potřebou doladit jednotlivé grafické ztvárnění prvků na dopravním hřišti vč. požadavků ze strany spolufinancujícího partnera.		
Zařídění:	Odst. 5 §222 ZZZV		
Místo:	Kaňkovského Změnové listy	Datum:	11.05.2025
Objednatel:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8	Číslo:	00063797
		Číslo:	CZ00063797
Zhotovitel:	FIRMA s.r.o. Na Pěšinách 247/5 182 00 Praha 8	Číslo:	624 12 272
		Číslo:	624 12 272

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MI	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	IMPORT	Příloha_c_8_Kankovského_soupis_praci_FIRMA_víciperácxménépráce_final položky				
	ZL	Dod1	Dodatek č. 1				
	ZL	ZL 01	Změna Grafiky				657 174,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV -odpočty				-193 500,00
4	K	600000040	A1-01A-50UVKolečko 18 cm - UV colours	ks	-10,000	422,00	-4 220,00
17	K	600000047	D1-07B-53UVPalma levá (složeno ze 2 ks) - UV may green	ks	-19,000	4 320,00	-82 080,00
18	K	600000051	E1-05A-20Terč s čísly - velký	ks	-1,000	20 500,00	-20 500,00
20	K	600000063	G2-01A-07Semafor - malý - black	ks	-4,000	2 100,00	-8 400,00
21	K	600000064	G2-02A-09Dopravní značka - STOP	ks	-5,000	4 600,00	-23 000,00
22	K	600000066	G2-08A-02Vodorovné značení - čerpací stanice (složeno ze 2ks)	ks	-4,000	2 190,00	-8 760,00
23	K	600000067	G2-09A-00Vodorovné značení - ZEBRA - standard colours	ks	-3,000	750,00	-2 250,00
24	K	600000068	G2-09A-02Vodorovné značení - ZEBRA - beige	ks	-4,000	750,00	-3 000,00
27	K	600000070	G2-10A-02Středová čára - beige	ks	-4,000	490,00	-1 960,00
33	K	600000074	G2-10B-00Čára 40 cm - standard colours	ks	-7,000	340,00	-2 380,00
40	K	600000078	G2-13A-02Vodorovné značení - šipka řazení rovně + vlevo	ks	-2,000	1 150,00	-2 300,00
41	K	600000079	G2-13B-02Vodorovné značení - šipka řazení rovně + vpravo	ks	-4,000	1 150,00	-4 600,00
46	K	600000086	G2-25A-02Vodorovné značení - šipka 180° - beige	ks	-1,000	955,00	-955,00
51	K	600000091	G2-30A-57UVDopravní značka - Kruhový objezd	ks	-4,000	1 385,00	-5 540,00
52	K	600000093	G2-32A-02Značka max povolená rychlost 5 km/h	ks	-1,000	1 500,00	-1 500,00
53	K	600000094	G2-33A-09Dopravní značka - "pozor vlak" 100 cm	ks	-4,000	4 050,00	-16 200,00
54	K	600000095	G3-04A-02Železniční prázec - 100 cm - beige	ks	-1,000	1 210,00	-1 210,00
55	K	600000096	I1-01G-02Číslo 7 - beige	ks	-1,000	255,00	-255,00
60	K	600000105	I2-01I-02Písmeno I - beige	ks	-8,000	230,00	-1 840,00
73	K	600000116	I2-01T-58UVPísmeno T - UV light grey	ks	-5,000	280,00	-1 400,00
78	K	600000121	I6-01D-02Nápis CIKCAK - beige	ks	-1,000	1 150,00	-1 150,00
	D	46	Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků				850 674,00
1	K	600000004	Grafické prvky motivů - návrh, rozměření a instalace do plochy	soubor	1,000	13 300,00	13 300,00
2	K	600000004a	Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)	soubor	1,000	18 500,00	18 500,00
3	K	600000001b	Příplatek za provedení barevnosti - bílá barva vč. alifatického lepidla	soubor	1,000	90 000,00	90 000,00
5	K	600000043a	A1-21Z-50UV Kolečko 100 cm - s grafikou, číslem, písmenem - UV colours	ks	4,000	6 230,00	24 920,00
6	K	600000043b	A2-01A-50UV Trojúhelník 21 cm - UV colours	ks	3,000	401,00	1 203,00
7	K	600000043c	A2-01C-50UV Trojúhelník 50 cm - UV colours	ks	2,000	870,00	1 740,00
8	K	600000044a	A3-01A-00 Čtverec 19 cm - standard colours	ks	20,000	370,00	7 400,00
9	K	600000044b	A3-01G-50UV Čtverec 70 cm - UV colours	ks	10,000	2 405,00	24 050,00
10	K	600000044c	A3-02Z-00 Čtverec 50 cm s grafikou, číslem, písmenem - standard colours	ks	2,000	1 435,00	2 870,00
11	K	600000046	A4-01C-00Obdélník 25 x 50 cm - standard colours	ks	2,000	741,00	1 482,00
12	K	600000046a	A4-01C-50UV Obdélník 25 x 50 cm - UV colours	ks	2,000	955,00	1 910,00
13	K	600000046b	A4-01H-50UV Obdélník 75 x 100 cm - UV colours	ks	7,000	3 585,00	25 095,00
14	K	600000046c	A4-01I-50UV Obdélník 30 x 70 cm - UV colours	ks	5,000	1 205,00	6 025,00
15	K	600000046d	D1-07A-04 BOROVICE pravá (složeno ze 2 ks) - signal green	ks	7,000	6 040,00	42 280,00
16	K	600000046e	D1-07B-04 BOROVICE levá (složeno ze 2 ks) - signal green	ks	9,000	6 040,00	54 360,00
19	K	600000056a	F3-07A-20 KLAUN, čísla 1-5	ks	1,000	15 900,00	15 900,00
25	K	600000068a	G2-09A-50UV Vodorovné značení - ZEBRA - UV colours	ks	4,000	890,00	3 560,00
26	K	600000069a	G2-10A-01 Středová čára - red	ks	2,000	490,00	980,00
28	K	600000070a	G2-10A-07 Středová čára - black	ks	2,000	490,00	980,00
29	K	600000070b	G2-10A-09 Středová čára - rose	ks	12,000	490,00	5 880,00
30	K	600000071	G2-10A-50UVStředová čára - UV colours	ks	3,000	560,00	1 680,00
31	K	600000072	G2-10A-57UVStředová čára - UV rainbow blue	ks	1,000	560,00	560,00
32	K	600000073	G2-10A-58UVStředová čára - UV light grey	ks	1,000	560,00	560,00
34	K	600000075a	G2-10B-50UV Čára 40 cm - UV colours	ks	3,000	390,00	1 170,00
35	K	600000076a	G2-10C-01 Čára 20 cm - red	ks	1,000	235,00	235,00
36	K	600000076b	G2-10C-02 Čára 20 cm - beige	ks	28,000	353,00	9 884,00
37	K	600000076c	G2-10C-07 Čára 20 cm - black	ks	2,000	235,00	470,00
38	K	600000076d	G2-10C-09 Čára 20 cm - rose	ks	8,000	235,00	1 880,00
39	K	600000076e	G2-12B-02 Vodorovné značení - šipka řazení vpravo	ks	1,000	1 242,00	1 242,00
42	K	600000080a	G2-14B-02 Vodorovné značení - šipka rovně - ZKRÁCENÁ - beige	ks	1,000	998,00	998,00
43	K	600000081	G2-16A-09Dopravní značka - Dej přednost v jízdě - rose	ks	2,000	955,00	1 910,00
44	K	600000082	G2-17A-52UVDopravní značka - Hlavní silnice	ks	8,000	1 050,00	8 400,00
45	K	600000084	G2-22A-02Vodorovné značení - "L"	ks	2,000	943,00	1 886,00
47	K	600000088a	G2-29A-00 Vodorovné značení - Oblouk - standard colours	ks	1,000	1 280,00	1 280,00
48	K	600000089a	G2-29A-09 Vodorovné značení - Oblouk - rose	ks	1,000	855,00	855,00

Smluvní rozpočet							
Zp.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot.	Cena celkem
49	K	600000089b	G2-29A-50UV Vodorovné značení - Oblouk - UV colours	ks	1,000	975,00	975,00
50	K	600000089c	G2-29A-58UV Vodorovné značení - Oblouk - UV light grey	ks	2,000	975,00	1 950,00
56	K	600000098	I2-01A-07Písmeno A - black	ks	3,000	230,00	690,00
57	K	600000099a	I2-01A-58UV Písmeno A - UV light grey	ks	2,000	280,00	560,00
58	K	600000102a	I2-01D-58UV Písmeno D - UV light grey	ks	1,000	280,00	280,00
59	K	600000103	I2-01E-07 black	ks	1,000	230,00	230,00
61	K	600000106	I2-01I-07Písmeno I - black	ks	2,000	230,00	460,00
62	K	600000107a	I2-01I-58UV Písmeno I - UV light grey	ks	1,000	280,00	280,00
63	K	600000107b	I2-01J-07 Písmeno J - black	ks	1,000	230,00	230,00
64	K	600000108	I2-01K-07Písmeno K - black	ks	1,000	230,00	230,00
65	K	600000111	I2-01N-07Písmeno N - black	ks	1,000	230,00	230,00
66	K	600000111a	I2-01N-58UV Písmeno N - UV light grey	ks	1,000	280,00	280,00
67	K	600000112	I2-01O-07Písmeno O - black	ks	3,000	230,00	690,00
68	K	600000113	I2-01P-07Písmeno P - black	ks	2,000	230,00	460,00
69	K	600000113a	I2-01R-07 Písmeno R - black	ks	1,000	230,00	230,00
70	K	600000113b	I2-01R-58UV Písmeno R - UV light grey	ks	1,000	280,00	280,00
71	K	600000114	I2-01S-07Písmeno S - black	ks	1,000	230,00	230,00
72	K	600000115a	I2-01T-07 Písmeno T - black	ks	2,000	230,00	460,00
74	K	600000116a	I2-01V-07 Písmeno V - black	ks	2,000	230,00	460,00
75	K	600000117a	I2-01Z-58UV Písmeno Z - UV light grey	ks	1,000	280,00	280,00
76	K	600000118	I3-01A-07Háček - black	ks	3,000	125,00	375,00
77	K	600000120	I3-01B-07Čárka - black	ks	2,000	125,00	250,00
79	K	600000121a	I4-01A-07 Set matematických symbolů (6 ks)	ks	3,000	863,00	2 589,00
80	K	600000121b	ATYP - značka benzínka	ks	1,000	8 462,00	8 462,00
81	K	600000121c	ATYP - značka obytná zona/konec zony	ks	2,000	8 462,00	16 924,00
82	K	600000121d	ATYP - značka přechod pro chodce	ks	2,000	11 012,00	22 024,00
83	K	600000121e	ATYP - elektro nabíječka	ks	2,000	8 462,00	16 924,00
84	K	600000121f	ATYP - značka tramvaj	ks	2,000	8 462,00	16 924,00
85	K	600000121g	ATYP - tramvaj	ks	2,000	23 412,00	46 824,00
86	K	600000121h	ATYP - hra třídění odpadů	ks	2,000	35 875,00	71 750,00
87	K	600000121i	ATYP - logo Praha 8	ks	2,000	29 000,00	58 000,00
88	K	600000121j	ATYP - logo Kooperativa	ks	2,000	22 150,00	44 300,00
89	K	600000121k	ATYP - logo VIZE	ks	2,000	19 125,00	38 250,00
90	K	600000121l	ATYP - nápisy	ks	4,000	30 537,00	122 148,00

Zhotovitel:

Václav
Kapal

Digitálně podepsal
Václav Kapal
Datum: 2025.05.12
13:50:55 +02'00'

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST 02

Stavba: IMPORT - Priloha_c_8_Kankovskeho_soupis_praci_FIRMA_vicperacexmeněpráce_final položky
Změnový list: Dod1 - Dodatek č. 1

Popis změny: Změna byla vyvolána neočekávanou nesoudržností travnatých svahů na okraji hřiště, které musely být zpevněny a vytvořena retenční vrstva za palisádou pro stékající vodu obzvláště v obdobích tání sněhové pokrývky, či vydatných srážek.

Zařídění: Odst. 6 §222 ZZVZ

Místo: Kaňkovského Změnové listy

Datum: 11.05.2025

Objednatel: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8

IČ: 00063797
DIČ: CZ00063797

Zhotovitel: FIRMA s.r.o. Na Pěšinách 247/5 182 00 Praha 8

IČ: 624 12 272
DIČ: 624 12 272

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	IMPORT	Priloha_c_8_Kankovskeho_soupis_praci_FIRMA_vicperacexmeněpráce_final položky				
	ZL	Dod1	Dodatek č. 1				
	ZL	ZL 02	Opěrná zídka z palisád				70 444,30
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				66 169,77
	D	1	Zemní práce				20 661,67
3	K	113155518	Frézování betonového krytu tl 100 mm pl do 500 m2	m2	2,000	357,00	714,00
4	K	113155590	Příplatek za každých dalších 10 mm	m2	10,000	12,50	125,00
	VV		10		10,000		
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,000	1 510,00	4 530,00
	VV		Odkopávka druhého ramene				
	VV		0,9		0,900		
	VV		Základové pasy obě ramena				
	VV		2,1		2,100		
	VV		Součet		3,000		
6	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,000	164,00	492,00
	VV		Odkopávka druhého ramene				
	VV		0,9		0,900		
	VV		Základové pasy obě ramena				
	VV		2,1		2,100		
	VV		Součet		3,000		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,000	302,00	906,00
	VV		Odkopávka druhého ramene				
	VV		0,9		0,900		
	VV		Základové pasy obě ramena				
	VV		2,1		2,100		
	VV		Součet		3,000		
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,000	22,50	675,00
	VV		3*10		30,000		
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,100	1 990,00	10 149,00
	VV		Odkopávka druhého ramene				
	VV		0,9*1,7		1,530		
	VV		Základové pasy obě ramena				
	VV		2,1*1,7		3,570		
	VV		Součet		5,100		
20	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2,656	69,40	184,33
21	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	4,515	595,00	2 686,54
	VV		2,656*1,7		4,515		
22	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	5,000	37,70	188,50
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,100	113,00	11,30
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				32 580,00
14	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	14,000	244,00	3 416,00
15	M	59228414	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní	kus	14,000	466,00	6 524,00
16	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	16,000	305,00	4 880,00
17	M	59228416	palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 1500mm	kus	16,000	1 110,00	17 760,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 094,50
2	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	5,500	199,00	1 094,50
	D	998	Přesun hmot				11 833,60
24	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	9,245	1 280,00	11 833,60
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 374,53
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 374,53

Smluvní rozpočet							
Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
18	K	711161276	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu přes 60 mm	m2	5,312	120,00	637,44
	VV		0,160*1*14		2,240		
	VV		0,16*1,2*16		3,072		
	VV		Součet		5,312		
19	M	28323139	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 80mm	m2	6,486	422,00	2 737,09
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				900,00
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				900,00
1	K	012234000	Vytyčení obvodu stavby	Soubor	1,000	900,00	900,00

Zhotovitel:

Václav
Kapal

Digitálně podepsal
Václav Kapal
Datum: 2025.05.12
13:51:11 +02'00'

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST 03

Stavba: IMPORT - Priloha_c_8_Kankovskeho_soupis_praci_FIRMA_vicperacexmeněpráce_final položky
Změnový list: Dod1 - Dodatek č. 1

Popis změny: Změna byla vyvolána na základě požadavku Investora, z důvodu opravy přístupových pochozích ploch za účelem zvýšení bezpečnosti a komfortu uživatelů dopravního hřiště.

Zatřídění: Odst. 4 §222 ZZVZ

Místo: Kaňkovského Změnové listy

Datum: 11.05.2025

Objednatel: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8

IČ: 00063797
D.č.: CZ00063797

Zhotovitel: FIRMA s.r.o. na Pěšinách 247/5 182 00 Praha 8

Č.: 624 12 272
D.č.: 624 12 272

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	IMPORT	Priloha_c_8_Kankovskeho_soupis_praci_FIRMA_vicperacexmeněpráce_final položky				
	ZL	Dod1	Dodatek č. 1				
	ZL	ZL 03	oprava zpevněných ploch a chodníků				560 165,41
	D	D1	Výkopové, zemní a bourací práce				119 639,92
1	K	Pol1	rozebrání chodníků z betonových dlaždic tl. 5 cm na sucho	m2	21,378	120,00	2 565,36
2	K	Pol2	odstranění plochy z betonu prostého do tl. 10 cm	m2	55,220	294,00	16 234,68
3	K	Pol3	odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl. 10 cm	m2	76,600	236,00	18 077,60
4	K	Pol4	odebrání/výkop zeminy pro nový chodník - sejmutí drnu do tl. 10 cm, odkopávky nezapažené do tl. 30 cm	m3	3,040	456,00	1 386,24
5	K	Pol5	vytrhání obrubníků chodníkových a zahradních	bm	85,140	118,00	10 046,52
6	K	Pol6	ruční dočištění a dosekání detailů po provedení výkopových prací	sb	2,000	5 400,00	10 800,00
7	K	Pol7	vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot do 50 m	t	37,480	342,00	12 818,16
8	K	Pol8	nakládka vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	37,480	318,00	11 918,64
9	K	Pol9	vodorovné přemístění vybouraných hmot na skládku	t	37,480	306,00	11 468,88
10	K	Pol10	poplatek za skládku - sut'/kamenivo	t	32,920	662,00	21 793,04
11	K	Pol11	poplatek za skládku zemina/navážka	t	4,560	555,00	2 530,80
	D	D2	nový chodník v zeleni - mírný svah, dl. 7,6 m š. 1 m, povrchová úprava zámková dlažba				34 776,22
13	K	Pol13	osazení obrubníků zahradních do betonového lože	bm	15,200	294,00	4 468,80
14	K	Pol14	dodávka obrubníků zahradních 5/20/100	ks	16,000	92,00	1 472,00
15	K	Pol15	dodávka betonu zavlhlého B 20	m3	1,860	3 367,00	6 262,62
16	K	Pol16	podklad z kameniva fr. 32/63 tl. 20 cm se zhutněním	m2	7,600	534,00	4 058,40
17	K	Pol17	podklad z kameniva fr. 16/22 tl. 10 cm se zhutněním	m2	7,600	389,00	2 956,40
18	K	Pol18	podklad z kameniva fr. 4/8 tl. 5 cm	m2	7,600	329,00	2 500,40
22	K	Pol22	finální terénní úpravy - rozprostření ornice	m2	15,200	150,00	2 280,00
23	K	Pol23	dodávka ornice kátrované	m3	1,520	1 080,00	1 641,60
24	K	Pol24	založení trávníku parkového výsevem, vč. dodávky travní směsi	m2	15,200	42,00	638,40
12	K	Pol25	úprava podkladu se zhutněním	m2	7,600	19,00	144,40
19	K	Pol26	pokládka zámkové dlažby do drtě	m2	7,600	420,00	3 192,00
20	K	Pol27	přemetení zámkové dlažby	m2	7,600	102,00	775,20
21	K	Pol28	dodávka zámkové dlažby přírodní 20x10x6	m2	8,500	516,00	4 386,00
	D	D3	chodník podél hřiště - obě strany hřiště, dl. 25,1 m š. 1,1 m, povrchová úprava zámková dlažba				224 500,26
25	K	Pol25	úprava podkladu se zhutněním	m2	66,000	19,00	1 254,00
26	K	Pol13	osazení obrubníků zahradních do betonového lože	bm	64,400	294,00	18 933,60
27	K	Pol14	dodávka obrubníků zahradních 5/20/100	ks	66,000	92,00	6 072,00
28	K	Pol15	dodávka betonu zavlhlého B 20	m3	7,980	3 367,00	26 868,66
29	K	Pol16	podklad z kameniva fr. 32/63 tl. 20 cm se zhutněním	m2	66,000	534,00	35 244,00
30	K	Pol17	podklad z kameniva fr. 16/22 tl. 10 cm se zhutněním	m2	66,000	389,00	25 674,00
31	K	Pol18	podklad z kameniva fr. 4/8 tl. 5 cm	m2	66,000	329,00	21 714,00
32	K	Pol26	pokládka zámkové dlažby do drtě	m2	66,000	420,00	27 720,00
33	K	Pol27	přemetení zámkové dlažby	m2	66,000	102,00	6 732,00
34	K	Pol28	dodávka zámkové dlažby přírodní 20x10x6	m2	68,000	516,00	35 088,00
35	K	Pol22	finální terénní úpravy - rozprostření ornice	m2	64,000	150,00	9 600,00
36	K	Pol23	dodávka ornice kátrované	m3	6,400	1 080,00	6 912,00
37	K	Pol24	založení trávníku parkového výsevem, vč. dodávky travní směsi	m2	64,000	42,00	2 688,00
	D	D4	chodník k domu, dl. 15,27 m š. 1,4 m, povrchová úprava zámková dlažba				118 849,01
38	K	Pol25	úprava podkladu se zhutněním	m2	21,378	19,00	406,18
45	K	Pol26	pokládka zámkové dlažby do drtě	m2	21,380	420,00	8 979,60
46	K	Pol27	přemetení zámkové dlažby	m2	21,380	102,00	2 180,76
47	K	Pol28	dodávka zámkové dlažby přírodní 20x10x6	m2	23,500	516,00	12 126,00
39	K	Pol13	osazení obrubníků zahradních do betonového lože	bm	30,540	294,00	8 978,76
40	K	Pol14	dodávka obrubníků zahradních 5/20/100	ks	31,000	92,00	2 852,00
41	K	Pol15	dodávka betonu zavlhlého B 20	m3	3,741	3 367,00	12 595,95
42	K	Pol16	podklad z kameniva fr. 32/63 tl. 20 cm se zhutněním	m2	21,380	534,00	11 416,92
43	K	Pol17	podklad z kameniva fr. 16/22 tl. 10 cm se zhutněním	m2	21,380	389,00	8 316,82
44	K	Pol18	podklad z kameniva fr. 4/8 tl. 5 cm	m2	21,380	329,00	7 034,02
48	K	Pol22	finální terénní úpravy - rozprostření ornice	m2	30,540	150,00	4 581,00
49	K	Pol23	dodávka ornice kátrované	m3	3,054	1 080,00	3 298,32
50	K	Pol24	založení trávníku parkového výsevem, vč. dodávky travní směsi	m2	30,540	42,00	1 282,68
	D	D6	základové patky				34 800,00
56	K	Pol26.1	základové patky pro lavičky	ks	32,000	660,00	21 120,00
57	K	Pol27.1	základové patky pro koše	ks	2,000	1 440,00	2 880,00
58	K	Pol28.1	základové patky pro informační tabuli	ks	2,000	2 340,00	4 680,00

Smluvní rozpočet							
Žp	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
59	K	Pol29.1	základové patky pro stojany pro jízdní kola	ks	6,000	1 020,00	6 120,00
D D5			Ostatní náklady				62 400,00
51	K	Pol29	Přesun hmot - vykládky, nakládky, mechanizace	sb	1,000	15 000,00	15 000,00
52	K	Pol30	Odvoz a likvidace odpadu smíšeného po stavební činnosti, vč. nakládky	sb	1,000	12 000,00	12 000,00
53	K	Pol31	Průběžný a hrubý závěrečný stavební úklid	sb	1,000	2 300,00	2 300,00
54	K	Pol32	Doprava osob, materiálů, nářadí a mechanizace	sb	1,000	23 500,00	23 500,00
55	K	Pol33	Režie a ostatní náklady	sb	1,000	9 600,00	9 600,00

Zhotovitel:

Václav

Kapal

Digitálně podepsal

Václav Kapal

Datum: 2025.05.12

13:51:26 +02'00'

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis: