

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 09	
Komu: INV MHMP			Datum: 3.12.2024		
Odesláno/předáno:	osobně				osobně
Týká se: SO 100 - komunikace			SOD č. DIL/21/08/008083/2024		
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:			Specifikace prací zpracoval:		
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
Změna NEODKLADNÁ bez vlivu na termín. Přeložka přípojky vody a plynu, zahloubení a stranový přesun optických kabelů CETIN a PRE v rámci terenních prací (zářezu) horní části parkoviště ul. Tuháňská u křižovatky s ul. Polabskou.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Při provádění terenních prací pro zářez projektovaného parkoviště 13x5m byly zjištěny IS, které bylo nutné přeložit mimo komunikaci. Vzhledem přítomnosti IS požadavek na provádění ručních výkopů.					
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. _____		PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný _____		PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____	
Datum:		Datum:		Datum:	
ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____					
Datum:					
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny. Není tedy Potvrzením změny.					

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 10	
Komu: INV MHMP			Datum: 3.12.2024		
Odesláno/předáno:	osobně				osobně
Týká se: SO 100 - komunikace		SOD č. DIL/21/08/008083/2024			
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval:			
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
Změna ODKLADNÁ bez vlivu na termín. Výšková úprava podélného i příčného profilu komunikace u větve č. 8 pro zajištění požadovaných oddtokových poměrů a zabránění nátoků dešťových vod na soukromí pozemek parc. č. 231/3.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Dodatečný požadavek MČ z důvodů zajištění lepších odtokových poměrů na komunikaci větve č.8. Při nadměrných deštích dochází k trvalým záplavám nemovitosti na pozemku č. 231/3.					
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. _____	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný _____	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____		
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Odkladné změny. Není tedy Potvrzením změny.					

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 11	
Komu: INV MHMP			Datum: 20.11.2024		
Odesláno/předáno:	osobně				osobně
Týká se: SO 100 - komunikace			SOD č. DIL/21/08/008083/2024		
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:			Specifikace prací zpracoval:		
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
Změna ODKLADNÁ bez vlivu na termín. Úprava trasy mlatového chodníku k stanici BUS ul. Polabská z důvodu kolize se stromy. Demontáž 4 ks herních prvků dětského hřiště, které jsou v kolizi s novou trasou chodníku. Výškové vyrovnaní, ohumusování a rekultivace plochy parku v místě kolizních herních prvků a podél nového chodníku včetně založení parkového trávníku.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavek MČ na změnu trasy nového mlatového chodníku z důvodu zachování vzrostlých stromů. Jako lepší varianta považována kolize s dětským hřištěm. Odstranění kolizních herních prvků dětského hřiště včetně likvidace betonových základů a odvozu a uskladnění podle potřeby MČ. Vícepráce s vyrovnaním terénu a ohumusováním, které nebylo v rozpočtu SOD.					
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. _____	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný _____	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____		
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Odkladné změny. Není tedy Potvrzením změny.					