

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem „Most ev. č. 26210-1 přes Šporku ve Skalici u Č. Lípy“**

Číslo smlouvy objednatele: 2024144/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-07-077

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 709 46 078

DIČ: CZ70946078

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

a

Projektová kancelář VANER s.r.o.

se sídlem: V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9

IČO: 254 58 990

DIČ: CZ25458990

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 27-8082970217/0100

zapsaná/ý v OR u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19271

zastoupená Ing. Janem Vanerem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2024 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti pro veřejnou zakázku s názvem „Most ev. č. 26210-1 přes Šporku ve Skalici u Č. Lípy“ a dne 1. 4. 2025 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v předání konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby Smlouvy zhotovitel povinen provést nejpozději do 241 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 29. 5. 2025 obdržel objednatel žádost zhotovitele o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není v daném termínu možné dokončit práce vedoucí k předání konceptu projektové dokumentace. K prodlení dochází z důvodu hledání finálního řešení

přeložky plynovodu společnosti GasNet, s.r.o. Byly předloženy první návrhy na přeložení plynovodu, které přinesly další potřebu jednání s vlastníky soukromých pozemků. Na základě jejich připomínek byla společnost GasNet, s.r.o. oslovena k vyjádření, jestli s těmito úpravami souhlasí, ale k dnešnímu dni stále nebylo z jejich strany vydáno finální rozhodnutí.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

- předání konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby: **nejpozději do 364 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**
- předání finální verze projektové dokumentace pro povolení stavby (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele) a konceptu oceněného soupisu prací: **nejpozději do 394 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek, pokud je vyhotoven v listinné podobě, tak je ve čtyřech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. V případě, že bude Dodatek podepsán elektronicky, bude druhé straně odeslán a doručen elektronickou cestou (e-mail, datová schránka apod.).

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec_____

Liberec_____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci**
Ing. Jan Růžička, ředitel

za **Projektovou kancelář VANER s.r.o.**
Ing. Jan Vaner, jednatel