

BAZÉNU“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba rozšíření předmětu díla o některé vybrané stavební a montážní práce (tzv. vícepráce) a naopak i potřeba zúžení předmětu díla o některé stavební a montážní práce (tzv. méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnových listů, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a smluvní strany se tímto dohodly, že v jejich rozsahu se též mění předmět díla.
3. Dále byla zhotovitelem písemně oznámena skutečnost dlouhých dodacích lhůt některých položek (speciálních obkladových materiálů), které nebyly předmětem původního zadání, avšak jsou nezbytné pro řádné provedení díla, na základě čehož zhotovitel písemně požádal objednatele o posunutí termínu dokončení do konce září 2017.

III.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla vyplývající z předmětných změnových listů, tj. článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí:

Celková smluvní cena díla bez DPH **8 323 020,37 Kč**

DPH 21% **1 747 834,28 Kč**

Celková smluvní cena díla vč. DPH **10 070 854,65 Kč**

2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 3 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na posunutí termínu provedení díla, tj. článek IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště):

- nejpozději **do 150 dní** ode dne protokolárního předání staveniště (zahájení provádění díla).

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 4.8.2017

V Hradci Králové dne 4.8.2017

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....
Kamil Borůvka
předseda představenstva
Genext a.s.

.....
Ing. Daniel Jeřábek
pověřený řízením
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ