

Změnový list

UK-FF-Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 , Praha 1 – stavební práce

Navrhovatel změny AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Index navrhovatele Z	Číslo SO nebo PS SO001	Registrační číslo Změnového listu (ZL) ZL_015
Objednatel Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Adresa: nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Zhotovitel AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Indexy O...Objednatel Z...Zhotovitel AUP...Autorský dozor projektanta TDS...Technický dozor stavby J...jiný	Změna má / nemá vliv do průběhu následujících Prací Změna nemá vliv na konečný termín stavby	
	Změna má / nemá vliv na následující části Díla Změna nemá vliv na žádné části díla	
	Datum 22/04/2025	
Název Změny Elektroinstalace - změny		
Položka, popis 1) Změny v rozvaděčích 2) Změna materiálu pro zemnění 3) Doplnění detekce požáru v rozvodně PRE Distribuce 4) Posílení ochranného vodiče		
Potřeba úpravy Projektové dokumentace Část změn dle IS701		
Důvod Změny 1) Před realizací je nutné aktualizovat návrh rozvaděčů, tak aby odpovídal aktuálním normě, která nesmí být starší jak 18 měsíců. Jednotlivé změny na rozvaděčích jsou popsány v rozpočtové části. 2) Po odkopání části u uliční fasády byl nalezen degradovaný původní zemní pásek ve FeZn materiálu. Vzhledem k blízkosti nové tramvajové trasy bylo rozhodnuto nahradit FeZn materiál za nerez, který má vyšší odolnost oproti bludným proudům. 3) Do prostoru rozvodny má přístup pouze vlastník trafostanice – PRE Distribuce a přístup pro další strany je zpoplatněn. Po dohodě bude doplněna detekce požáru, tak aby nemusela probíhat půlroční revize původně navrhnutého čidla v prostoru rozvodny, a tím se eliminují provozní náklady. 4) Dle normy pro hlavní přívod – ČSN 33 2000 -5-52 ed.2 musí dojít ke sjednocení průřezu přívodu z RE do RH.		
Vliv na Cenu díla odhadnuté náklady (Kč bez DPH) konečná cena (Kč bez DPH) Vliv na Cenu díla (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o (Kč bez DPH) 998370.88 snížení ceny o (Kč bez DPH)		
Vývolá změnu stavebního povolení před dokončením NE		

Dopad do harmonogramu NE celkový počet dní		
Přílohy Neuveřejňují se podle výjimky § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (projektová dokumentace) OPL_ZL015_p01_rozpočet elektroinstalace.xlsx OPL_ZL015_p02_schema rozvadecu barevne.pdf OPL_ZL015_p03_nove schema rozvadece.zip OPL_ZL015_p04_IS701_hromosvod.zip		
Vyjádření zástupce TDS 	Schváleno Důvod	Datum 25. 4. 2025 Podpis
Vyjádření objednatele 	SOUHLASÍM Důvod	Datum 29. 4. 2025 Podpis
Vyjádření zástupce AUP 	SOUHLASÍM Důvod	Datum 29. 4. 2025 Podpis
Vyjádření zástupce Zhotovitele 	SOUHLASÍM Důvod	Datum 29. 4. 2025 Podpis
Finální vyjádření objednatele 	Schváleno Důvod	Datum 29. 4. 2025 Podpis