



# sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ  
INFRASTRUKTURY


## DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění  
pozdějších právních předpisů

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel :** **Město Železný Brod**  
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22  
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města  
Zastoupené ve věcech technických: Mgr. Martin Řehák, MěÚ Železný Brod  
Ing. Lenka Jiroušová, MěÚ Železný Brod  
TDI: Ing. Jan Patrný  
IČO: 00262633  
DIČ: CZ00262633  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 0963249319/0800  
ISDS: zgbryd

*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel :** CTB, a.s.  
Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4  
zastoupený: Ing. Tomáš Chmelař, člen správní rady  
IČO: 24694410  
DIČ: CZ24694410  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
tel.:   
ISDS: 2g4sa2s

*dále jen zhotovitel*

### II. Předmět dodatku

Na základě předložené žádosti zhotovitele se obě smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 10.2.2023.

V průběhu realizace došlo k vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele na změně:

- Na základě skutečné morfologie terénu podél celé stezky a posouzení vhodnosti výkopku z odkopů k dalšímu využití je možné tento materiál využít při finálních terénních úpravách. Původně byl tento materiál navržen jako nevhodný k dalšímu využití a měl být určen k uložení na skládku, avšak vzhledem k jeho vlastnostem je pro tyto účely optimální.
- Dále bylo navrženo narovnání mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr v provedení dlažby z lomového kamene pro zřízení pruhu v korunách opevněných břehů v oblasti propustků P03, P04, P09, a v km 3,580, kde jsou tyto dlažby součástí projektové dokumentace, ale nejsou uvedeny ve výkazu výměr k SoD.
- V rámci stavebního objektu SO 252 došlo k opomenutí ze strany projektanta, kdy nebyl započítán nevyužitý a nevhodný výkop z provedeného odkopu na uložení na skládku. Tento rozpor byl narovnán v rámci tohoto dodatku a související odvozy byly vyřešeny v rámci objektu SO 252.

Změny jsou detailněji popsány ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.



# sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ  
INFRASTRUKTURY

### III.

#### Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly, že tyto změny nebudou mít vliv na termín plnění díla dle smlouvy o dílo a jejich dodatků.

### IV.

#### Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	77 505 896,78 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 6	75 986 394,90 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 7	72 591 386,59 Kč
Cena méněprací dle ZL č. 9 bez DPH	- 4 116 395,74 Kč
Cena víceprací dle ZL č. 9 bez DPH	721 387,43 Kč
21 % DPH	15 244 191,18 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>87 835 577,77 Kč</b>

### V.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.7 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

#### Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 jsou přílohy:

1. Změnový list č. 9 včetně odůvodnění

*Dodatek č.7 byl schválen Zastupitelstvem města dne 28.4.2025 pod usnesením č. 28/3Z/2025.*

V Praze, dne  
Za zhotovitele:

**Ing. Tomáš  
Chmelař**

Digitálně podepsal

Ing. Tomáš

Chmelař

Datum: 2025.05.16

13:59:36 +02'00'

.....  
Ing. Tomáš Chmelař - člen správní rady

V Železném Brodě, dne  
Za objednatele:

**Mgr.  
František  
Lufinka**

Digitálně podepsal

Mgr. František

Lufinka

Datum: 2025.05.19

06:46:44 +02'00'

.....  
Mgr František Lufinka - starosta města