

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2025/07
na provedení prací (dále jen „smlouva“)**
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo: Město Bílina
Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: ePodatelna@bilina.cz
ID Datové schránky: qdtb7vx

zastoupení ve věcech
technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

A&Š ZEMNÍ PRÁCE, s. r. o.
sídlo: Počerady 48, 440 01 Výškov
IČ: 17210313
DIČ: CZ17210313
ID Datové schránky: hqkcq3s

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 48925

Zastoupené ve věcech smluvních: Antonín Palko, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: Antonín Palko

telefon:

email:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. INV/2025/07 o dílo na provedení prací uzavřené dne
14.02.2025.**

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2025/07 uzavřené dne 14.02.2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.05.2025, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „Stavební úprava chodníku a VO v ul. Čapkova, Bílina“ dle projektové

dokumentace vypracované společností BAU – projekt spol. s r.o., architektonická a inženýrská kancelář.

II.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá dle čl. V odst. 5.2 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu stavby vyvstaly okolnosti, jejichž důsledkem jsou vícepráce dále uvedené.

Po dohodě smluvních stran budou zhotovitelem prováděny práce v podobě odtěžení neúnosných zemin v úrovni aktivní zóny o mocnosti tl. 200mm a zpětné doplnění betonovým recyklátem, které vznikly z důvodu nevyhovujících výsledků statické zatěžovací zkoušky a doporučení zkušební laboratoře. Dále byla po odstranění stávající asfaltové vrstvy zjištěna větší tloušťka betonového podkladu (250-300mm, přičemž rozpočet počítal se 150 mm). Zároveň dojde po dohodě k vybudování nového schodiště z betonových dlaždic, namísto původně plánované sanace původního betonu, který byl po očištění shledán ve špatném stavu. Celková cena vyčíslených víceprací je 178 931,23 Kč bez DPH, tj. 216 506,79 Kč včetně DPH v souladu se změnovým listem č. 1 ze dne 05.05.2025.

III.

Dále se Dodatek č. 1 se uzavírá dle čl. V odst. 5.4 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu stavby vyvstaly okolnosti, jejichž důsledkem jsou méněpráce dále uvedené.

Po dohodě smluvních stran nebudou zhotovitelem prováděny práce v podobě sanace betonového schodiště, neboť bude nahrazeno schodištěm z betonové dlažby. Celková cena vyčíslených méněprací je 124 560,02 Kč bez DPH, tj. 150 717,62 Kč včetně DPH v souladu se změnovým listem č. 1 ze dne 05.05.2025.

IV.

Smluvní strany upravují na základě článků II. a III. cenu díla o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi v souhrnné výši **54 371,21 Kč bez DPH**, tj. **65 789,17 Kč s DPH**, tímto dodatkem.

Po dohodě smluvních stran dochází k úpravě čl. 5.1. Smlouvy o dílo č. INV/2025/07, který po změně učiněné tímto dodatkem zní takto:

*5.1. Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí: **898 045,28 Kč***

(slovy: Osm set devadesát osm tisíc čtyřicet pět Korun českých/28 haléřů)

*21 % DPH: **188 589,51 Kč***

(slovy: Jedno sto osmdesát osm tisíc pět set osmdesát devět Korun českých/51 haléřů)

*Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí: **1 086 634,79 Kč***

(slovy: Jeden milion osmdesát šest tisíc šest set třicet čtyři Korun českých/79 haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

V.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. INV/2025/07 na provedení stavebních prací ze dne 14.02.2025

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

VI.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno radou Města Bílina dne 13.05.2025 usnesením č. 741.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list - vícepráce

Příloha č. 2: Oznámení změny

Příloha č. 3: Odůvodnění technického dozoru investora

V Bílině, dne 03.06.2025
Město Bílina

Ve Výškově, dne 03.06.2025
A&Š ZEMNÍ PRÁCE, s. r. o.

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

.....
Antonín Palko
jednatel společnosti

Změnový list č.1

Název stavby:		Stavební úprava chodníku a veřejného osvětlení ul Čapkova		Objednatel:	Město Bílina						
Lokalita:		Bílina		Zhotovitel:	A&Š zemní práce s.r.o.						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	55 143,40		
2		113107172	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm	m2	186,00	294,40	0,00	0,00	54 758,40	0,00	ÚRS
5		113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních	m	7,00	55,00	0,00	0,00	385,00	0,00	RTS I/2024
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	6 750,00		
6		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	30,00	225,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	RTS I/2024
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	4 650,00		
7		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	186,00	25,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	RTS I/2024
		38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				0,00	0,00	-1 547,85		
9		388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	-18,21	85,00	0,00	0,00	-1 547,85	0,00	RTS I/2024
		42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)				0,00	0,00	-1 225,00		
10		423952111R00	Dočasná konstrukce ze dřeva hran., odstranění	m3	-5,00	245,00	0,00	0,00	-1 225,00	0,00	RTS I/2024
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00	0,00	-12 105,32		
11		451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	-64,39	188,00	0,00	0,00	-12 105,32	0,00	RTS I/2024
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	0,00	26 635,20		
12		564961315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100m2 tl.200mm	m2	186,00	143,20	0,00	0,00	26 635,20	0,44	ÚRS
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				0,00	0,00	-244,85		
17		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-0,83	295,00	0,00	0,00	-244,85	0,07	RTS I/2024
		61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	0,00	-45 000,00		
19		614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	-25,00	1 800,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	RTS I/2024
		62	Úprava povrchů vnější				0,00	0,00	-3 600,00		
20		624472550RT3	Oprava vnější beton.konstr.pl.do 0,5 m2 tl.50 mm	kus	-8,00	450,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,05	RTS I/2024
			Varianta: včetně dodávky Repol HS 1 a Repol malta (Murexin)								
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch:				0,00	0,00	630,70		
26		917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	2,10	425,00	0,00	0,00	892,50	0,31	RTS I/2024
27		916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	5,89	380,00	0,00	0,00	2 238,20	0,19	RTS I/2024
28		919723212R00	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	-10,00	250,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	RTS I/2024
			Schodiště				0,00	0,00	19 117,68		
		434312151	Schody z betonu prostého C20/25 v dlažbách	m	10,50	888,00	0,00	0,00	9 324,00	0,05	ÚRS
27		916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	23,00	380,00	0,00	0,00	8 740,00	0,19	RTS I/2024
			Varianta: včetně obrubníku 80x250x1000 mm								
17		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,00	295,00	0,00	0,00	590,00	0,07	RTS I/2024
63		592452655	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	2,00	231,84	0,00	0,00	463,68	0,18	RTS I/2024
			Demolice schodiště				0,00	0,00	5 064,00		
		113107032	Odstranění betonu prostého tl.přes 200 do 300 mm při překopecch ručně	m2	3,00	1 688,00	0,00	0,00	5 064,00	0,05	ÚRS
		736	Podlahové vytápění				0,00	0,00	-10 350,00		
21		736322411R00	Podkladní kari síť	m2	-30,00	345,00	0,00	0,00	-10 350,00	0,00	RTS I/2024
		762	Konstrukce tesařské				0,00	0,00	-6 000,00		
22		762134122RT2	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm, na sraz	m2	-5,00	1 200,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,03	RTS I/2024
			Varianta: včetně dodávky řeziva, fošny tl. 50 mm								

	783	Nátěry				0,00	0,00	-4 200,00		
23	783900090RAA	Ostatní práce pro nátěry	m2	-15,00	280,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	RTS I/2024
		<i>Varianta: odstranění nátěrů odstraňovačem a umytí</i>								
	784	Malby				0,00	0,00	-5 700,00		
24	784221101RT1	Penetrace podkladu	m2	-60,00	95,00	0,00	0,00	-5 700,00	0,00	RTS I/2024
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	0,00	8 289,25		
30	979100014RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	109,05	85,00	0,00	0,00	9 269,25	0,00	RTS I/2024
31	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	-4,00	245,00	0,00	0,00	-980,00	0,00	RTS I/2024
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	0,00	-5 000,00		
37	229820021R00	Demontáž osvětlení výměn	kus	-2,00	2 500,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	RTS I/2024
	M23	Montáže potrubí				0,00	0,00	-3 200,00		
38	230080451R00	Demontáž doplňkových konstrukcí do šrotu	kg	-1 600,00	2,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	RTS I/2024
	M65	Elektroinstalace				0,00	0,00	-1 242,00		
48	650124271RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 pevně	m	-6,21	200,00	0,00	0,00	-1 242,00	0,00	RTS I/2024
	S	Přesuny suti				0,00	0,00	49 171,00		
52	979095312R00	Naložení a složení suti	t	109,05	155,00	0,00	0,00	16 902,75	0,00	RTS I/2024
53	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	109,05	85,00	0,00	0,00	9 269,25	0,00	RTS I/2024
54	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet	t	35,20	230,00	0,00	0,00	8 096,00	0,00	RTS I/2024
55	97999976R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení kusovost nad 1600 cm2, (skup.170504)	t	83,60	100,00	0,00	0,00	8 360,00	0,00	RTS I/2024
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 635,75	4,00	0,00	0,00	6 543,00	0,00	RTS I/2024
		Ostatní materiál				0,00	0,00	-11 065,00		
57	59245264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	-0,56	430,24	0,00	0,00	-240,93	0,18	RTS I/2024
63	592452655	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	-16,83	231,84	0,00	0,00	-3 901,87	0,18	RTS I/2024
64	15615235	Drát tažený pozinkovaný 11 343 D 10,00 mm	kg	-19,29	180,00	0,00	0,00	-3 472,20	0,00	RTS I/2024
67	23561001	Protiskluzová úprava DisboADD 947 Slidestop	kg	-15,00	230,00	0,00	0,00	-3 450,00	0,00	RTS I/2024
	04VRN	Inženýrské činnosti				0,00	0,00	-10 600,00		
73	043002VRN	Zkoušky	Soubor	-1,00	2 800,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	RTS I/2024
74	043002VRN	Zkoušky - PAU asfalty	Soubor	-2,00	3 900,00	0,00	0,00	-7 800,00	0,00	RTS I/2024
								Celkem bez DPH	54 371,21	

Poznámka:



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
			Datum zpracování: 5.5.2025
Investor: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina IČ:00266230, DIČ:CZ00266230 telefon: 417 810 811 email: ePodatelna@bilina.cz ID Datové schránky: qdtb7vx		Zhotovitel: A&Š zemní práce s.r.o. Počerady 48 440 01 Výškov IČ: 17210313, DIČ:CZ17210313 Telefon: 733 290 861 Email: info@palkozemniprace.cz	
Název akce: „ OPRAVA CHODNÍKU A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI ČAPKOVA PŘED BD 855-856, BÍLINA “			
Způsob odeslání / předání Datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:	Vícepráce x méněpráce – ZL č.1		
Předmět změny: VCP x méněpráce <u>Popis a zdůvodnění změn:</u> VCP: 1) Na základě nevyhovujících výsledků SZZ a doporučení zkušební laboratoře je nutné provést odtěžení neúnosných zemin v úrovni aktivní zóny o mocnosti tl.200mm a zpětné doplnění betonovým recyklátem. 2) Po odstranění asfaltové vrstvy byla zjištěna větší tloušťka betonového podkladu 250-300mm. Rozpočet počítal se 150mm. 3) Po dohodě s investorem došlo k vybudování nového schodiště z betonových dlaždic. 4) Po zaměření stavby dojde k narovnání rozpočtu dle skutečnosti. Méněpráce: 5) Po dohodě s investorem dojde oproti PD k odstranění původního schodiště. 6) Po zaměření stavby dojde k narovnání rozpočtu dle skutečnosti.			
Počet připojených listů specifikace:	Rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Tec

Příloha: Soupis prací s odečty a přípočty akce:

Odůvodnění technického dozoru investora

Název akce: Stavební úprava chodníku a VO v ul. Čapkova, Bílina, Bílina

Místo stavby: Bílina, ul. Čapkova

Objednatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou

Technický dozor investora: PavaPro s.r.o. — [REDACTED]

Zhotovitel: A&Š Zemní práce spol. s r.o.

1. ZL č. 1

- 1) **Popis zdůvodnění: VCP:** Na základě nevyhovujících výsledků SZZ a doporučení zkušební laboratoře je nutné provést odtěžení neúnosných zemin v úrovni aktivní zóny o mocnosti tl.200mm a zpětné doplnění betonovým recyklátem.
- 2) Po odstranění stávající asfaltové vrstvy byla zjištěna větší tloušťka betonového podkladu 250-300mm. Rozpočet počítal se 150 mm.
- 3) Po dohodě s investorem dojde k vybudování nového schodiště z betonových dlaždic.
- 4) **Méněpráce:** Po dohodě s investorem dojde oproti PD k odstranění původního schodiště.
- 5) Odpočty na zákl. skutečného zaměření.

Tyto úpravy představují úpravu:

Vícepráce celkem: 178 931,23 Kč bez DPH

Méněpráce celkem: - 124 560,02,- Kč bez DPH

Tyto úpravy představují úpravu:

Celková úprava ceny ZL č. 1 + 54 371,21 Kč bez DPH

Vypracoval:

V Lounech dne:

[REDACTED]

technický dozor investora