



Magistrát města Jihlava
smlouva zaevidována

pod č.: 395/ORM/2024/5

D o d a t e k č . 5

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 395/ORM/2024 a u zhotovitele pod ev. č. 6/2024 ze dne 20. 3. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 7. 2024, dodatku č. 2 ze dne 9. 10. 2024, dodatku č. 3 ze dne 15. 11. 2024 a dodatku č. 4 ze dne 28. 4. 2025 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 3700/25-RM ze dne 15. 5. 2025 na akci:

„Oprava tří mostů ul. Brněnská, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
- 1.2. Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady
IČO: 25317628

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 20. 3. 2024 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 395/ORM/2024 a u zhotovitele pod ev. č. 6/2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 7. 2024, dodatku č. 2 ze dne 9. 10. 2024, dodatku č. 3 ze dne 15. 11. 2024 a dodatku č. 4 ze dne 28. 4. 2025, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „**Oprava tří mostů ul. Brněnská, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla (důvody jednotlivých změn jsou uvedeny pro každý změnový list zvlášť).

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 – 7.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 – SO 02.1 Všeobecné položky:

Jedná se o změnu množství na všeobecných položkách. Hlavní mostní prohlídku si zajistil objednatel samostatně. Odborný dozor a informační cedule se neprováděly. Jedná se u

těchto položek o méněpráce. Dále na požadavek objednatele se prováděla dokumentace a byl delší nájem na lešení.

odpočet	-	78.797,96 Kč
přípočet		36.721,77 Kč
celkem	-	42.076,19 Kč

Změnový list č. 2 – SO 101.1 Úprava komunikace a chodníků:

Jedná se o změnu množství na chodníku a komunikaci. Provádělo se méně vrtů a vznikl požadavek na zcela jiné zábradlí. Navýšení bylo u zemních prací a odvodnění mostů. Dle požadavku objednatele se prováděla demontáž větší délky původních provizorních betonových svodidel. Provedení nového individuálního zábradlí a delší nájem provizorních svodidel dle požadavku Odboru dopravy.

odpočet	-	190.815,14 Kč
přípočet		1.016.591,68 Kč
celkem		825.776,54 Kč

Změnový list č. 3 – SO 101 Zeď Zajištění svahu hřebíkovanou zdí s kamenou zdí:

Jedná se o změnu navazující na chodníky a opěrnou zeď. Bylo potřeba místo původní opěrné zdi vybudovat novou s napojením na chodníky. Vybudovat z kotvené hřebíkové stěny opěrný svah pro podepření komunikace mostu včetně vybudování plošiny pro vrtání hřebíků a stříkaného betonu. Na tuto konstrukci navazuje nová opěrná zeď se základem. Dále byla provedena kamerová zkouška nalezené kanalizace v blízkosti křídla.

odpočet	-	465.282,18 Kč
přípočet		3.288.011,20 Kč
celkem		2.822.729,02 Kč

Změnový list č. 4 – SO 182 Dopravně inženýrská opatření:

Změna je vyvolaná termínem délky výstavby dle požadavku objednatele na dodatečné práce.

odpočet	-	37.849,37 Kč
přípočet		121.659,94 Kč
celkem		83.810,57 Kč

Změnový list č. 5 – SO 202 Klenbový most M2:

Na tomto klenbovém mostě SO202 se provádělo méně zemních prací a spřažení do původního mostu. Méně počtu kleštín pro zesílení mostních kleneb helikální výztuží. Menší množství betonové vyrovnávací desky včetně izolace a její ochrany. Tato deska byla doplněna o svislou část pro vytvoření vany z důvodu stávajících příčníků na opěrami. Dále se navýšilo množství čištění, vrtání a potrubí.

odpočet	-	888.572,57 Kč
přípočet		272.166,47 Kč
celkem	-	616.406,10 Kč

Změnový list č. 6 – SO203 Klenbový most M3:

Na tomto klenbovém mostě SO203 se provádělo méně zemních prací, zejména zásypů. Více vrtů pro kotvení desky a odvodnění mostu. Více nerezových kleštín pro zesílení mostních kleneb helikální výztuží. Menší množství betonové vyrovnávací desky včetně izolace a její ochrany. Tato deska byla doplněna o svislou část pro vytvoření vany z důvodu stávajících příčníků na opěrami. Změna u tryskání vodou na tryskání pískem.

odpočet	-	299.463,13 Kč
přípočet		297.547,75 Kč
celkem	-	1.915,38 Kč

Změnový list č. 7 – SO204 Opěrné zdi:

Na této zdi se provádělo méně vrtů a injektáží, včetně stříkaného betonu a hřebíkové stěny. Menší výměra přizdívání zdiva a spárování maltou. Menší plocha tryskání a bourání stěn z kamene. Úprava množství plochy lešení u stěny a doplnění mezerovitého betonu kolem plynovodu.

odpočet	-	3.105.303,03 Kč
přípočet		498.094,04 Kč
celkem	-	2.607.208,99 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

*Cena díla celkem dle smlouvy ve znění dodatku č. 1,2,3 a 4
27.482.000,13 Kč*

Dodatek č. 5

• Odpočty	- 5.066.083,38 Kč
• Přípočty	<u>5.530.792,85 Kč</u>

Celková cena dodatku č. 5 bez DPH 464.709,47 Kč

Cena díla celkem dle smlouvy ve znění dodatku č. 5 bez DPH

27.946.709,60 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 5 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 5 se tento dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 5 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 5 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 5 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 5 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V Jihlavě dne:

23.5.2025



firesta

er, rekonstrukce, stavby a.s.
ISKÁ 68 • 602 00 BRNO
17 628 • DIČ: CZ25317678

Za zhotovitele

Ing. PAVEL BOREK
člen správní rady

V Jihlavě dne:

23.5.2025



Za objednatele

