



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

DODATEK č. 2 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001654/24
Číslo smlouvy zhotovitele: 23010042010-01
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:
D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, doplňkový GTP
uzavřená na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb
pozemních komunikací 2022“, č. 01ST-000932

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupený:	, ředitelem Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	vedoucí oddělení výstavby
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	vedoucí oddělení výstavby
	vedoucí oddělení přípravy staveb
e-mail:	
tel:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Společnost „INSET – SGGT – GTP 2022“

zastoupená vedoucím společníkem INSET s.r.o.	
se sídlem:	Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO:	03579727
DIČ:	CZ03579727
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
právní forma:	112 - společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	
zastoupená:	, na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	ředitel divize Ostrava
e-mail:	
tel:	

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], ředitel divize Ostrava
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]

a

SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, 15200 Praha Hlubočepy
IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992
zastoupená: [REDAKCE] předseda představenstva
[REDAKCE] člen představenstva

jako společník společnosti „INSET – SGGT – GTP 2022“
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“, samostatně jako „**Smluvní strana**“)

v souladu s ustanovením § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), kterým mění původní ujednání Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) č. 16PT-001654/24 (č. 23010042010-01), ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Smlouva**“).

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 10. 5. 2024 Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele doplňkový inženýrsko-geologický průzkum za účelem přípravy projektové dokumentace PDPS stavby „D48 MÚK Bělátná – Rybí II. etapa“, a to ve specifikaci a rozsahu vymezeném Smlouvou a její přílohou č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění. Dne 1. 10. 2024 byl mezi Smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k navýšení ceny za poskytované plnění.

V průběhu realizace prací vznikla potřeba úpravy závazků ze Smlouvy, a to v důsledku skutečností, které nebylo možno při uzavření Smlouvy rozumně předpokládat. Jednalo se zejména o zastižení nepříznivé geologické skladby v zájmovém území (např. vrstvy vápenné stabilizace či navážky stavební suti), technické nemožnosti odebrání projektovaného množství neporušených vzorků, sníženou potřebu budování přístupových cest a souvisejících opatření či skutečnost, že některé práce se dle aktuálních podmínek neukázaly jako nezbytné.

Na základě výše uvedeného bylo nezbytné upravit rozsah předmětu plnění formou provedení méněprací, případně víceprací, jejichž přehled je uveden níže. Úprava se promítá do následujících položek Soupisu prací:

Méněpráce:

- **1.2.5** Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí (snížení z 40 na 0 ks)
- **1.2.6** Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení **) (snížení z 180.000,- na 69.500,- Kč)
- **1.2.8** Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) (snížení ze 10 ks na 9 ks),
- **1.2.16** Škody na pozemcích **) (snížení z 100.000,- Kč na 0,- Kč)
- **2.5** Dynamické penetrační zkoušky (snížení z 292 bm na 278 bm)
- **2.7** Statické penetrační zkoušky CPT (snížení z 91 bm na 51 bm)

- 2.13 Měření kapesním penetrometrem (snížení z 927 m na 907 m)
- 4.2 Základní klasifikační rozbor vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") (snížení z 70 ks na 65 ks)
- 4.4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem (snížení z 70 zk na 47 zk)
- 4.5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku (snížení z 15 zk na 13 zk)
- 4.7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost (snížení z 49 na 38 zk)
- 4.9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU (snížení z 33 na 21 zk)
- 4.12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak (snížení z 4 na 1 zk)
- 4.13 Měření odporovými tenzometry (modul pružnosti, přetvárnosti, Poissonova konst., pevnost v tlaku) (snížení ze 4 na 0 zk)
- 4.15 Technologické rozbor (PS + CBR + CBRsat + IBI) (snížení z 20 na 10 zk)
- 4.18 Stanovení obsahu organických látek (snížení z 20 na 10 zk)
- 6.10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu (snížení z 460 na 458 ks)

Vícepráce:

- 6.12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce (zvýšení z 47 na 48 ks)

Na základě výše uvedených úprav rozsahu prací se smluvní strany dohodly na změně ceny za poskytované plnění, která se tímto snižuje o částku 699 327 Kč bez DPH (slovy: šest set devadesát devět tisíc tři sta dvacet sedm korun českých).

Tato změna představuje nepodstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani její základní parametry. Všechny změny byly vyvolány objektivními okolnostmi, které odůvodňují úpravu bez nutnosti nového zadávacího řízení.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku č. 2 v následujícím znění:

Článek I. Předmět Dodatku č. 2

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 2 dohodly na změně ustanovení odstavce 1 Článku II. *Cena za poskytované plnění*, a to následovně:

Původní znění dle Dodatku č.1 Smlouvy:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH:	10 909 201 Kč
DPH:	2 290 932 Kč
včetně DPH:	13 200 133 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

se **ruší a nahrazuje** tímto zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 10 210 012 Kč
DPH: 2 144 103 Kč
včetně DPH: 12 354 115 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 2.

- 1.2 Ostatní ustanovení Článku II. *Cena za poskytované plnění* Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně upravena Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny a nadále platí ve svém původním znění.
- 2.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 v souladu s citovaným zákonem uveřejní objednatel. Při uveřejnění Dodatku č. 2 nebudou uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.5 Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je jeho příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny.

V Ostravě 5. 5. 2025

Za Objednatele:

Za zhotovitele:

ředitel Správy strava

Obchodní ředitel



INSET s.r.o. IČ 03579727
LUCEMBURSKÁ 1170/7, 130 00 PRAHA 3
TEL.: 221 489 111
GSM: 601 365 651 - 2 -1-