

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/0109 Popovice, rekonstrukce mostu ev. č. 0109-1		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201 / 2	Číslo ZBV: 2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nový most přes Vinořský potok				
Strany smlouvy o dílo č. 131/KSÚS/2015 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26. 5. 2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: PORR, a.s., odštěpný závod - Čechy, středisko Stavby mostů, 100 00 Praha 10, Dubečská 3238				
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce	
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel	
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	TDI	
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů			
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů			
7. Ostatní doklady dle přehledu dokladů	7 počet listů			
Iniciátor změny: Zhotovitel				
Popis a zdůvodnění Změny:				
<p>SO 201/2</p> <p>Při provádění mikropilotové pažící stěny zajišťující sloup VN (změna č.1) byly za účasti geologického dohledu zjištěny výrazně zhoršené základové podmínky v prostoru mostu. Tato skutečnost vedla k nutnosti změny založení mostu. Tato změna vyvolala i úpravu rozpočtu SO 200 (ZBV č. 3). Původní plošné založení objektu mostu v štetové jímce bylo přeprojektováno na mikropilotové založení objektu bez štetové jímky.</p> <p>Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazený do Skupiny 3.</p>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
-101 874,20	828 840,00	726 965,80	930 714,20	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Michal Černohub	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing Karel Nejedlý	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Roman Veleba	datum	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Miroslav Týnek	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing.Pavel Hirsch	datum	podpis
	jméno	Petr Janulík	datum	podpis
				Číslo paré: