

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 10. 6. 2021 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
Středisko 1100 - středisko správy realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-25000139

a

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
se sídlem Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
IČO: 45474281
DIČ: CZ45474281
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 28. 4. 1992 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062
zastoupen Ing. Martinem Matuškou, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Martinem Matuškou, jednatelem a ředitelem
ve věcech technických Ing. Martinem Matuškou, jednatelem a ředitelem
číslo smlouvy zhotovitele: 50 - 6534

II. Preambule

Objednatel a zhotovitel spolu dne 31. 3. 2025 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Turistická – zklidnění dopravy a parkovací stání“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. (6) smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu předání staveniště, jelikož doposud nebylo vydáno příslušným stavebním úřadem společné územní a stavební povolení ke stavbě „Turistická – zklidnění dopravy a parkovací stání“, ačkoliv bylo žádost o stavební povolení byla podána dne 26. 6. 2024. Vzhledem k výše uvedenému bylo nutné upravit termín předání staveniště.

Čl. III.
Změna smlouvy o dílo

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na této modifikaci smlouvy č. 1100-25000139 ze dne 31. 3. 2025:


- 1) Dosavadní znění čl. VI., Předání staveniště, odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním: „*Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 měsíců od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla. Předání staveniště bude probíhat na základě výzvy objednatele.*“

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Za Objednatele:

V Brně dne


Datum:
2025.06.05
12:23:10 +02'00'

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V Brně dne 29.05.2025


Datum: 2025.05.29
08:12:12 +02'00'

Ing. Martin Matuška
Jednatel a ředitel