

DODATEK č. 2

**ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952150096, evidenční číslo zhotovitele 10-1238-3400
na akci: Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219000007

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **SWECO a.s.**
Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16

Statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně
pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

XXX

XXX

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku č. 2

Tento dodatek č. 2 se uzavírá ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena již v roce 2015 a k dodatku č. 1, který byl uzavřen v roce 2018 za podmínek a cen poplatných danému období. I. etapa prací tj. projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) byla naplněna v roce 2019. II. etapu prací tj. projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) nebylo možné a logické z objektivních důvodů (např. zdlouhavé majetkoprávní vyrovnání, přerušené stavební řízení) dosud splnit. Proto se uzavírá tento dodatek č. 2, který reflektuje podmínky a ceny v čase a místě obvyklé.

Strany se dohodly, že hlavním obsahem dodatku č. 2 je změna ceny předmětu II. etapy v rozsahu dle podmínek uvedených v původní smlouvě o dílo (DPS), ale v cenové úrovni roku 2025 a dále se mění a doplňuje v jednotlivých člancích takto:

Čl. 2. Předmět díla, odst. 2.2.

Ze stávajícího znění článku se bez náhrady odstraňuje III. etapa, která již není nadále předmětem plnění.

Čl. 2. Předmět díla, odst. 2.3.

Stávající text se doplňuje o písm. h):

- h) Aktualizace inženýrsko-geologického a terénního průzkumu (dále jen „aktualizace IGP“) lokality stavebního objektu SO 81 Zemník a aktualizace PD SO 81 Zemník s promítnutím současných majetkoprávních vztahů v dané lokalitě do záborového elaborátu. Součástí bude výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění podkladů pro zdárné podání žádosti o povolení změny využití území (viz část E bod A.5 žádosti). Žádost o povolení změny si bude zajišťovat objednatel. Součástí inženýrské činnosti nebude ani majetkoprávní projednání (zajišťuje si objednatel).

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.

Ze stávajícího znění článku se bez náhrady odstraňuje III. etapa, která již není nadále předmětem plnění.

Čl. 4. Cena díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12. 10. 2015, cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28. 11. 2018 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 8. 4. 2025. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD před uzavřením tohoto dodatku č. 2 činila 8 050 000,- Kč,

Celková cena bez DPH dle SOD po uzavření tohoto dodatku č. 2 činí 9 170 000,- Kč,

Výše uvedená celková cena se skládá:

- z cen za již dokončené dílčí etapy I. A. + I. B. v celkové výši 4 390 000,- Kč bez DPH,

- z aktualizované ceny za II. etapu (DPS) ve výši 4 780 000,- Kč bez DPH, kdy cena za II. etapu 3 500 000,- Kč byla navýšena na 4 690 000,- Kč bez DPH (tato cena zahrnuje inflační koeficient za období 2015 – 2025 a cenu za dodatečnou aktualizaci IGP) a dále zahrnuje cenu za aktualizaci projektové dokumentace pro SO 81 Zemník ve výši 90 000,- Kč bez DPH, ale již nezahrnuje cenu za III. etapu (AD) ve výši 160 000,- Kč bez DPH.

3. Zdůvodnění změny smluvních stran, předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla

Za doby účinnosti smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 12. 2015 došlo ke změně organizační struktury odboru inženýrských činností objednatele tak i u členů představenstva zhotovitele a z tohoto důvodu vyvstala potřeba aktualizace organizační struktury smluvních stran i ve smlouvě.

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 2. 12. 2015 a jejím předmětem byl závazek zhotovitele vypracovat projektové dokumentace, a to ve třech dílčích etapách (ve znění dodatku č. 1):

I. A etapa: Koncept projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – tato etapa byla ze strany zhotovitele splněna ve stanovené době, tedy ve lhůtě do 180 dnů od písemné výzvy objednatele,

I. B etapa: Inženýrská činnost včetně zpracování veškerých připomínek a vypracování finální verze projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – tato etapa byla ze strany zhotovitele splněna ve stanovené době, tedy ve lhůtě do 60 dnů od písemné výzvy objednatele,

II. etapa: Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – smlouva o dílo předpokládala zahájení této II. etapy ve lhůtě do 150 dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací na této etapě (po nabytí právní moci stavebního povolení),

III. etapa: Výkon autorského dozoru – závěrečná etapa měla být ze strany zhotovitele dokončena nejpozději k 31. 12. 2022.

V průběhu plnění díla došlo k nepředpokládanému a nepředvídatelnému prodloužení lhůty pro vydání příslušného rozhodnutí o povolení stavby, které bylo zapříčiněno zejména nároky plynoucími z majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemků dotčených stavebním záměrem, nikoliv však v důsledku jednání objednatele či zhotovitele.

Vzhledem ke skutečnosti, že do okamžiku uzavření tohoto dodatku nebylo ze strany příslušného správního orgánu doposud vydáno rozhodnutí o povolení stavby, nebylo možné dílo dokončit ve stanovené lhůtě.

V důsledku nepředvídatelného prodloužení doby plnění dle této smlouvy došlo ke změně okolností, která založila v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich, a to neúměrným zvýšením nákladů plnění, a proto se strany domluvily na úpravě ceny za zhotovení díla zohledňující výši inflace a změnu cenových hladin práce a dále se smluvní strany domluvily neprovádět autorský dozor právě s ohledem na výše uvedené změny. Dále vznikla potřeba poskytnutí dodatečných služeb v podobě aktualizace stávajícího inženýrsko-geologického průzkumu, když takové činnosti jsou nezbytné ke stanovení fyzikálně-chemických parametrů zemin z vytipovaného zemníku, které mají být následně použity na stavbu hlavní hráze.

Součástí tohoto dodatku č. 2 je i vypracování aktualizace PD pro stavební objekt "SO 81 Zemník", který byl vyčleněn z dokumentace pro územní řízení a dále byl koncipován jako samostatná dokumentace ve formě dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území (zpracováno v roce 2015 s aktualizací v roce 2019). Objekt SO 81 není zahrnut do probíhajícího stavebního řízení, ale bude povolován na základě "žádosti o povolení změny využití území" dle současně platné legislativy. V aktualizaci PD budou do záborového elaborátu promítnuty současné majetkoprávní vztahy v dané lokalitě a výsledky provedené aktualizace IGP.

Dohodou smluvních stran došlo k navýšení ceny plnění, když navýšení ceny plnění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a změna ceny byla provedena zcela v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952230031 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno