

Číslo jednací: 07566/SOVV/25
Číslo spisu: S/16520/SOVV/24
ISOPROFIN: 115V342003808
Číslo akce: 1057/16/24

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 17213/SOVV/24 ze dne 7. 10. 2024 v platném znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2024 (dále jen „Smlouva o dílo“)

„Stavba Informačního střediska CHKO Jizerské hory - Mariánskohorské boudy“.

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 62933591
DIČ: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

KVAPRO spol. s.r.o.

Sídlo: Nádražní 343, 463 65, Nové Město pod Smrkem
Zastoupená: Janou Kvapilovou, jednatelkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 0986822309/0800
IČO: 25479946
DIČ: CZ25479946
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. C20079

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k tomu, že

byla dodatečně zjištěna potřeba změn stavebních prací (viz příloha č. 2 tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě)

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH: **24 386 365,92 Kč**

DPH 12%: 1 552,25 Kč

DPH 21%: 5 118 420,41 **Kč**

Cena včetně DPH: **29 506 338,58 Kč**

Zhotovitel je plátcem DPH.“

3.2 Příloha č. 2 Smlouvy – oceněné soupisy prací (rozpočty) se doplňuje o dokumenty tvořící přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 (odst.4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.6 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

4.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Tabulka méněprací a víceprací k Dodatku č. 2

Příloha č. 2 – Protokol o návrhu změny díla č.1 vč. rozpočtu

V Praze dne _____

V Novém Městě pod Smrkem dne _____

Objednatel

Zhotovitel

**Jana
Kvapilová**

Digitálně podepsal
Jana Kvapilová
Datum: 2025.06.03
06:38:38 +02'00'

RNDr. František Pelc,
ředitel

Jana Kvapilová
jednatelka

Příloha č.1 _Tabulka méněprací a víceprací k Dodatku č. 2				
v případě změny č. 1 dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. §222 dle odst. 4, písm. b není dosaženo 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce				
Stavba Informačního střediska CHKO Jizerské hory - Mariánskohorské Boudy				
	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	rozdíl v Kč bez DPH	rozdíl v Kč s DPH
1	147 420,00	0,00	147 420,00	178 378,20
Celkem	147 420,00	0,00	147 420,00	178 378,20
%	1			
Celková cena díla	bez DPH	12% DPH	21% DPH	s DPH
SOD	24 238 945,92	1 552,25	5 087 462,21	29 327 960,38
Dodatek č.1	0	0	0	0
Dodatek č.2	147 420,00	0,00	147 420,00	178 378,20
Celkem	24 386 365,92	1 552,25	5 118 420,41	29 506 338,58

Příloha č. 2 Protokol o návrhu změny díla č. 1 vč. rozpočtu

Protokol o návrhu změny díla č. 1

Stavba: Informační středisko CHKO Jizerské hory – Mariánskohorské Boudy

Objekt: SO 701_03 Fotovoltaická elektrárna

Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

TDI: [REDACTED]

Projektant: [REDACTED]

Změny vyvolal: objednatel na základě upozornění zhotovitele, projektanta a zjištěných skutečností, které nebyly známy v době tvorby PD.

Změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. (Znění § 222 odst. 4: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.“)

Popis změny: Příprava na propojení palivového článku H₂ v garáži s technickou místností – teplovod a kabeláž pro budoucí změnu LPG na vodíkovou technologii za účelem uchování energie ze solárních panelů pro zimní období. Příprava musí být udělána v rámci stavby. Po ukončení stavby již nebude tato příprava možná a objednatel by za vysokých nákladů pro změně palivového článku realizoval jiné řešení a ekonomicky náročnější.

Způsob projekčního zpracování:

- Zápis do SD
- Výkres skutečného provedení

náklady na změnu celkem	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH
stavební náklady celkem	147 420,00 Kč	0
projekční náklady celkem	0	0
úprava smluvní ceny	Bez DPH	S DPH
dosud platná cena dle SOD č. 17213/SOVV/24:	24 238 945,92 Kč	29 327 960,38 Kč
zvýšení:	147 420,00 Kč	178 378,20 Kč

snížení:	0	0
	Jméno	Podpis
zhotovitel	[REDACTED]	[REDACTED]
objednatel (osoba zmocněná k jednání)	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
TDI	[REDACTED]	[REDACTED]
generální projektant	[REDACTED]	[REDACTED]

Změna bude smluvně zakotvena v dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 17213/SOVV/24

Termín realizace: do 30.4.2025

Přílohy: cenová nabídka z 27.3.2025

Datum: 1.4.2025

Cenová nabídka

Příprava na propojení palivového článku H2 v garáži s technickou místností

teplovod

kabeláž

Akce: Stavba informačního střediska CHKO Jizerské hory – Mariánskohorské boudy

Položka	Množství	J.cena	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Cena s DPH
Teplovod			108930,00		22875,30	131805,3
FLEXALEN - PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY, F600 25+25 / 125 (DN 2x20), předizolovaného potrubí Flexalen 600 pro topení včetně veškerého nezbytného systémového příslušenství - propojení dvou bodů(zdroj - odběrní místo)	30	2325	69750,00	21 %	14647,50	84397,50
Přepravní náklady materiál	1	3000	3000,00	21 %	630,00	3630,00
Instalace, položení	16	980	15680,00	21 %	3292,80	18972,80
Tlaková zkouška	1	3000	3000,00	21 %	630,00	3630,00
Projekční a koncepční návrh, koordinace	1	6000	6000,00	21 %	1260,00	7260,00
Přepravní náklady instalace	250	18	4500,00	21 %	945,00	5445,00
Ostatní materiál, služby, doprava	1	7000	7000,00	21 %	1470,00	8470,00
Příprava kabeláž			38490,00		8082,90	46572,90
Chráníčka Kopos 70	70	25	1750,00	21 %	367,50	2117,50
CYKY 5x10	40	190	7600,00	21 %	1596,00	9196,00
CYKY 5x2,5	40	56	2240,00	21 %	470,40	2710,40
CYKY 5x1,5	80	33	2640,00	21 %	554,40	3194,40
JYTY 7x1	80	40	3200,00	21 %	672,00	3872,00
UTP	80	16	1280,00	21 %	268,80	1548,80
JYSTY 2x2x0,75	80	16	1280,00	21 %	268,80	1548,80
Přepravní náklady materiál	1	3000	3000,00	21 %	630,00	3630,00
Projekční a koncepční návrh, koordinace	1	6000	6000,00	21 %	1260,00	7260,00
Přepravní náklady instalace	250	18	4500,00	21 %	945,00	5445,00
Ostatní materiál a služby	1	5000	5000,00	21 %	1050,00	6050,00
Celkem STAVBA		celkem	147420,00		30958,20	178378,20

Datum: 27.03.2025

KVAPRO spol. s r.o.

IČ: 25479946

Nádražní 343, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Tel. [REDACTED]