

ke sml. 6044/16
o. 1126



97394

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1, akce: "II/392 Velké Meziříčí - Tasov" - prodloužení termínu díla		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství		
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015 Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	neprodleně		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	Ing. Blaha/ ODSH	20.9.2016		
Projednáno s:	Ing. Matulová/ ODSH	20.9.2016		
Právní kontrola:	JUDr. Mládek/ ODSH	20.9.2016		
Předkládá:	Ing. Strnadová/ ODSH	20.9.2016		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová /ODSH	20.9.2016		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	20.9.2016	
	Správce rozpočtu:	Paulíková/ OE	20.9.2016	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 41601645), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 20.09.2016 15:11:31):

Dodatek č.1, akce: "II/392 Velké Meziříčí - Tasov" - prodloužení termínu díla

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP016Y6IJ

ke sml. 6044/16

č. 1126

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/392 Velké Meziříčí - Tasov“

Číslo smlouvy objednatele: 94555

Číslo smlouvy objednatele: 2437/2016

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4200541571/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s .o.
Adresa: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloslav Pytlík, obchodní ředitel
zástupce pro věci technické: Ing. Otakar Schelle, ředitel stavební divize Antonín Dostál, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 1008843621/0100
IČO: 41601645
DIČ: CZ41601645
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

- 2.1. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení termínu díla (uvedení do předčasného užívání)
- SO 101 silnice II/392 – II. stavba
 - SO 101 silnice II/392 - I. stavba
(úsek po Petráveč – 1. a 2. úsek – dl. úseků 704 m a 840 m – celkem 1544 m).
- Důvod - pozdní předání staveniště oproti předpokládanému termínu ve smlouvě.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště po podpisu smlouvy,
předpoklad do 15. 6. 2016

ROK 2016

Uvedení do předčasného užívání do 31.10.2016

- SO 101 silnice II/392 – II. stavba
- SO 101 silnice II/392 - I. stavba
(úsek po Petráveč – 1. a 2. úsek – dl. úseků 704 m a 840 m – celkem 1544 m)

ROK 2017

Uvedení do předčasného užívání do 30.6.2017

- SO 101 silnice II/392 - I. stavba
(úsek do Petrávče po Tasov – 3. a 4. úsek – dl. úseků 3263 m a 1485 m – celkem 4748 m)

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 29. 7. 2017

- SO 101 silnice II/392 - II. stavba
- SO 101 silnice II/392 - I. stavba
(úsek po Petráveč – 1. a 2. úsek – dl. úseků 704 m a 840 m, úsek do Petrávče po Tasov – 3. a 4. úsek – dl. úseků 3263 m a 1485 m – celkem 6292 m)

V zimním období (tj. 1. 11. 2016 – 31. 3. 2017) musí být umožněno provádění zimní údržby a na komunikaci nesmí být prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Termíny provádění platí při zajištění finančních prostředků zadavatelem č. 1 (Kraj Vysočina).

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště po podpisu smlouvy,
předpoklad do 15. 6. 2016

ROK 2016

Uvedení do předčasného užívání do 14.11.2016
- SO 101 silnice II/392 – II. stavba
- SO 101 silnice II/392 - I. stavba
(úsek po Petráveč – 1. a 2. úsek – dl. úseků 704 m a 840 m – celkem 1544 m)

ROK 2017

Uvedení do předčasného užívání do 30.6.2017
- SO 101 silnice II/392 - I. stavba
(úsek do Petrávče po Tasov – 3. a 4. úsek – dl. úseků 3263 m a 1485 m – celkem 4748 m)

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 29. 7. 2017
- SO 101 silnice II/392 - II. stavba
- SO 101 silnice II/392 - I. stavba
(úsek po Petráveč – 1. a 2. úsek – dl. úseků 704 m a 840 m, úsek do Petrávče po Tasov – 3. a 4. úsek – dl. úseků 3263 m a 1485 m – celkem 6292 m)

V zimním období (tj. 1. 11. 2016 – 31. 3. 2017) musí být umožněno provádění zimní údržby a na komunikaci nesmí být prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Termíny provádění platí při zajištění finančních prostředků zadavatelem č. 1 (Kraj Vysočina).

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 94555, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 94555 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.


4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 26. 09. 2016

Objednatel:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast dopravy a majetku



V Brně dne 26. 09. 2016

Zhotovitel:

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.
BRNO - Medlánky, Hudcova 588/70b
PSC 621 00
DIČ: CZ416 01 645 153



.....
Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti