

DODATEK Č. 5

ke smlouvě

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-000375

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20-205

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

(dále jen „Dodatek č. 5“)

Název související veřejné zakázky: **„D11 odpočívka Jaroměř – DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP, včetně BIM (pilotní projekt)“.**

ze dne 27.07.2020 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4

(dále jako „Smlouva“):

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

ČNB,

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupen:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.,

zastoupen dle OR:

při elektronickém podpisu tohoto Dodatku zastoupen

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 469 95 447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 618 53 267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.,
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- dne 27.07.2020 byla uzavřena Smlouva, jejímž předmětem je vyhotovení dokumentace pro společné povolení (dále je „DUSP“) stavby **“D11 odpočívka Jaroměř“**, vypracování informačního modelu stavby BIM pro stupeň projektové přípravy DUSP, výkon inženýrské činnosti, včetně majetkoprávního projednání a majetkoprávní činnosti, vyhotovení vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“), vypracování informačního modelu stavby BIM pro stupeň projektové přípravy VD-ZDS, výkon technické pomoci – výkon autorského dozoru a výkon technické pomoci v oblasti BIM,
- Dodatky č. 1 až 4 došlo k úpravám rozsahu plnění a s tím souvisejících skutečností,
- v rámci majetkoprávní činnosti došlo v průběhu plnění ke komplikovaným a opakovaně časově náročným jednáním při hledání shody s vlastníky pozemků dotčených stavbou, zejm. při uzavírání nájemních smluv a smluv o zřízení věcných břemen (služebností). Jednalo se o více kolová jednání se všemi spoluvlastníky, vlastníky s pobytem mimo ČR, projednání záměrů v Radě a Zastupitelstvu města Jaroměř aj., jimž zhotovitel přistupující k plnění smluvních povinností s náležitou odbornou péčí nemohl spravedlivě předejít, přičemž pozemky v trvalém záboru stavby byly zcela a bezezbytku úspěšně vypořádány k datu 17.02.2025 (provedení vkladu poslední kupní smlouvy do katastru nemovitostí), a to s vyloučením institutu vyvlastnění,

- opakovaná časově náročná jednání s vlastníky pozemků byla realizována s cílem vyloučit technicky, administrativně a časově náročná vyvlastňovací řízení, která by jen oddálila realizaci předmětné stavby,
- probíhala komplikovaná a zdlouhavá jednání se státními institucemi a organizacemi ovládanými státem, zejm. SPÚ, jejichž práva nelze vypořádat jinak než dobrovolnou cestou, resp. v souladu s příslušnou rezortní právní úpravou,
- časové zdržení při provádění majetkoprávní činnosti bylo způsobeno i opakovanými úkony v souvislosti se změnou právní formy a následně sídla objednatele, což byla překážka ležící zcela mimo sféru působnosti zhotovitele,
- zhotovitel objednatel o průběhu a komplikacích či průtazích probíhající majetkoprávní činnosti průběžně, řádně a včas informoval,
- z výše uvedených důvodů nebylo objektivně možné, aby zhotovitel dokončil majetkoprávní činnosti v termínu předpokládaném ve Smlouvě, ve znění násl. dodatků. Smluvní strany mají společný zájem dojednat předmětným dodatkem prodloužení termínu plnění pro zhotovitele, týkající se majetkoprávní činnosti toliko již jen v rozsahu posledních chybějících (i) nájemních smluv a (ii) smluv o zřízení věcných břemen (služebností) tak, jak je uvedeno dále,
- řešená změna není podstatnou změnou ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 Obchodních podmínek související Rámcové smlouvy č. 01UK-0037362 dohodly na uzavření Dodatku č. 5.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se tímto Dodatkem dohodli na změně **čl. III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění**, pro část inženýrská činnost pro sloučené řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací tabulka č. 5) – ukončení majetkoprávního projednání/činnosti, následovně:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Inženýrská činnost pro sloučené řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací tabulka č.5) - ukončení majetkoprávního projednání/činnosti	do 480* dní od obdržení písemné výzvy Objednatel k zahájení plnění (netýká se případů, kde práva k pozemkům jsou získávána vyvlastněním nebo dle § 297 Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě dle Zákona č. 283/2021 Sb. a případů, kdy zhotovitel nemohl ovlivnit dokončení dané činnosti za využití všech možných zákonných prostředků k dokončení činnosti)
* 1 den = kalendářní den	

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 5 řídily ještě před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 5 považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
2. Dodatek č. 5 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 5 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 5), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 5 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.27
07:06:33 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

PRAGOPROJEKT, a.s.

*při elektronickém podpisu zastoupen
na základě plné moci ze dne 1.7.2024*

Digitálně podepsal:
Datum: 04.06.2025 15:28:12 +02:00