

**Dodatek č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 120011/2024/KP
ev. č. DS202400577**

**uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „Oprava komunikace ul. Na Horizontu“**

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Klára Ryčková e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ALGON a.s.
Sídlo: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
Zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
IČO: 28420403
DIČ: CZ28420403
Registrace: U Městského soudu v Praze,
oddíl B vložka 14403
Bankovní spojení 1: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení 2: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Červinka

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu realizace první etapy opravy komunikace dle projektové dokumentace a nabídky zhotovitele došlo po odfrézování asfaltového krytu a odstranění konstrukčních nestmelených vrstev a k provedení dvou statických zatěžovacích zkoušek. Bohužel výsledky těchto zkoušek prokázaly, že únosnost konstrukčních vrstev je nevyhovující, a to i když byly při přípravě projektové dokumentace provedeny sondy, které nevyhovující konstrukční vrstvy neprokázaly.

V úseku staničení cca km 0,280–0,510, kde byla původně navržena pouze výměna a nadvýšení asfaltových vrstev, bylo navíc zjištěno rozsáhlé poškození vozovky v podobě příčných a sítových trhlin. Na základě výsledků provedených zkoušek geotechnik konstatoval nevyhovující únosnost podkladních vrstev.

Původně navržený způsob opravy, spočívající v obnově asfaltového krytu (AC) spojené s jeho zesílením, tak není technicky realizovatelný. Vzhledem ke zjištěnému stavu je nezbytné přistoupit i v tomto úseku k celoplošné rekonstrukci vozovky, včetně výměny podkladních vrstev.

Smluvní strany dále berou na vědomí, že obdobná situace, která nastala během realizace první etapy stavby a vyvolala nutnost provedení víceprací, může nastat rovněž při realizaci druhé etapy. Pro druhou etapu jsou již předběžně identifikovány a vyčísleny možné vícepráce, které však nemusí nutně nastat. V návaznosti na výše uvedené objednatel uhradí cenu pouze v rozsahu skutečně provedených prací a obě smluvní strany toto berou na vědomí. Tyto vícepráce jsou předkládány jako reálná možnost, vycházející ze zkušeností získaných během realizace první etapy. V případě, že tyto vícepráce nastanou, budou řešeny v souladu se Smlouvou o dílo a příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZZVZ).

Smluvní strany uzavírají Dodatek v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 odst. 4 a 5 (resp. 6) a dále odst. 3 a contrario zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když uvedená změna termínu je nezbytnou změnou vyvolanou předmětnými vícepracemi a změnou, která by postihla jakéhokoli jiného dodavatele v postavení zhotovitele. Za účelem potvrzení změn a jejich dopadů na realizaci a cenu díla uzavírají objednatel a zhotovitel tento dodatek.

Změny díla s dopadem na smluvní termíny

Původní znění

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	4 425 597,98 Kč
DPH (sazba 21 %):	929 375,58 Kč
Cena díla celkem:	5 354 973,56 Kč

Slovy (částka s DPH): pět milionů tři sta padesát čtyři tisíc devět set sedmdesát tři korun českých padesát šest haléřů

Nové znění:

1. Změnový list č. 1

Obsahuje položky nutné pro provedení dobouření asfaltu a konstrukčních nestmelených vrstev v úsecích původně navržené opravy první etapy, navezení materiálu na mezideponii a provedení nové vrstvy ŠD v tl. 200 mm celoplošně.

Klasifikace dle ZZVZ:	nezbytná změna dle § 222 odstavec 4 ZZVZ
Navýšení ceny díla:	634 387,57 Kč bez DPH
Prodloužení doby plnění:	7 dní

2. Změnový list č. 2

Obsahuje položky nutné pro provedení celoplošné sanace – odkop, odvoz, skládkování, zhutnění pláně, provedení sanace částečně z vybouraného materiálu původní ŠD a doplnění novým materiálem tam, kde chybí.

Klasifikace dle ZZVZ: nezbytná změna dle § 222 odstavec 5, resp. 6 ZZVZ

Navýšení ceny díla: 1 313 798,69 Kč bez DPH

Prodloužení doby plnění: 14 dní

Uvedené ceny představují maximální možné náklady, přičemž fakturace bude probíhat výhradně na základě skutečně provedených prací.

Podrobný soupis provedených víceprací tvoří **přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.**

Ustanovení smlouvy, která nepodléhá změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném originále.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze 19.5.2025

V Lounech 19.05.2025

.. 

za zhotovitele

Petr Študlar

předseda představenstva

.... 

za objednatele

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík

starosta města

