



To: Via Salis, s.r.o.

Cc: SGS + setec

Cc: Eurovia CS, Závod DIVia

Doručení přes CDE

Odpověď k č. j. ze dne
MD-26390/2022-550/16 ze
dne 26.5.2025 (záznam
z jednání 32.1.5)

Č. j./Sp. zn./Typ
MD-26390/2022-550/17
MD/26390/2022/930

Vyřizuje/E-mail/Telefon



Datum
Praha
09.06.2025

Věc: Potvrzení Změny na straně Zadavatele č. 3 postupem dle čl. 32.1.7 Koncesionářské smlouvy

Vážený Koncesionáři,

Zadavatel Vás v dopise č.j. MD-26390/2022-930/1 ze dne 10. 8. 2022, příloha č. 1 tohoto dopisu, v souladu s článkem 32.1 Smlouvy, požádal o Změnu na straně Zadavatele č. 3 (dále jen „Změna“). Změna spočívala v zájmu Zadavatele mitigovat dopady způsobené včasným nepředáním části pozemků znemožňujících realizaci části Prací, konkrétně části Prací na SO 132 na Úseku č. 2 (přeložka silnice I/4 – budoucí II/604 – v oblasti osady Buk) takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení dalšího postupu Prací dle Harmonogramu.

Dne 9.9.2022 jste nás dopisem č.j. DVia-D4-CON-MoT-COR-OUT-00172-20220909-TB požádali o vyjádření, resp. upřesnění dalšího postupu ve věci, které Zadavatel věcně postupně odsouhlasil dopisy č.j. MD-26390/2022-930/4, 5, 6 ze dne 12.9.2022, 13.9.2022 a 16.9.2022. Dle Smlouvy nám následně bylo předloženo vyjádření Koncesionáře ke Změně dle článku 32.1.4 Smlouvy, č.j. DVia-D4-CON-MoT-COR-OUT-00182-20220930-TB, ze dne 30. 9. 2022. Na základě těchto kroků bylo ze strany Koncesionáře přistoupeno k realizaci Změny.

V dalším období bylo po ukončení realizace Změny přistoupeno k vyčíslení nákladů Změny, kde postupně byly Koncesionářem předkládány jednotlivé dokumenty a upřesnění, ke kterým se písemně vyjadřoval jak Zadavatel tak Nezávislý dozor. Dne 19.3.2025 předložil Koncesionář pod č.j. DVia-D4-CON-MoT-COR-OUT-00545-20250319-TB upravené dokumenty a informace obsahující vyčíslení nákladů Změny, ke kterému se Nezávislý dozor vyjádřil 29.4.2025 a Zadavatel dne 5.5.2025.

Smluvní strany na základě výše uvedeného projednaly Změnu postupem dle čl. 32.1.5 Smlouvy a dohodly se na záležitostech dle čl. 32.1.5 (a) – (e) Smlouvy, viz smluvními stranami podepsaný Záznam o projednání Změny ze dne 26.5.2025, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dopisu.

Na základě výše uvedených dokumentů **Zadavatel tímto v souladu s čl. 32.1.7 (a) potvrzuje svůj souhlas s dohodnutými podmínkami uskutečnění Změny** a zároveň tedy potvrzuje nárok Koncesionáře na výplatu částky ve výši 4.551.105,99 Kč bez DPH, resp. 5.506.838,25 Kč s DPH.

