

Záznam o projednání Změny na straně Zadavatele č. 3 podle článku 32.1.5 Koncesionářské smlouvy
Meeting minutes of the negotiations on Public Authority's Change No. 3 according to Clause 32.1.5 of the Concession Agreement

Datum a čas jednání / *Date and time of the meeting*: 26.05.2025 17:00

Místo jednání / *Place of the meeting*: Teams

Účastníci jednání / *Participants to the meeting*:

Za Zadavatele / *For the Public Authority*:



Za Koncesionáře / *For the Concessionaire*:



Za Poddodavatele stavby / *For the Construction Subcontractor*:



Zadavatel prostřednictvím dopisu č. MD-26390/2022-930/1, ze dne 10.08.2022 požádal Koncesionáře o Změnu na straně Zadavatele podle článku 32.1.1 Koncesionářské smlouvy na zajištění projektování, výstavby, financování, provozování a údržby dálnice D4 v úseku Háje - Mirovice a na zajištění provozování a údržby přiléhajících úseků Skalka - Háje a Mirovice - Krašovice ze dne 15.02.2021 (dále jen „**Smlouva**“) týkající se stavebního objektu č. 132 na Úseku č. 2 (dále jen „**HM 132**“), resp. pozemků p.č. 696/56, 696/84 a 696/83 v k.ú. Milín (dále jen „**Oznámení o změně na straně Zadavatele č. 3**“ a „**Změna č. 3**“).

*By way of letter no. MD-26390/2022-930/1 from 10.08.2022, the Public Authority requested the Concessionaire for a Public Authority's Change pursuant to Clause 32.1.1 of the Concession Agreement for design, construction, financing, operation and maintenance of Háje – Mirovice sections of D4 highway and operation and maintenance of existing adjacent sections of Skalka – Háje and Mirovice – Krašovice dated 15.02.2021 (the “**Agreement**”), related to building object No. 132 on Section 2 (the “**HM 132**”), respectively plots of land No. 696/56, 696/84 and 696/83 in k.ú. Milín (the “**Public Authority's Change Notice No. 3**” and the “**Change No. 3**”).*

Koncesionář dopisem s označením DVia-D4-CON-MoT-COR-OUT-00182-20220930-TB ze dne 30.09.2022 předložil Zadavateli vyjádření podle článku 32.1.4 Smlouvy k Oznámení o změně na straně Zadavatele č. 3 (dále jen „**Vyjádření Koncesionáře ke Změně č. 3**“).

*The Concessionaire, by way of letter with reference number DVia-D4-CON-MoT-COR-OUT-00182-20220930-TB dated 30.09.2022, submitted to the Public Authority a reply to the Public Authority's Change Notice No. 3 pursuant to Clause 32.1.4 of the Agreement (the “**Concessionaire's Reply to Change No. 3**”).*

Průběžně probíhala korespondence a diskuse mezi Stranami ve věci Změny č. 3 a Kompenzační události č. 5 a č. 10, která se Změnou č. 3 úzce věcně souvisí. Na základě těchto skutečností, Koncesionář prostřednictvím dopisu s označením DVia-D4-CON-MoT-COR-OUT-00545-20250319-TB ze dne 19.03.2025 předložil Zadavateli upravené dokumenty / informace týkající se vyčíslení nákladů na provedení Změny č. 3 (dále jen „**Konečné vyčíslení nákladů na Změnu č. 3**“). Toto Konečné vyčíslení nákladů na Změnu č. 3 bylo přezkoumáno a odsouhlaseno Nezávislým dozorem (dopis zn. 0303-2025-MDCR ze dne 29.04.2025).

*There have been ongoing correspondence and discussions between the Parties regarding Change No. 3 and Compensation Events No. 5 and No. 10, which are closely related to Change No. 3. On the basis of these facts, the Concessionaire, by letter marked DVia-D4-CON-MoT-COR-OUT-00545-20250319-TB dated 19.03.2025, submitted to the Public Authority revised documents/information regarding the costing of the implementation of Change No. 3 (the “**Final cost quantification of Change No. 3**”). This*

Final cost quantification of Change No. 3 has been reviewed and approved by the Independent Engineer (Letter No. 0303-2025-MDCR dated 29.04.2025).

S ohledem na výše uvedené a s poukazem na článek 32.1.5 Smlouvy, Zadavatel a Koncesionář projednali dne 26.05.2025 obsah Vyjádření Koncesionáře ke Změně č. 3 a další následné korespondence, přičemž o obsahu a závěrech jednání napsali tento záznam.

With regard to the above, the Public Authority and the Concessionaire have discussed the content of the Concessionaire Reply to Change No. 3 on 26.05.2025 and other subsequent correspondence and they have recorded the content and conclusions of the meeting in these minutes.

Slova s velkým počátečním písmenem mají v tomto záznamu význam, který jim přikládá tento záznam, popř. Smlouva. Koncesionář a Zadavatel jsou dále v tomto záznamu označovány společně jako „**Strany**“. *Capitalised terms in these minutes have the meaning ascribed to them in these minutes or, respectively, the Agreement. The Concessionaire and the Public Authority are hereinafter referred to collectively in these minutes as the "Parties".*

V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí tohoto záznamu je rozhodná česká verze.

In case of discrepancies between the Czech and English version of these minutes, the Czech version will prevail.

Závěry z jednání:

Conclusions of the meeting:

A) Ke způsobu, jakým se prokáže vynaložení přiměřeného úsilí ze strany Koncesionáře vůči Poddodavatelům (včetně, pokud to bude relevantní, získání konkurenčních nabídek), aby zmírnil jakékoliv zvýšení nákladů a maximalizoval jejich případné snížení

On the manner in which the Concessionaire's reasonable efforts to Subcontractors (including, if applicable, obtaining competitive bids) will be demonstrated to mitigate any cost increases and maximize any reductions

1. K uskutečnění Změny č. 3 jsou potřebné dodatečné náklady. Tyto pozůstávají z nákladů na provedení stavebních prací (odstranění navezeného materiálu z pozemků p.č. 696/84 a 696/83, k.ú. Milín, vyřešení vlivu „jámy“ nacházející se na pozemcích p.č. 696/84 a 696/56, k.ú. Milín, na provedení HM 132, provedení přeložky vodovodní přípojky pro pozemkovou parcelu č. 696/31 v k.ú. Milín) a dalších souvisejících činností (projekční práce, právní služby) potřebných na realizaci Prací spojených se Změnou č. 3 (dále jen „**Realizační náklady**“) a nákladů na financování Změny č. 3 (dále jen „**Náklady na financování**“) a spolu s Realizačními náklady dále jen „**náklady CAPEX**“. Náklady CAPEX jsou blíže specifikovány v Konečném vyčíslení nákladů na Změnu č. 3.

*Additional costs are required to implement Change No. 3. These consist of the costs of the construction works (removal of the piled-up material from plots no. 696/84 and 696/83, k.ú. Milín, resolving the impact of the "pit" located on plots no. 696/84 and 696/56, cad. Milín, on the implementation of HM 132, the relocation of the water supply connection for land parcel no. 696/31, cad. Milín) and other related activities (design works, legal services) required for the implementation of the Works related to Change No. 3 (the "**Implementation Costs**") and the costs of financing Change No. 3 (the "**Financing Costs**") and together with the Implementation Costs hereinafter referred to as the "**CAPEX Costs**". The CAPEX Costs are further specified in the Final cost quantification of Change No. 3.*

2. Předmět Změny č. 3 pozůstává z různých (již zrealizovaných) činností, které bezprostředně souviseli s Pracemi realizovanými v souvislosti s HM 132. Práce, které jsou předmětem Změny č. 3 bylo z technických a/nebo časových důvodů, potřebné provést prostřednictvím dodavatelů, kteří se

podíleli na realizaci HM 132. V takové situaci není možné provádět jakékoliv ověření konkurenčními nabídkami.

The subject matter of Change No. 3 consists of various (already completed) activities that were directly related to the Work undertaken in connection with HM 132. The Work that is the subject of Change No. 3 needed, for technical and/or time reasons, to be carried out through contractors who were involved in the implementation of HM 132. In such a situation, it is not possible to carry out any verification by competing tenders.

3. V zájmu zmírnění jakékoliv zvýšení nákladů CAPEX a maximalizování jejich snížení, a současně v zájmu dosažení maximální transparentnosti, bylo mezi Stranami dohodnuto, že (i) jejich vyčíslení bude provedeno v souladu, resp. s maximálně možnou aplikací již Zadavatelem odsouhlasených dokumentů, tj. Metodiky pro stanovení Marže na přímé náklady (dále jen „**Metodika**“) a dokumentu „Výpočet nákladů spojených s financováním Kompenzačních událostí“ a (ii) náklady CAPEX budou oceňovány v souladu se závěry z jednání ze dne 11.10.2024 ve věci dalšího postupu řešení Kompenzačních událostí a Změn, tj. primárně Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí a prací, (dále jen „**OTSKP**“).

*In order to mitigate any increase in CAPEX Costs and to maximize their reduction, and at the same time to achieve maximum transparency, it has been agreed between the Parties that (i) their quantification will be carried out in accordance with, or with the maximum possible application of the documents already agreed by the Public Authority, i.e. Methodology for Determination of the Direct Cost Margin (the "**Methodology**") and the document "Calculation of Costs Associated with the Financing of Compensation Events" and (ii) the CAPEX Costs will be valued in accordance with the conclusions of the meeting of 11.10.2024 regarding the further course of action in relation to the Compensation Events and the Changes, i.e. primarily by the Construction and Works Industry Classification Code (the "**OTSKP**").*

B) Ke způsobu stanovení výše požadovaných Kapitálových výdajů ve srovnání s původním odhadem, přičemž tento způsob bude odpovídat způsobu stanovení výše původních odhadovaných nákladů na provedení Prací v Konečné nabídce

As to the method of determining the amount of Capital Expenditure required as compared to the original estimate, such method to be consistent with the method of determining the amount of the original estimated cost of performing the Works in the Final Bid

1. Práce, jež jsou předmětem Změny č. 3, jsou v takovém detailu, kterým se Konečná nabídka z hlediska její podrobnosti / detailu oceňování nezabývala. Z uvedeného důvodu nebylo možné provést porovnání předmětu Změny č. 3 se způsobem, jak byly stanoveny náklady na provedení Prací v Konečné nabídce.

The Works that are the subject of Change No. 3 are in such detail that the Final Bid did not address in terms of its detail / pricing detail. For this reason, it was not possible to compare the subject matter of Change No. 3 with the manner in which the cost of performing the Work was determined in the Final Bid.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v bodě 1. výše, Strany potvrzují, že požadavek Koncesionářské smlouvy na stanovení výše požadovaných Kapitálových výdajů ve srovnání s původním odhadem, není v případě Změny č. 3 relevantní.

In view of the facts set out in paragraph (1) above, the Parties confirm that the requirement in the Concession Agreement to determine the amount of Capital Expenditure required compared to the original estimate is not relevant in the case of Change No. 3.

C) Ke způsobu ověření, že výše požadovaných Kapitálových výdajů významně nepřevyšuje referenční ceny obdobných prací či služeb realizovaných na trhu v daný okamžik

As to the verification that the amount of the requested Capital Expenditure does not significantly exceed the reference prices of similar works or services performed in the market at that time

1. Jak je uvedeno v písm. (A) bod 3. tohoto záznamu, bylo mezi Stranami dohodnuto, že (i) vyčíslení nákladů CAPEX bude provedeno v souladu, resp. s maximálně možnou aplikací již Zadavatelem odsouhlasených dokumentů, tj. Metodiky a dokumentu „Výpočet nákladů spojených s financováním Kompenzačních událostí“ a (ii) náklady CAPEX budou oceňovány v souladu se závěry z jednání ze dne 11.10.2024 ve věci dalšího postupu řešení Kompenzačních událostí a Změn, tj. primárně OTSKP *As set out in paragraph (A)(3) of these minutes, it has been agreed between the Parties that (i) the quantification of CAPEX Costs shall be made in accordance with, or with the maximum possible application of, documents already agreed by the Public Authority, i.e. Methodology and the document "Calculation of Costs Associated with the Financing of Compensation Events", and (ii) the CAPEX Costs will be valued in accordance with the conclusions of the meeting of 11.10.2024 regarding the further course of action in relation to the Compensation Events and the Changes, i.e. primarily by OTSKP.*
2. Jelikož Práce, které jsou předmětem Změny č. 3 byly oceněny primárně prostřednictvím OTSKP, bylo zajištěno, že Kapitálové výdaje odpovídají referenčním cenám obdobných prací či služeb realizovaných na trhu v daný okamžik, tj. Kapitálové výdaje, tyto ceny významně nepřevyšují. *Since the Works subject to Change No. 3 were primarily priced through the OTSKP, it was ensured that the Capital Expenditures were consistent with the reference prices of similar work or services being performed in the market at the time, i.e., the Capital Expenditures did not materially exceed those prices.*

D) Ke způsobu ověření, že náklady, které mají být ušetřeny v důsledku Změny na straně Zadavatele, budou zohledněny ve výpočtu nové Platby za dostupnost

As to the manner of verification that the costs to be saved as a result of the Public Authority Change will be taken into account in the calculation of the Availability Payment

1. V důsledku realizace Změny č. 3, nebyly v souvislosti s prováděním Prací, dosaženy úspory. *As a result of the implementation of Change No. 3, savings have not been achieved in connection with the implementation of the Works.*
2. Náklady CAPEX budou Koncesionáři uhrazeny prostřednictvím jednorázové platby (viz písm. F) bod 1. níže), a tedy v souvislosti s náklady CAPEX se výše Platby za dostupnost nemění. S ohledem na výše uvedené Strany potvrzují, že požadavek Koncesionářské smlouvy na ověření, že náklady, které mají být ušetřeny v důsledku Změny na straně Zadavatele, budou zohledněny ve výpočtu nové Platby za dostupnost, se v případě nákladů CAPEX neaplikuje. *The CAPEX Costs shall be paid to the Concessionaire by way of a lump sum payment (see subparagraph (F)(1) below) and therefore the amount of the Availability Payment shall not change in relation to the CAPEX Costs. In light of the foregoing, the Parties confirm that the Concessionaire Agreement's requirement to verify that the costs to be saved as a result of the Public Authority's Change will be reflected in the calculation of the new Availability Payment does not apply in the case of CAPEX Costs.*

E) K nezbytným změnám podmínek této Smlouvy (včetně změny výše Platby za dostupnost tak, aby Koncesionář zůstal v pozici Ani lepší ani horší)

As to necessary changes to the terms of the Agreement (including the change in the amount of Availability Payment so that the Concessionaire keeps the Neither Better Nor Worse position)

1. Smluvní strany potvrzují, že v důsledku Změny nedojde ke změně výše Platby za dostupnost a ani k dalším změnám Smlouvy, kromě těch, které vyplynuly z Vyjádření Koncesionáře ke Změně č. 3.

The Parties confirm that there shall be no change in the amount of the Availability Payment as a result of the Change, nor any other changes to the Agreement, except as result from the Concessionaire's Reply to Change No. 3.

F) Další ujednání **Other agreements**

1. Náklady CAPEX (jak jsou definovány v písm. (A) bod 1. tohoto záznamu) jsou spolu ve výši: 4.551.105,99 Kč bez DPH, resp. 5.506.838,25 Kč s DPH. Náklady CAPEX budou uhrazeny v termínu do 30 dnů od doručení faktury Koncesionáře, kterou Koncesionář vystaví SFDI po obdržení potvrzení souhlasu Zadavatele s dohodnutými podmínkami uskutečnění Změny č. 3 dle článku 32.1.7 písm. a) Smlouvy (dále jen „**Potvrzení změny na straně Zadavatele**“). Den vydání Potvrzení změny na straně Zadavatele, bude ve vztahu k nákladům CAPEX datem uskutečnění zdanitelného plnění.

*The CAPEX Costs (as defined in paragraph (A)(1) of this minutes) shall total CZK 4,551,105.99 excluding VAT or CZK 5,506,838.25 including VAT. The CAPEX Costs shall be paid within 30 days of receipt of the Concessionaire's invoice, which shall be issued by the Concessionaire to SFDI after receipt of confirmation of the Public Authority's agreement to the agreed terms and conditions of Change No. 3 pursuant to Clause 32.1.7(a) of the Agreement (the “**Public Authority Change Confirmation**”). The date of issue of the Public Authority Change Confirmation shall be the date of taxable supply in relation to the CAPEX Costs.*

2. Zadavatel se zavazuje uveřejnit Vyjádření Koncesionáře ke Změně č. 3 a Potvrzení změny na straně Zadavatele v registru smluv, a to do 10 Pracovních dnů po Potvrzení změny na straně Zadavatele.

The Public Authority undertakes to publish Concessionaire's Reply to Change No. 3 and Public Authority Change Confirmation in the Register of Contracts within 10 Business Days after Public Authority Change Confirmation.

3. Předmětem Změny č. 3 bylo i provedení přeložky vodovodní přípojky pro pozemkovou parcelu č. 696/31 v k.ú. Milín. V případě této vodovodní přípojky šlo současně o neočekávanou inženýrskou síť, které objevení, bylo předmětem Kompenzační události č. 010, a která byla oznámena Koncesionářem prostřednictvím dopisu s označením DVia-D4-CON-MoT-COR-OUT-00141-20220707-TB ze dne 07.07.2022. Prostřednictvím Změny na straně Zadavatele č. 5 (jejíž podmínky uskutečnění potvrzené Zadavatelem prostřednictvím dopisu č.j. MD-18422/2023-930/11 ze dne 31.07.2023), došlo k částečnému narovnání Kompenzační události č. 010. S poukazem na skutečnost, že náklady CAPEX (ke Změně č. 3) obsahují i náklady na provedení výše uvedené vodovodní přípojky, bude zbylá (otevřená) část Kompenzační události č. 010 (týkající se finančních nároků), po Potvrzení změny na straně Zadavatele fakticky narovnána.

The subject of Change No. 3 was also the relocation of the water supply connection for the land parcel No. 696/31 in the cadastral area of Milín. In the case of this water supply connection, it was also an unexpected utility, the discovery of which was the subject of Compensation Event No. 010, and which was notified by the Concessionaire by letter No. DVia-D4-CON-MoT-COR-OUT-00141-20220707-TB dated 07.07.2022 Through Concessionaire's Change No. 5 (the terms of which were confirmed by the Concessionaire by letter No. MD-18422/2023-930/11 dated 31.07.2023), the Compensation Event No. 010 has been partially settled. In view of the fact that the CAPEX Cost (for Change No. 3) includes the cost of execution of the aforesaid water connection, the remaining (open) portion of Compensation Event No. 010 (relating to financial claims), after Public Authority Change Confirmation, shall be effectively settled.

S ohledem na výše uvedené se Strany dohodly, že nabitím účinnosti Změny č. 3 dochází k úplnému narovnání Kompenzační události č. 010, a to tak, že Koncesionář se vzdává všech finančních nároků z Kompenzační události č. 010. Kompenzační událost č. 010, tak po nabití účinnosti Změny č. 3 bude vypuštěna z evidence.

In light of the foregoing, the Parties agree that upon the effective date of Change No. 3, Compensation Event No. 010 shall be fully settled by the Concessionaire's release of all financial claims arising out of Compensation Event No. 010. Thus, Compensation Event No. 010 shall be removed from the record upon the effective date of Change No. 3.

4. Náklady na financování, na které má Koncesionář nárok, jsou vyčísleny ke dni tohoto jednání s přiměřenou aplikací dokumentu „Výpočet nákladů spojených s financováním Kompenzačních událostí“ jak byl odsouhlasen při řešení Kompenzačních událostí ve výši 31.996,14 Kč bez DPH, resp. 38.715,33 Kč s DPH, způsob výpočtu nákladů na financování tvoří přílohu tohoto záznamu a Koncesionář je v této výši akceptuje jako konečné a úplné. Pouze v případě, že by Změna č. 3 nebyla Zadavatelem potvrzena postupem dle čl. 32.1.7 Smlouvy do 10 Pracovních dní od konání tohoto jednání, vznikne Koncesionáři nárok na úpravu výše nákladů na financování.


The financing costs to which the Concessionaire is entitled are quantified as of the date of this meeting with the appropriate application of the document "Calculation of costs associated with the financing of Compensation Events" as agreed during the resolution of Compensation Events in the amount of CZK 31,996.14 without VAT, respectively CZK 38,715.33 with VAT, the method of calculation of the financing costs is attached to this record and the Concessionaire accepts them in this amount as final and complete. Only in the event that Change No. 3 is not confirmed by the Public Authority in accordance with the procedure set out in Clause 32.1.7 of the Agreement within 10 Business Days of this meeting, the Concessionaire shall be entitled to an adjustment to the amount of the financing costs.


5. Nelze vyloučit, že Koncesionář bude muset v důsledku Změny č. 3 zaplatit dodatečné pojistné až do výše přibližně 25.000,00 Kč, s výhradou dalšího jednání s pojistiteli poté, co dojde k finálnímu odsouhlasení Změny č. 3 dle článku 32.1.7(a) Smlouvy. Takové dodatečné náklady Koncesionáře nejsou zahrnuty v nákladech CAPEX dle písm. (F) bod 1. výše a později budou tyto náklady rovněž kompenzovány Koncesionáři.

As result of the Change No. 3, it may be the case that the Concessionaire will have to pay additional insurance premium up to the amount of approx. CZK 25,000.00, subject to further negotiations with insurance companies once the Change No. 3 is finally agreed in accordance with clause 32.1.7(a) of the Agreement. Such additional costs of the Concessionaire are currently not forming part of the CAPEX Costs (as defined in paragraph (F)(1) above) and later shall be also compensated to the Concessionaire.

Správnost záznamu, resp. dohodu o výše uvedených skutečnostech potvrzují / *Correctness of the minutes, or the agreement on the above facts, are confirmed by:*


Za Zadavatele / *For the Public Authority:*

Podpis/By: 

Jméno/Name: 

Funkce/Title: Zástupce Zadavatele/
Representative of Public Authority


Za Koncesionáře / *For the Concessionaire:*


Podpis/By: 

Jméno/Name: 

Funkce/Title:  Předseda Rady
jednatelů/Chairman of the Board of Executives

Za Poddodavatele stavby / *For the Construction
Subcontractor:*

Podpis/By: 

Jméno/Name: 

Funkce/Title: Člen Rady jednatelů/Member of
the Board of Executives

Specifikace nákladů na financování Změny č. 3 / Specification of the costs of financing Change No 3

Tato specifikace nákladů na financování Změny č. 3 byla zpracována na základě priměřené aplikace dokumentu - Výpočet nákladů spojených s financováním Kompenzačních událostí (dále jen "Výpočet nákladů na financování KÚ").

Zpracováno ke dni: 26.5.2025

Období dle Výpočtu nákladů na financování KÚ	Poznámka	Od	Do
Období dle bodu 9) (t.j. za období od nastání Změny č. 4 do provedení Prací jež jsou předmětem Změny č. 4	Za období od vynaložení prvního nákladu do Rozhodného dne, kterým je den 17.02.2023 (uplynutí 100. dne ode dne 09.11.2022, kdy došlo ke stavebnímu dokončení poslední z částí Prací realizované v rámci Změny č. 4, a to dokončení přeložky vodovodní přípojky pro pozemkovou parcelu č. 696/31 v k.ú. Mlín (viz zápis v stavebním denníku k HM 310 - D4/HM_310-00/2022-11-23/DENNI/007468).	vynaložení nákladu	17.2.2023
Období dle bodu 10) (t.j. za období schvalování Metodiky pro stanovení Marže na přímé náklady)	Za období od 18.02.2023 do 13.04.2023 („Rozhodný den“ – 17.02.2023 nastal v období schvalování Metodiky pro stanovení Marže na přímé náklady, od 18.02.2023 do 6.6.2023 je 108 dní, Koncesionář má tedy nárok na 50% času, tj. 54 dní).	18.2.2023	13.4.2023
Období dle bodu 11)	Období od předložení vyčíslení nákladů na provedení Změny (dopis Koncesionáře č. j. DVia-D4-CON-MoT-COR OUT-00399-20240416-TB ze dne 16.04.2024) do reakce Zadavatele (dopis č.j. MD-26390/2022-550/11 ze dne 24.05.2024)	16.4.2024	24.5.2024
Období č. 1 dle bodu 12)	období dle bodu 12) po doručení reakce Zadavatele (dopis č.j. MD-26390/2022-550/11 ze dne 24.05.2024) uplynulo dne 19.6.2024	25.5.2024	19.6.2024
Období č. 2 dle bodu 12)	období dle bodu 12) od předložení podkladů k jednání dle článku 32.1.5 Koncesionářské smlouvy (dopis Koncesionáře č.j. DVia-D4-CON-MoT-COR-OUT-00436-20240717-TB ze dne 17.07.2024) do Jednání ze dne 11.10.2024, přičemž období, během kterého se čekalo na na uskutečnění jednání, se navrhuje rozdělit v poměru 50:50 mezi Koncesionáře a Zadavatele, tzn. že Koncesionář by měl nárok na 50% času z období mezi 17.7.2024 a 11.10.2024, t.j. 43 dnů, t.j. do 29.8.2024.	17.7.2024	29.8.2024
Období č. 3 dle bodu 12)	období dle bodu 12) po Jednání ze dne 11.10.2024 uplynulo dne 6.11.2024	12.10.2024	6.11.2024
Období č. 2 dle bodu 11)	období od předložení vyčíslení nákladů na provedení Změny (dopis Koncesionáře č. j.DVia-D4-CON-IE-COR-OUT-00545-20250319-TB ze dne 19.03.2025) do reakce Zadavatele (dopis č.j. MD-26390/2022-550/15 ze dne 05.05.2025)	19.3.2025	5.5.2025
Období č. 3 dle bodu 11)	období od reakce Zadavatele (dopis č.j. MD-26390/2022-550/15 ze dne 05.05.2024) do jednání dle článku 32.1.5 Koncesionářské smlouvy, přičemž toto období se navrhuje rozdělit v poměru 50:50 mezi Koncesionáře a Zadavatele, tzn. že Koncesionář by měl nárok na 50% času z období mezi 6.5.2025 a 26.5.2025, t.j. 10 dnů, t.j. do 16.5.2025	6.5.2025	16.5.2025
Období č. 4 dle bodu 11)	období od jednání dle článku 31.1.5 Koncesionářské smlouvy do Potvrzení změny na straně Zadavatele (přičemž je započteno 10 Pracovních dnů dle záznamu z jednání ve věci Změny č. 3 ze dne 26.5.2025).	27.5.2025	9.6.2025
Období dle bodu 13)	Dohodnutá lhůta splatnosti faktury Koncesionáře (30 kalendářních dnů)	10.6.2025	10.7.2025

Specifikace nákladů	Dodavatel	Faktura	Výše nákladů v Kč (bez DPH)	Datum úhrady	Náklady na financování - 7,2 %	Počet dní v období dle bodu 9)	Počet dní v období dle bodu 10)	Počet dní v období dle bodu 11)	Počet dní v období č. 1 dle bodu 12)	Počet dní v období č. 2 dle bodu 12)	Počet dní v období č. 3 dle bodu 12)	Období č. 2 dle bodu 11)	Období č. 3 dle bodu 11)	Období č. 4 dle bodu 11)	Období dle bodu 13)	Náklady na financování ke dni vyčíslení v Kč
Odstranění materiálu	EUROVIA CZ, a.s.		2 451 478,87	Dosud neuhrazeno	0,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sanace jámy	EUROVIA CZ, a.s.		1 367 235,05	Dosud neuhrazeno	0,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Provedení přeložky VD	I. SEV, a.s.	402210083	375 039,94	8.3.2023	0,072	0	36	38	25	43	25	47	10	13	30	19 752,79
Projektní práce	Valbek SK, spol. s r. o.	23010178	85 000,00	14.2.2024	0,072	0	0	38	25	43	25	47	10	13	30	3 873,21
Právní služby	Advokátska kancelária Valach, Kšiac, s. r. o.	2022008	6 000,00	26.10.2022	0,072	114	54	38	25	43	25	47	10	13	30	472,24
Právní služby	Advokátska kancelária Valach, Kšiac, s. r. o.	2022009	68 000,00	23.11.2022	0,072	86	54	38	25	43	25	47	10	13	30	4 976,48
Právní služby	Advokátska kancelária Valach, Kšiac, s. r. o.	2022010	2 000,00	14.12.2022	0,072	54	38	25	43	25	47	10	13	30	30	138,08
Právní služby	Advokátska kancelária Valach, Kšiac, s. r. o.	2024001	38 000,00	27.3.2024	0,072	0	0	58	25	43	25	47	10	13	30	1 881,47
Právní služby	Advokátska kancelária Valach, Kšiac, s. r. o.	2024006	4 000,00	17.7.2024	0,072	0	0	0	0	43	25	47	10	13	30	132,56
Právní služby	Advokátska kancelária Valach, Kšiac, s. r. o.	2024008	20 000,00	25.9.2024	0,072	0	0	0	0	43	25	47	10	13	30	493,15
Právní služby	Advokátska kancelária Valach, Kšiac, s. r. o.	2024014	10 000,00	29.1.2025	0,072	0	0	0	0	43	25	47	10	13	30	197,26
Právní služby	Advokátska kancelária Valach, Kšiac, s. r. o.	2025005	4 000,00	27.2.2025	0,072	0	0	0	0	43	25	47	10	13	30	78,90
Spolu bez DPH:																31 996,14
DPH (21%):																6 719,19
Spolu s DPH:																38 715,33

