




Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené 05.03.2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel





Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace

zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem nemocnice
se sídlem: Purkyňova 279, 666 01 Tišnov
IČO: 44947909
DIČ: CZ44947909
plátce DPH: NE
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s.
telefon: 
e-mail: 
ID datové schránky: 
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

CAMBIO GROUP s.r.o.

zastoupená: Michalem Vítkem, jednatelem
se sídlem: Třída kpt. Jaroše 1922/3, Černá pole, 602 00 Brno
IČO: 29320844
DIČ: CZ29320844
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 77660
bankovní spojení (číslo účtu): 
telefon: 
e-mail: 
ID datové schránky: 
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), dne 05.03.2025 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), na odstranění následků havárie dvora Nemocnice Tišnov, p. o.

4. Z důvodu, že havarijní stav dvora Nemocnice Tišnov, p. o. byl mnohem závažnější, tudíž v rámci realizace Smlouvy vyvstala potřeba provést větší rozsah prací, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „**Dodatek**“).

III. ZMĚNA SMLOUVY

5. Smluvní strany se dohodly na navýšení maximální hodnoty Ceny za provedení Díla, neboť částka uvedená v odst. 14 Smlouvy nedostačuje na realizaci Díla dle Smlouvy.
6. Smluvní strany ujednávají, že Smlouva se mění následovně:

Čl. V. odst. 14 Smlouvy:

„Cena za provedení Díla činí maximálně 4 000 000 Kč bez DPH. Cena za provedení Díla nemusí být vyčerpána v celém rozsahu.“

se mění takto:

„Cena za provedení Díla činí maximálně 5 157 000 Kč bez DPH. Cena za provedení Díla nemusí být vyčerpána v celém rozsahu.“

Čl. V. odst. 17 Smlouvy:

„Smluvní strany se dohodly, že dosáhne-li částka, na jejíž vyúčtování vznikne Zhotoviteli dle této Smlouvy právo, celkové výše 4 000 000 Kč bez DPH, je Zhotovitel povinen zastavit provádění Díla a okamžitě informovat Objednatele. Nastane-li situace dle předchozí věty, zavazují se Smluvní strany dohodnout na dalším postupu.“

se mění takto:


„Smluvní strany se dohodly, že dosáhne-li částka, na jejíž vyúčtování vznikne Zhotoviteli dle této Smlouvy právo, celkové výše 5 157 000 Kč bez DPH, je Zhotovitel povinen zastavit provádění Díla a okamžitě informovat Objednatele. Nastane-li situace dle předchozí věty, zavazují se Smluvní strany dohodnout na dalším postupu.“

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

7. V případě, že jsou v tomto dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle tohoto dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.
8. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.
9. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
10. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.

V Tišnově dne viz el. podpis

V Brně dne viz el. podpis



Objednatel

Zhotovitel