

Fáze	Skupina	Podfáze	Milník	Popis	Typ termínu	Počet pracovních dní
1	1A	1.1		Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy		
				Předání Akceptační verze (po operativní kontrole)	pevný	15
		M1.1		Viz Příloha 1a odst. 1.1.8.) Milníkem pro splnění Podfáze 1.1 je předložení a akceptace úvodní písemné projektové zprávy	klouzavý - odhad	5
		1.2		Analýza – vytvoření strategie		
				Předání Akceptační verze (po operativní kontrole)	pevný	25
		M1.2		Viz Příloha 1a odst. 1.2.5.) Milníkem pro splnění Podfáze 1.2 je předložení a akceptace písemné zprávy	klouzavý - odhad	5
	1B	1.3		Vytvoření Konceptu Návrhu stavby		
				Předání Akceptační verze (po operativní kontrole)	pevný	130
		M1.3		Viz Příloha 1a odst. 1.3.10.) Milníkem pro splnění Podfáze 1.3 je předložení a akceptace Konceptu Návrhu stavby	klouzavý - odhad	10
		1.4		Koncept přípravné dokumentace, projednání Konceptu Návrhu stavby s písemným výstupem, předjednání problematiky EIA a JES		
				Předání Akceptační verze (po operativní kontrole)	pevný	50
		M1.4		Viz Příloha 1a odst. 1.4.9.) Milníkem pro splnění Podfáze 1.4 je předložení a akceptace Konceptu Přípravné dokumentace včetně písemných dokladů o projednání Konceptu Návrhu stavby a předjednání problematiky EIA a JES.	klouzavý - odhad	10
		1.5		Získání Rozhodnutí EIA na základě zjišťovacího řízení podle Zákona EIA		
			M1.5	Viz Příloha 1a odst. 1.5.6.) Milníkem pro splnění Podfáze 1.5 je získání pravomocného rozhodnutí v rámci zjišťovacího řízení EIA.	klouzavý - odhad	35
		1.6		Zpracování Dokumentace EIA a získání rozhodnutí EIA		
				Koncept Dokumentace EIA		
				Předání Akceptační verze (po operativní kontrole)	pevný	20
			M1.6.1	Milníkem pro splnění Podfáze 1.6.1 je předložení a akceptace Knceptu Dokumentace EIA	klouzavý - odhad	5
				Čistopis Dokumentace EIA		
				Předání Akceptační verze (po operativní kontrole)	pevný	7
			M1.6.2	Milníkem pro splnění Podfáze 1.6.2 je předložení a akceptace Čistopisu Dokumentace EIA	klouzavý - odhad	5
				získání rozhodnutí EIA		
			M1.6.3	Viz Příloha 1a odst. 1.6.7.) Milníkem pro splnění Podfáze 1.6 je získání pravomocného kladného závazného stanoviska EIA (Rozhodnutí EIA).	klouzavý - odhad	170
		1.7		Zpracování dokumentace JES a její předběžné projednání (prioritně projednáno společně s EIA (viz Příloha 1a odst.1.7.1.Postup při zahájení Podfáze 1.7))		
			M1.7	Viz Příloha 1a odst. 1.7.8.) Milníkem pro splnění Podfáze 1.7 je získání pravomocného souhlasného JES	klouzavý - odhad	170
		1.8		Zpracování všech podmínek a kompletní přípravné dokumentace včetně čistopisu Návrhu stavby		
				Předání Akceptační verze (po operativní kontrole)	pevný	20
		M1.8		Viz Příloha 1a odst. 1.8.5.) Milníkem pro splnění Podfáze 1.8 je předložení a akceptace kompletní Přípravné dokumentace včetně čistopisu Návrhu stavby	klouzavý - odhad	10

Pracovních dní celkem	
pevné termíny	267
klouzavé termíny	255
Fáze 1 celkem	522

Fáze	Podfáze	Milník	Popis	Typ termínu	Počet pracovních dní
2	2.1		Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 2		
			Předání Akceptační verze (po operativní kontrole)	pevný	15
		M2.1	Viz Příloha 1a odst. 2.1.7.) Milníkem pro splnění Podfáze 2.1 je předložení a akceptace písemné projektové zprávy odpovídající výše uvedeným požadavkům.	klouzavý - odhad	5
	2.2		Vytvoření Konceptu Dokumentace pro povolení záměru		
			Předání Akceptační verze (po operativní kontrole)	pevný	160
		M2.2	Viz Příloha 1a odst. 2.2.7.) Milníkem pro splnění Podfáze 2.2 je předložení a akceptace Konceptu Dokumentace pro povolení záměru.	klouzavý - odhad	15
	2.3		Vytvoření Čistopisu Dokumentace k podání žádosti o povolení záměru		
			Předání Akceptační verze (po operativní kontrole)	pevný	20
		M2.3	Viz Příloha 1a odst. 2.3.6.) Milníkem pro splnění Podfáze 2.3 je předložení a akceptace Čistopisu Dokumentace pro povolení záměru.	klouzavý - odhad	25
	2.4		Získání Povolení záměru		
		M2.4	Viz Příloha 1a odst. 2.4.5.) Milníkem pro splnění Podfáze 2.4 je získání pravomocného Povolení záměru odpovídajícího výše uvedeným požadavkům.	klouzavý - odhad	60

Pracovních dní celkem	
pevné termíny	195
klouzavé termíny	105
Fáze 2 celkem	300

Podpis

Fáze	Podfáze	Milník	Popis	Typ termínu	Počet pracovních dní
3	3.1		Stanovení základních předpokladů a projektové báze vytvoření Projektové zprávy pro Fázi 3		
			Předání Akceptační verze (po operativní kontrole)	pevný	15
		M3.1	Viz Příloha 1a odst. 3.1.11.) Milníkem pro splnění Podfáze 3.1 je předložení a akceptace písemné projektové zprávy odpovídající výše uvedeným požadavkům.	klouzavý - odhad	5
	3.2		Koncept kompletní Dokumentace pro výběr generálního zhotovitele stavby		
			Předání Akceptační verze (po operativní kontrole)	pevný	160
		M3.2	Viz Příloha 1a odst. 3.2.9.) Milníkem pro splnění Podfáze 3.2 je předložení a akceptace Konceptu Dokumentace pro výběr generálního zhotovitele stavby.	klouzavý - odhad	15
	3.3		Čistopis Dokumentace pro výběr generálního zhotovitele stavby		
			Předání Akceptační verze (po operativní kontrole)	pevný	30
		M3.3	Viz Příloha 1a odst. 3.3.7.) Milníkem pro splnění Podfáze 3.3 je předložení a akceptace Čistopisu Dokumentace pro výběr generálního zhotovitele stavby odpovídající výše uvedeným požadavkům.	klouzavý - odhad	10
	3.4		Čistopis Zásad organizace výstavby (prioritně zpracováno společně s Podfázemi č. 3.2, 3.3 a 3.5)		
			Předání Akceptační verze (po operativní kontrole)	pevný	40
		M3.4	Viz Příloha 1a odst. 3.4.6.) Milníkem pro splnění Podfáze 3.4 je předložení a akceptace Čistopisu Zásad organizace výstavby odpovídající výše uvedeným požadavkům.	klouzavý - odhad	10
	3.5		Čistopis Plánu organizace výstavby (prioritně zpracováno společně s Podfázemi č. 3.2, 3.3 a 3.4)		
			Předání Akceptační verze (po operativní kontrole)	pevný	40
		M3.5	Viz Příloha 1a odst. 3.5.8.) Milníkem pro splnění Podfáze 3.5 je předložení a akceptace Čistopisu Plánu organizace výstavby odpovídající výše uvedeným požadavkům.	klouzavý - odhad	10
	3.6		Spolupráce při výběrovém řízení pro výběr generálního zhotovitele		
		M3.6	Viz Příloha 1a odst. 3.6.8.) Milníkem pro splnění Podfáze 3.6 je odevzdání nabídek v zadávacím řízení na výběr Generálního zhotovitele Stavby.	klouzavý - odhad	30
				Pracovních dní celkem	
				pevné termíny	205
				klouzavé termíny	80
				Fáze 3 celkem	285

Fáze	Podfáze	Milník	Popis	Typ termínu	Počet pracovních dní
4	4.1		Fáze 4 (Realizace stavby)		
		M4.1	Celkovým Milníkem Fáze 4 je dokončení posledního z objektů náležejících do Projektu.	klouzavý - odhad	870
Pracovních dní celkem - orientačně					
Fáze 4 celkem					870

Fáze	Podfáze	Milník	Popis	Typ termínu	Počet pracovních dní
5	5.1		Fáze 5 (Uvedení Stavby do provozu)		
		M5.1	Milníkem pro splnění Fáze 5 je uplynutí jednoho (1) roku od zahájení Fáze 5 ve vztahu k poslední dokončené části Projektu.	klouzavý - odhad	255
					Fáze 4 celkem
					255
				Pracovních dní celkem - orientačně	
				pevný - celkem	667
				klouzavý - celkem	1565
				DÍLO CELKEM	2232

Vysvětlivky:

Typ termínu	Popis
pevný	Pevně stanovený termín zpracování Podfáze určený počtem pracovních dní od vydání k pokynu k zahájení prací na příslušné Fázi /Podfázi
klouzavý - odhad	Odhad termínu dokončení Podfáze je vázán na průběh získávání připomínek Objednatle, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a je orientační
Podfáze X.X	U těchto Podfází se počítá s jejich souběžným zpracováním s jinými Podfázemi v dané Fázi
	Zelená pole doplní Dodavatel

V Praze dne:

Podpis: