

Městská část Praha 21

zastoupen: Ing. Michal Hazdra, starosta

se sídlem: Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9

IČO: 00240923

DIČ: CZ00240923

IDDS: bz3bbxj

email: podatelna@praha21.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Luboš Kubina, tel. 281 012 971

e-mail: lubos.kubina@praha21.cz

Ing. Markéta Pillerová, tel. 281 012 947

e-mail: marketa.pillerova@praha21.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o.

zastoupen: Martin Vavříčka, jednatel

se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČO: 289 77 955

DIČ: CZ28977955

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn.

oddíl C, vložka 31813

IDDS: 9c2e5hw

email: m.vavricka@wandel.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 107- 4144640267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též „smluvní strany“)

se v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tento

**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE
29.8.2024**

(dále jen „dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2024 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 2. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je dílo: „Přestavba služebního bytu na třídu školky – MŠ Sedmikráska“ týkající se objektu budovy na adrese Lišická 1502, parc. č. 3746/1, 3747, 3748/1, k.ú. Újezd nad Lesy, jehož účelem je přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu MŠ Sedmikráska na třídu školky.

2. Dle čl. III. odst. 1 věty první smlouvy o dílo byla mezi smluvními stranami sjednána celková cena díla na základě cenové nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení. V rámci plnění díla byly zjištěny okolnosti mající vliv na provedení díla (méněpráce a vícepráce), s nimiž je spojen dopad na sjednanou cenu díla. Rozsah méněprací a víceprací je popsán změnovými listy č. 1, 2, 3 a 4, které tvoří přílohy tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a jeho nedílnou součást.

3. Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se čl. III. odst. 1 věta první smlouvy o dílo ve znění:

„Celková cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení a činí:

cena bez DPH 9.311.010,- Kč

DPH 21% 1.955.312,10 Kč

cena celkem 11.266.322,10 Kč vč. DPH.“

mění tak, že nově zní:

„Celková cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení a činí:

cena bez DPH 9.862.489,62 Kč

DPH 21% 2.071.122,82 Kč

cena celkem 11.933.612,44 vč. DPH.“

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že nejde o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Na základě změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 se cena díla na základě dodatečných stavebních prací zvyšuje o **780.924,38 Kč bez DPH**.

Na základě změnového listu č. 4 se cena díla na základě méněprací snižuje o **229.444,76 Kč bez DPH**.

Cena díla se tak zvyšuje celkem o **551.479,62 Kč bez DPH**.

Celková změna hodnoty veřejné zakázky na základě ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí **1.010.369,14 Kč bez DPH**, což představuje celkem 10,85 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

II.

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v registru smluv zajistí objednatel, a to do pěti pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se řídí a bude vykládán podle právního řádu České republiky, zejména podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a dalších dotčených obecně závazných právních předpisů.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou městské části Praha 21, usnesením č. RMČ/80/1085/25 ze dne 20.5.2025.
6. Přílohy:
 - Změnový list č. 1
 - Změnový list č. 2
 - Změnový list č. 3
 - Změnový list č. 4


V Praze dne... 23. 05. 2025

V *Luboš K.* dne... 27. 05. 2025


Za objednatele:



Městská část Praha 21
Ing. Michal Hazdra, starosta



Za zhotovitele:



WANDEL CZECH s.r.o.
Martin Vavříčka, jednatel

WANDEL CZECH s.r.o.
Havlíčkova 408
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 602 771 886

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		1
název	Omítky ze suchých směsí	

název stavby:	Přestavba služebního bytu na třídu školky - MŠ Sedmikráska
SoD:	Smlouva o dílo z 29.8.2024

objednatel :	Úřad Městské části Praha 21	zhotovitel : Wandel Czech s.r.o., Ledec nad Sázavou		
	Ing. Luboš Kubina	Martin Vavříčka, René Budín		
generální projektant:	BLACKBACK S.R.O., PRAHA 9	předání objednateli ke kontrole		
	Ing. arch. Petr Schwarzbeck	datum	26.03.2025	podpis
	Ing. arch. Veronika Shtanova	zhotovitel	René Budín	René Budín Digitálně podepsal René Budín Datum: 2025.04.30 12:44:40 +02'00'
TDS:	Dozoring s.r.o.	objednatel	Ing. Luboš Kubina	Ing. Luboš Kubina Digitálně podepsal Ing. Luboš Kubina Datum: 2025.05.05 17:19:47 +02'00'
	Jan Říha	TDS	Jan Říha	Jan Říha Digitálně podepsal Jan Říha Datum: 2025.04.30 16:11:39 +02'00'

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
S01 stavební část	úpravy povrchů	kpl.	1	14 601,79 Kč	14 601,79 Kč
CENA CELKEM bez DPH					14 601,79 Kč

POPIS:	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn
--------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				1
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za zhotovitele	Martin Vavříčka		Martin Vavříčka Digitálně podepsal Martin Vavříčka Datum: 2025.04.30 13:27:01 +02'00'	
za TDS	Jan Říha		Jan Říha Digitálně podepsal Jan Říha Datum: 2025.04.30 16:42:03 +02'00'	
za objednatele	Ing. Luboš Kubina		Ing. Luboš Kubina Digitálně podepsal Ing. Luboš Kubina Datum: 2025.05.07 07:49:45 +02'00'	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

vliv na termín dokončení:	nemá vliv na termín dokončení
poznámka :	



Stavební rozpočet

Název stavby: ZL.1			Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby: Přestavba služebního bytu na třídu školky - MŠ Sedmikráska			Začátek výstavby: 19.03.2025		Projektant:							
Lokalita: Litická 1502, parc. č. 3746/1, 3747, 3748/1, k.ú. Újezd nad Lesy			Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:			Zpracováno dne: 19.03.2025		Zpracoval: Jiří Meisner							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		60	Omlitky ze suchých směsí				8 179,19	8 422,60	14 601,79		0,82	
	612311191		Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omlitky přes 10 mm stěn 13,24*3,21*5 1,04 Herna	m2	156,55	93,27	6 179,19	8 422,60	14 601,79	0,01	0,82	RTS I / 2025
			-0,8*1,97*5		212,50							
			-0,8*1,97*5		-7,88							
			-2,5*1,97*5		-7,88							
			-1,58*1,97*5		-24,63							
					-15,56							
Celkem:							14 601,79					

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	ZL.č.1	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Přestavba služebního bytu na třídu školky - MŠ Sedmíráska	Začátek výstavby:	19.03.2025	Projektant:	
Lokalita:	Lišická 1502, parc. č. 3746/1, 3747, 3748/1, k.ú. Újezd nad Lesy	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:	Jiří Meisner	Zpracováno dne:	19.03.2025	Zpracováno dne:	19.03.2025

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
60		Omlítka ze suchých směsí	6 179,19	8 422,60	14 601,79	0,82
Celkem:					14 601,79	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZL.č.1	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Přestavba služebního bytu na třídu školky - MŠ Sedmíkráska	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Lišická 1502, parc. č. 3746/1, 3747, 3748/1, k.ú. Újezd nad Lesy	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	19.03.2025	Konec výstavby:	Položek: 1
JKSO:	Zpracoval: Jiří Meisner	Datum:	19.03.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	6 179,19	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	8 422,60	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		14 601,79	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	14 601,79
Základ 21%	14 601,79	DPH 21%	3 066,38	Celkem včetně DPH	17 668,17

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Jan Říha Digitálně podepsal Jan Říha Datum: 2025.04.30 16:40:54 +02'00'	René Budín Digitálně podepsal René Budín Datum: 2025.04.30 12:43:54 +02'00'
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		2
název	Hydroizolace	

název stavby:	Přestavba služebního bytu na třídu školky - MŠ Sedmíkráska
SoD:	Smlouva o dílo z 29.8.2024

objednatel :	Úřad Městské části Praha 21	zhotovitel : Wandel Czech s.r.o., Ledeč nad Sázavou	
	Ing. Luboš Kubina	Martin Vavrečka, René Budín	
generální projektant:	BLACKBACK S.R.O., PRAHA 9	předání objednateli ke kontrole	
	Ing. arch. Petr Schwarzbeck	datum	26.03.2025 podpis
	Ing. arch. Veronika Shtanova	zhotovitel	René Budín René Budín Digitálně podepsal René Budín Datum: 2025.04.30 12:46:36 +02'00'
TDS:	Dozoring s.r.o.	objednatel	Ing. Luboš Kubina Ing. Luboš Kubina Digitálně podepsal Ing. Luboš Kubina Datum: 2025.05.05 17:23:28 +02'00'
	Jan Říha	TDS	Jan Říha Jan Říha Digitálně podepsal Jan Říha Datum: 2025.04.30 16:38:49 +02'00'

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
S01 stavební část	hydroizolace	kpl	1	82 381,13 Kč	82 381,13 Kč
CENA CELKEM bez DPH					82 381,13 Kč

POPIS:	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
--------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				2
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za zhotovitele	Martin Vavříčka		Martin Vavříčka Digitálně podepsal Martin Vavříčka Datum: 2025.04.30 12:05:55 +02'00'	
za TDS	Jan Říha		Jan Říha Digitálně podepsal Jan Říha Datum: 2025.04.30 16:39:17 +02'00'	
za objednatele	Ing. Luboš Kubina		Ing. Luboš Kubina Digitálně podepsal Ing. Luboš Kubina Datum: 2025.05.07 07:50:25 +02'00'	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

vliv na termín dokončení:	nemá vliv na termín dokončení
poznámka :	

Stavební rozpočet

Název stavby		ZL.É.2	Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby:		Přestavba služebního bytu na třídu školky –MŠ Sedmikráska	Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:		Lišická 1502, parc. č. 3746/1, 3747, 3748/1, k.ú. Újezd nad Lesy	Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:			Zpracováno dne:		Zpracoval:							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	63	631310020RA0	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	4,77	229,49	554,18	541,06	1 095,24	0,13	0,60	RTS I / 2025
			Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm po vybouraném zdivu									
			1,61*0,05									
			10,76*0,10									
			1,2*0,10									
			1,2*0,10									
			5,90*0,10									
			2,4*0,10									
			2,4*0,10									
			1,6*0,10									
			2,1*0,10									
			1,67*0,22									
			1,2*0,22									
			1,67*0,22									
			2,4*0,22									
			0,9*0,22									
			0,96*0,22									
2	711	711111001R00	Izolace proti vodě	m2	70,63	10,63	34 428,94	16 475,86	50 904,80	0,00	1,20	RTS I / 2025
			Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena									
			9,31 1,01 chodba původní stav									
3	11103110	70,63*0,00034	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	t	0,02	17 138,72	1 521,45	0,00	1 720,45	1,00	0,00	RTS I / 2025
			Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC									
			61,32 původní stav									
4	711141556RT1	70,63*0,00034	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	141,26	110,70	1 233,20	14 404,28	15 637,48	0,00	0,06	RTS I / 2025
			9,31*2 1,01 chodba původní stav									
			61,32*2 původní stav									
5	62852251	70,63*1,2	Izolace tepelné podlah na sucho, jednovrstvá	m2	84,76	185,57	15 736,65	0,00	15 736,65	0,00	0,39	RTS I / 2025
			Pás modifikovaný asfalt Elasteck 40 special mineral									
			70,63*1,2									
6	62852265	70,63*1,2	Izolace tepelné podlah na sucho, jednovrstvá	m2	84,76	185,57	15 736,65	0,00	15 736,65	0,00	0,38	RTS I / 2025
			Pás modifikovaný asfalt Elasteck 40 special mineral									
			70,63*1,2									
7	711140101R00	70,63	Odstř. izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	70,63	18,70	0,00	1 320,78	1 320,78	0,00	0,34	RTS I / 2025
			Izolace tepelné									
			70,63									
8	713121111R00	70,63	Izolace tepelné podlah na sucho, jednovrstvá	m2	79,94	41,50	0,00	3 317,51	3 317,51	0,00	0,00	RTS I / 2025
			9,31 1,01 chodba původní plocha									
			70,63 původní plocha									
9	7131617	70,63*1,1	Izolace tepelné podlah na sucho, jednovrstvá	m2	87,95	203,10	16 157,87	1 701,53	17 859,40	0,01	0,72	RTS I / 2025
			Tepelná izolace DEKPIR Floor 022 50 mm									
			9,31*1,1 1,01 chodba původní plocha									
10	771	771101101R00	Podlahy	m2	70,63	7,40	0,00	522,66	522,66	0,00	0,00	RTS I / 2025
			Vysávání podlah prům.vysavačem									
			70,63									
11	776	776101115R00	Podlahy povlakové	m2	70,63	109,40	0,00	7 726,92	7 726,92	0,00	0,00	RTS I / 2025
			Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou									
			70,63									
12	S	979990121R00	Přesuny sutí	t	0,34	2 775,00	0,00	954,60	954,60	0,00	0,00	RTS I / 2025
			Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302									
			0,344									
Celkem:							82381,13					

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

VERLAG
DASHÖFER

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	ZL.č.2	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Přestavba služebního bytu na třídu školky –MŠ Sedmikráska	Začátek výstavby:	16.03.2025	Projektant:	
Lokalita:	Lišická 1502, parc. č. 3746/1, 3747, 3748/1, k.ú. Újezd nad Lesy	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	16.03.2025	Zpracováno dne:	16.03.2025

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	63	Podlažní a podlahové konstrukce	554,18	541,06	1 095,24	0,60
	711	Izolace proti vodě	34 428,94	16 475,86	50 904,80	1,20
	713	Izolace tepelné	16 157,87	5 019,04	21 176,91	0,72
	771	Podlahy	0,00	522,66	522,66	0,00
	776	Podlahy povlakové	0,00	7 726,92	7 726,92	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	954,60	954,60	0,00
Celkem:					82 381,13	

82381,13

Izolace proti vodě
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá

Výkaz výměr

Název stavby:		ZL.č.2		Objednatel:																
Druh stavby:		Přestavba služebního bytu na třídu školky –MŠ Sedmíráska		Projektant:																
Lokalita:		Lišická 1502, parc. č. 3746/1, 3747, 3748/1, k.ú. Újezd nad Lesy		Zhotovitel:																
Zpracoval:		Zpracováno dne:		16.03.2025																
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství														
1	63	631310020RA0	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	4,77	0,00														
			Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm po vybouraném zdívu																	
			1,61*0,05																	
			10,76*0,10																	
			1,2*0,10																	
			1,2*0,10																	
			5,90*0,10																	
			2,4*0,10																	
			2,4*0,10																	
			1,6*0,10																	
			2,1*0,10																	
			1,67*0,22																	
			1,2*0,22																	
			1,67*0,22																	
			2,4*0,22																	
0,9*0,22																				
0,96*0,22																				
711	711111001R00	Izolace proti vodě		m2	70,63	0,00														
		Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena																		
3	711141559RT1	61,32	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	141,26	0,00														
							9,31*2													
							1,01 chodba původní stav													
							původní stav													
							1,01 chodba původní stav													
							původní stav													
							84,76													
							84,76													
							84,76													
							70,63													
							70,63													
							1,01 chodba původní poloha													
							původní plocha													
							79,94													
							9,31													
70,63																				
4	62852251	61,32*2	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	122,64	0,00														
							70,63*1,2													
							Pás modifikovaný asfalt Glasfek 40 special mineral													
							70,63*1,2													
							Odstř.i:izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst													
							70,63													
							713	713121111R00	Izolace tepelné		m2	79,94	0,00							
									Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá											
							776	776101115R00	70,63	Podlahy povlakové	m2	70,63	0,00							
														Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou						
														70,63						
														S	979990121R00	Přesuny sutí		t	0,34	0,00
																Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302				
														0,344						

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHOFER

Název stavby:	ZL.č.2	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Přestavba služebního bytu na třídu školky – MŠ Sedmíkráska	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Lišická 1502, parc. č. 3746/1, 3747, 3748/1, k.ú. Újezd nad Lesy	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	16.03.2025	Konec výstavby:	Položek: 12
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 16.03.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	554,18	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	541,06	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	50 586,81	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž	29 744,48			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		954,60						
ZRN celkem		82 381,13	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	82 381,13
Základ 15%	0,00			Celkem včetně DPH	99 681,17
Základ 21%	82 381,13	Izolace proti vodě	17 300,04		

Projektant	Objednatel		Zhotovitel
	Jan Říha		René Budín
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis
Poznámka:			

82381,13

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		3
název	Přemístění výkopů, čištění komunikace	

název stavby:	Přestavba služebního bytu na třídu školky - MŠ Sedmikráska
SoD:	Smlouva o dílo z 29.8.2024

objednatel :	Úřad Městské části Praha 21	zhotovitel : Wandel Czech s.r.o., Ledec nad Sázavou
	Ing. Luboš Kubina	Martin Vavříčka, René Budín
generální projektant:	BLACKBACK S.R.O., PRAHA 9	předání objednateli ke kontrole
	Ing. arch. Petr Schwarzbeck	datum 26.03.2025 podpis
	Ing. arch. Veronika Shtanova	zhotovitel René Budín René Budín Digitálně podepsal René Budín Datum: 2025.05.06 19:48:36 +02'00'
TDS:	Dozoring s.r.o.	objednatel Ing. Luboš Kubina Ing. Luboš Kubina Digitálně podepsal Ing. Luboš Kubina Datum: 2025.05.12 10:15:39 +02'00'
	Jan Říha	TDS Jan Říha Jan Říha Digitálně podepsal Jan Říha Datum: 2025.05.08 16:21:29 +02'00'

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
S01 stavební část	přemístění výkopku	kpl	1	29 643,57 Kč	29 643,57 Kč
S01 stavební část	čištění komunikace	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
CENA CELKEM bez DPH					29 643,57 Kč

POPIS:	Nakládání výkopu, Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m, Uložení zemin do násypů předeřs. tvarů s urovnáním, mechanické čištění komunikace, vozidel odjíždějících ze stavby
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				3
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za zhotovitele	Martin Vavříčka		Martin Vavříčka Digitálně podepsal Martin Vavříčka Datum: 2025.05.09 14:47:04 +02'00'	
za TDS	Jan Říha		Jan Říha Digitálně podepsal Jan Říha Datum: 2025.05.08 16:21:51 +02'00'	
za objednatele	Ing. Luboš Kubina		Ing. Luboš Kubina Digitálně podepsal Ing. Luboš Kubina Datum: 2025.05.12 10:16:06 +02'00'	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
--

vliv na termín dokončení:	nemá vliv na termín dokončení
poznámka :	HZS mechanické čištění komunikace nebude po dohodě s TDO fakturováno

Stavební rozpočet

Druh stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:								
Název stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:								
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:								
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
16												
Přemístění výkopku												
1		167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění (ornice) (150*0,20)*1,2 nakládání neulehlého výkopku z hromad (mezideponie) (116*0,20)*1,2 akumulační nádrž	m3	63,84 36,00 27,84	43,80	0,00 0,00 0,00	28 552,33 2 796,19 2 796,19	28 552,33 2 796,19 2 796,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	RTS I / 2022
2		162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 68,567*1,3 ve VV není počítáno nakypření zeminy při nakládání a přemístění -68,567 126,471*1,3 -126,471	m3	58,51 89,14 -68,57 164,41	306,83	0,00 0,00 0,00 0,00	17 953,05 17 953,05 17 953,05 17 953,05	17 953,05 17 953,05 17 953,05 17 953,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	RTS I / 2022
3		167101151R00	Nakládání výkopku z hor.4-7 v množství do 100 m3 68,567*1,3 -68,567	m3	20,57 89,14 -68,57	185,67	0,00 0,00 0,00	3 819,25 3 819,25 3 819,25	3 819,25 3 819,25 3 819,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	RTS I / 2022
4		167101152R00	Nakládání výkopku z hor.4-7 v množství nad 100 m3 126,471*1,3 akumulační nádrž -126,471	m3	37,94 164,41 -126,47	105,00	0,00 0,00 0,00	3 983,84 3 983,84 3 983,84	3 983,84 3 983,84 3 983,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	RTS I / 2022
17												
Konstrukce ze zemín												
5		171206111R00	Uložení zemín do násypů předsps. tvarů s urovnáním 68,567*1,3 -68,567 126,471*1,3 akumulační nádrž -126,471	m3	58,51 89,14 -68,57 164,41 -126,47	18,65	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 091,24 1 091,24 1 091,24 1 091,24 1 091,24	1 091,24 1 091,24 1 091,24 1 091,24 1 091,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RTS I / 2022
90												
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)												
6	900	R01	HZS mechanické čištění komunikace,vozidel odjíždějících ze stavby dle příkazu v tech.zprávě průběžně denně po dobu celé výstavby dle SOD.Tedy 40týdnů Každý týden 5 hod Položka chybí v položkách VRN	h	0,00 0,00 200,00 0,00	450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	RTS I / 2022
Celkem:									29 643,57			

Poznámka:

Jan
Říha

Digitálně
podepsal Jan Říha
Datum:
2025.05.08
16:20:44 +02'00'

Stavební rozpočet - rekapitulace

Doba výstavby:

Objednatel:

Začátek výstavby: 26.03.2025

Projektant:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

Zpracováno dne: 26.03.2025

Zpracováno dne: 26.03.2025

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
16	Přemístění výkopku	0,00	28 552,33	28 552,33	0,00
17	Konstrukce ze zemin	0,00	1 091,24	1 091,24	0,00
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:				29 643,57	

Výkaz výměr

ZL.č.3

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

26.03.2025

Objekt:

Zpracováno:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1	16	Přemístění výkopku			
	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění (ornice)	m3	63,84	0,00
		(150*10,20)*1,2		36,00	
		(118*10,20)*1,2		27,84	
		nakládání neutehlného výkopku z hromad (mezidoporie)		58,51	
		akumulační nádrž		89,14	
2	162701155R00	Vodotočné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	58,51	0,00
		ve VV není počítáno nakypření zeminy při nakládání		89,14	
		a přemístění		58,57	
		-68,567		164,41	
		126,471*1,3		-126,47	
3	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.4-7 v množství do 100 m3	m3	20,57	0,00
		68,567*1,3		89,14	
		-68,567		-68,57	
4	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.4-7 v množství nad 100 m3	m3	37,94	0,00
		126,471*1,3		164,41	
		akumulační nádrž		-126,47	
		-126,471			
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			
5	900 R01	HZS mechanické čištění komunikace,vozidel odjíždějících ze stavby	h	0,00	0,00
		dle příkazu v tech.zprávě průběžně denně po dobu		0,00	
		celé výstavby dle SOD.Tedy 40týdnů.Každý týden 5 hod		200,00	
		Položka chybí v položkách VRN		0,00	
		40*5			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	ZL.č.3	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 6
JKSO:		Zpracoval: Jiří Meisner	Datum: 26.03.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	29 643,57	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		29 643,57	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	29 643,57
Základ 21%	29 643,57	DPH 21%	6 225,15	Celkem včetně DPH	35 868,72

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Jan Říha	René Budín
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Digitálně podepsal
René Budín
Datum: 2025.05.06
19:47:48 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		4
název	změna ELEKTRO a svítidel	

název stavby:	Přestavba služebního bytu na třídu školky - MŠ Sedmíkráska
SoD:	Smlouva o dílo z 29.8.2024

objednatel :	Úřad Městské části Praha 21	zhotovitel : Wandel Czech s.r.o., Ledec nad Sázavou	
	Ing. Luboš Kubina	Martin Vavříčka, René Budín	
generální projektant:	BLACKBACK S.R.O., PRAHA 9	předání objednateli ke kontrole	
	Ing. arch. Petr Schwarzbeck	datum	11.04.2025
	Ing. arch. Veronika Shtanova	zhotovitel	René Budín
			René Budín Digitálně podepsal René Budín Datum: 2025.04.28 17:45:51 +02'00'
TDS:	Dozoring s.r.o.	objednatel	Ing. Luboš Kubina
			Ing. Luboš Kubina Digitálně podepsal Ing. Luboš Kubina Datum: 2025.05.05 17:17:47 +02'00'
	Jan Říha	TDS	Jan Říha
			Jan Říha Digitálně podepsal Jan Říha Datum: 2025.04.30 16:48:15 +02'00'

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
ELEKTRO	nacení dodaného rozpočtu "MS_Sedmikraska_vykaz vymer_rev02[zadání].xlsx	kpl	1	654 297,89 Kč	654 297,89 Kč
ELEKTRO	odečet původní části z Sod	kpl	-1	229 444,76 Kč	-229 444,76 Kč
CENA CELKEM bez DPH					424 853,13 Kč

POPIS:	kompletní změna rozvodů a dodávek elektroinstalace dle podkladů DALI, změna osvětlení ovládané pomocí technologie DALI, cena je vypočtená na základě dodaného výkazu výměr
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				4
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za zhotovitele	Martin Vavříčka		Martin Vavříčka	Digitálně podepsal Martin Vavříčka Datum: 2025.04.30 06:12:15 +02'00'
za TDS	Jan Říha		Jan Říha	Digitálně podepsal Jan Říha Datum: 2025.04.30 16:48:15 +02'00'
za objednatele	Ing. Luboš Kubina		Ing. Luboš Kubina	Digitálně podepsal Ing. Luboš Kubina Datum: 2025.05.07 07:51:01 +02'00'

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
--

vliv na termín dokončení:	dodávka světel a komponentů DALI, 8 - 10 týdnů od objednání, tedy mezi 25.6. - 9.7.2025
----------------------------------	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00
 Stavba: Přestavba služebního bytu na třídu školky - MŠ Sedmíráska

KSO:
 Místo: Praha, Lišická 1502

CC-CZ:
 Datum:

Zadavatel:
 Městská část Praha 21

IČ:
 DIČ:

Účastník:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 BLACKBACK s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Michal Kubelka

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			654 297,89
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 654 297,89	Výše daně 137 402,56
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			791 700,45

Jan Říha
 Digitálně podepsal Jan Říha
 Datum: 2025.04.30 16:47:41 +02'00'

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

00

Stavba:

Přestavba služebního bytu na třídu školky - MŠ Sedmíkráska

Místo:

Praha, Lišická 1502

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 21

Projektant:

BLACKBACK s.r.o.

Účastník:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

654 297,89

791 700,45

00	VRN	10 069,24	12 183,78	STA
01	SO 01 Stavební část	0,00	0,00	STA
02	SO 01 Zdravotechnika	0,00	0,00	STA
03	SO 01 Vzduchotechnika	0,00	0,00	STA
04	SO 01 Elektroinstalace - verze DALI	644 228,65	779 516,67	STA
05	SO 01 Vytápění	0,00	0,00	STA
06	SO 02 Akumulační nádrž	0,00	0,00	STA

Pracovní LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Přestavba služebního bytu na třídu školky - MŠ Sedmíráska
 00 - VRN
 KSO: Praha, Lišická 1502
 Místo:
 Zadavatel: Městská část Praha 21
 Účastník: Vyplň údaj
 Projektant: BLACKBACK s.r.o.
 Zpracovatel: Michal Kubelka
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 00.01.1900
 IČ:
 DIČ:
 IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		10 069,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně	
	10 069,24 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	2 114,54 0,00
Cena s DPH		v CZK 12 183,78	

PRÁCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Práce na stavebního bytu na třídu školky - MŠ Sedmíráska

VRN

Praha, Lišická 1502
Městská část Praha 21
Vyplň údaj

Datum: 00.01.1900
Projektant: BLACKBACK s.r.o.
Zpracovatel: Michal Kubeika

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 069,24

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 069,24

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 125,25
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	943,99

PRACÍ

Přestavba služebního bytu na třídu školky - MŠ Sedmikráska

00 - VRN

Praha, Lišická 1502
Městská část Praha 21
Vyplň údaj

Datum: 00.01.1900
Projektant: BLACKBACK s.r.o.
Zpracovatel: Michal Kubelka

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 069,24	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							10 069,24	
1	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	0,00	0,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000								
2	K	012002000/R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	...	1,000	0,00	0,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	0,00	0,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
4	K	013294000/R	Výrobní dokumentace	...	1,000	0,00	0,00	
D VRN3 Zařízení staveniště								
5	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	7 551,94	7 551,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	...	1,000	314,66	314,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033002000								
7	K	033002000/R	Náklady na energie (voda, elektro, apod...)	...	1,000	943,99	943,99	
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	314,66	314,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034002000								
9	K	034303000/R	Dopravní značení na staveništi a řízení dopravy vč. vypracování a vyřízení DIO	...	1,000	0,00	0,00	
10	K	VRN3-x1	Informační tabule – publicita, (bude upřesněno dle požadavku investora)	...	1,000	0,00	0,00	
D VRN4 Inženýrská činnost								
11	K	043002000/R	Zpracování veškerých dokladů potřebných k předání díla a kolaudaci (revize, posudky, čestná prohlášení, atesty, apod...)	...	1,000	0,00	0,00	
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	0,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
13	K	VRN4-x1	Měření doby dozvuku - etapové	kpl	1,000	0,00	0,00	
P Poznámka k položce: Jedná se o etapové měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokoly zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku prostoru jako celku								
14	K	VRN4-x2	Měření doby dozvuku - závěrečné	kpl	1,000	0,00	0,00	
P Poznámka k položce: Jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku, součástí měření je také vyhodnocení a protokoly zpracování výsledků								
D VRN9 Ostatní náklady								
15	K	094104000/R	Splnění požadavků BOZP na staveništi	...	1,000	943,99	943,99	

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Právba: Přestavba služebního bytu na třídu školky - MŠ Sedmíráska
 Objekt: 04 - SO 01 Elektroinstalace - DALI verze

KSO: Praha, Lišická 1502
 Misto:

Zadavatel: Městská část Praha 21

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: BLACKBACK s.r.o.

Zpracovatel: Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 00.01.1900

IČ: DIČ:

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

			644 228,65
Cena bez DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	644 228,65	21,00%	135 288,02
DPH základní snížená	0,00	12,00%	0,00
v CZK			779 516,67
Cena s DPH			

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Přestavba služebního bytu na třídu školky - MŠ Sedmíkráska

04 - SO 01 Elektroinstalace - DALI verze

Místo: Praha, Lišická 1502
 Zadavatel: Městská část Praha 21
 Účastník: Vyplň údaj

Datum: 00.01.1900
 Projektant: BLACKBACK s.r.o.
 Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	644 228,65
D1 - Vodiče	30 875,00
D2 - Přístroje	53 914,50
D3 - Svítidla	326 198,85
D4 - Materiál	8 284,10
D5 - Rozvaděče	32 565,00
D6 - Strukturovaná kabeláž	32 688,00
D7 - Domácí telefon	15 177,00
D8 - Hromosvod, uzemnění	24 396,20
D9 - HZS, přípomoce	120 130,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Přestavba služebního bytu na třídu školky - MŠ Sedmíráska

Objekt: 04 - SO 01 Elektroinstalace - DALI verze

Místo: Praha, Lišická 1502

Zadavatel: Městská část Praha 21

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 00.01.1900

Projektant: BLACKBACK s.r.o.

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

644 228,65

D	D1	Vodiče					30 875,00	
1	K	Pol44	Vodič CY 16 zž	m	20,000	15,30	306,00	
2	K	Pol46	Vodič CY 6	m	50,000	15,30	765,00	
3	K	Pol49	Kabel CYKY 3x1,5	m	250,000	22,94	5 735,00	
4	K	Pol50	Kabel CYKY 2x1,5	m	20,000	16,80	336,00	
5	K	Pol51	Kabel CYKY 3x2,5	m	270,000	29,80	8 046,00	
6	K	Pol52	Kabel CYKY 5x1,5	m	280,000	28,60	8 008,00	
7	K	Pol53	Kabel CYKY 5x6	m	30,000	134,20	4 026,00	
8	K	Pol54	JYTY 2Dx1	m	20,000	14,20	284,00	
9	K	Pol55	JYTY 4Dx1	m	30,000	21,30	639,00	
10	K	Pol56	Kabel HDMI 20m, propojovací	ks	1,000	1 310,00	1 310,00	
11	K	Pol57	Kabel UTP Cat5e	m	100,000	14,20	1 420,00	

D	D2	Přístroje					53 914,50	
12	K	Pol118	Zásuvka 1 násobná, IP44, přístroj s krytem, 16A, bezšroubové, bílá matná	ks	9,000	229,46	2 065,14	
13	K	Pol119	Těsnění IP44 do spínačů, přepínačů a ovladačů Simon 55	ks	6,000	79,00	474,00	
14	K	Pol120	Zásuvka 1 násobná, přístroj s krytem, 16A, bezšroubové, bílá matná	ks	11,000	191,22	2 103,42	
15	K	Pol121	Zásuvka 2 násobná, pootočená, kompletní výrobek, 16A, bílá matná	ks	4,000	229,46	917,84	
16	K	Pol122	Přepínač střídavý (přístroj s krytem), fázení 6, bílá matná	ks	11,000	294,50	3 239,50	
17	K	Pol123	Přepínač střídavý 2 násobný, fázení 6+6 , (přístroj s krytem), bílá matná	ks	2,000	359,20	716,40	
18	K	Pol124	Přepínač křížový, fázení 7 bez piktogramu, 10AX, bílá matná	ks	2,000	144,60	289,20	
19	K	Pol125	Zásuvka HDMI + datová RJ45 kat. 6, bílá matná	ks	1,000	1 310,00	1 310,00	
20	K	Pol126	Zásuvka HDMI 1 násobná, bílá matná	ks	1,000	583,40	583,40	
21	K	Pol127	Rámeček 1 násobný, bílá matná	ks	14,000	42,30	592,20	
22	K	Pol128	Rámeček 2 násobný, bílá matná	ks	6,000	57,90	347,40	
24	K	Pol129	Rámeček 4 násobný, bílá matná	ks	4,000	94,80	379,20	
25	K	Pol130	Rámeček 5 násobný, bílá matná	ks	1,000	126,30	126,30	
26	K	Pol131	Ovladač zapínací bez piktogramu, fázení 1/0, bílá matná, 10AX	ks	9,000	156,30	1 406,70	
27	K	Pol132	RFDALI-32B-SL, Řídící prvek DALI, 32 adres – (BOX-SL)	ks	9,000	3 399,00	30 591,00	
23	K	Pol58	Rámeček 3 násobný, bílá matná	ks	2,000	72,50	145,00	
29	K	Pol59	Žaluziový ovladač, IP20	ks	6,000	216,30	1 297,80	
28	K	Pol68	Autonomní požární hlásič	ks	1,000	610,00	610,00	
30	K	Pol70	Připojení přístroje 230V	ks	12,000	560,00	6 720,00	

D	D3	Svítlidla					326 198,85	
32	K	Pol133	Exteriérové přisazené svítidlo o průměru 280 mm včetně HF senzoru (dle technických specifikací v příloze)	ks	3,000	930,00	2 790,00	
33	K	Pol134	Interiérové přisazené svítidlo o průměru 400 mm (dle technických specifikací v příloze)	ks	2,000	4 830,00	9 660,00	
34	K	Pol135	Interiérové přisazené svítidlo o průměru 280 mm (dle technických specifikací v příloze)	ks	12,000	1 270,00	15 240,00	
31	K	Pol71	Montáž svítidla	ks	48,000	238,00	11 424,00	
35	K	Pol74	Pinospektrální prokognitivní přisazené svítidlo s přímou distribucí světla o průměru 600 mm , DALI, (dle technických specifikací v příloze)	ks	2,000	13 800,00	27 600,00	
36	K	Pol75	Pinospektrální prokognitivní přisazené svítidlo s přímou distribucí světla o celkové délce 1127 mm, DALI (dle technických specifikací v příloze)	ks	19,000	8 630,00	163 970,00	
37	K	Pol76	Pinospektrální prokognitivní přisazené svítidlo s přímou distribucí světla o průměru 400 mm , DALI, (dle technických specifikací v příloze)	ks	5,000	8 150,00	40 750,00	
38	K	Pol77	Pinospektrální prokognitivní přisazené svítidlo s přímou distribucí světla o celkové délce 600 mm, DALI (dle technických specifikací v příloze)	ks	4,000	13 500,00	54 000,00	
39	K	Pol78	LED osvětlení pod linku včetně zdroje	ks	1,000	764,85	764,85	

D	D4	Materiál					8 284,10	
40	K	Pol80	krabice přístrojová	ks	61,000	7,30	445,30	
41	K	Pol81	krabice odbočná	ks	26,000	152,30	3 959,80	
42	K	Pol82	svorkovnice bezšroubová	set	1,000	2 800,00	2 800,00	
43	K	Pol83	trubka PVC 25mm ohebná	m	50,000	11,30	565,00	
44	K	Pol84	trubka PVC 32mm ohebná	m	20,000	15,40	308,00	
45	K	Pol85	upevňovací materiál (šrouby, vruty)	set	1,000	206,00	206,00	
46	K	Pol86	Požární ucpávka kabelová EI 60	m2	0,200		0,00	

D	D5	Rozvaděče					32 565,00	
47	K	Pol87	Rozvaděč R1, vestavný, IP30, včetně výzbroje a výstroje (viz schéma)	set	1,000	32 565,00	32 565,00	

D	D6	Strukturovaná kabeláž					32 688,00	
49	K	Pol57	Kabel UTP Cat5e	m	50,000	16,10	805,00	
48	K	Pol62	Zásuvka datová 2xRJ45	ks	1,000	583,00	583,00	
50	K	Pol88	Datový rozvaděč RACK včetně patch panelů a příslušenství, aktivních a pasivních prvků	set	1,000	12 300,00	12 300,00	
51	K	Pol89	Měření kabelu UTP, vyhotovení protokolu	ks	2,000	9 500,00	19 000,00	

D	D7	Domácí telefon					15 177,00	
52	K	Pol90	Dveřní panel dom. telefonu, 1x tlačítko, vestavný	ks	1,000	4 731,00	4 731,00	
53	K	Pol91	Domácí video telefon	ks	1,000	5 626,00	5 626,00	
54	K	Pol92	Elektrický zámek	ks	1,000	4 820,00	4 820,00	

D	D8	Hromosvod, uzemnění					24 396,20	
62	K	Pol100	Podpěry jímácího vedení na střechu	ks	70,000	73,20	5 124,00	
63	K	Pol101	Podpěry jímácího vedení do fasády	ks	12,000	106,30	1 275,60	
64	K	Pol102	Jímač 1m včetně držáků a svorek	ks	4,000	116,00	464,00	
65	K	Pol103	Ochranný úhelník včetně držáků	ks	4,000	348,10	1 392,40	
66	K	Pol104	Antikorozní ochrana	set	1,000	1 860,00	1 860,00	
55	K	Pol93	Ekvipotencionální přípojnice	ks	1,000	430,00	430,00	
56	K	Pol94	Hromosvodový drát ALMgSi 8 mm	m	100,000	28,60	2 860,00	
57	K	Pol95	zemní pásek FeZn 4x30 mm	m	35,000	61,20	2 142,00	
58	K	Pol96	zemní drát FeZn 10 mm	m	10,000	48,30	483,00	

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K Pol97	Svorka spojovací SS	ks	50,000	154,00	7 700,00	
	K Pol98	Svorka SR3	ks	8,000	51,00	408,00	
	K Pol99	Svorka zkušební	ks	4,000	64,30	257,20	
D	D9	HZS, přípomoc				120 130,00	
67	K Pol105	Zjištění skutečného stavu	hod	4,000	630,00	2 520,00	
68	K Pol106	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	40,000	450,00	18 000,00	
70	K Pol108	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosim, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	ks	1,000	8 102,00	8 102,00	
71	K Pol109	Doprava materiálu	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
72	K Pol110	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	18 638,00	18 638,00	
73	K Pol111	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	630,00	2 520,00	
74	K Pol112	Zapojení MaR vytápění	hod	4,000	630,00	2 520,00	
75	K Pol113	Revize	set	1,000	5 830,00	5 830,00	
69	K Pol136	Stavební přípomoc (vrtání, sekání...)	hod	120,000	450,00	54 000,00	